

Виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за 2018 рік

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
Стратегічний напрям А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу							
<i>Стратегічна ціль А.1. Розбудова бізнес інфраструктури</i>							
Оперативна ціль А.1.1. Розширення мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-акселераторів							
1.1.Проведення конкурсу стартапів при науковому парку "Прикарпатський університет"	300,0	100,0	250,0	0,0	100%	Виконавчим комітетом міської ради у квітні 2018р. проведено конкурс стартапів. За результатами конкурсу з-поміж 15-ти учасників обрано 4 проекти-переможці: 1) "Термостан" (50 тис.грн) - Суп Василь Євгенович –; 2) "Жуйка на основі карамелізованого меду, воску та прополісу для профілактики та лікування пародонтиту і пародонтозу та інших стоматологічних захворювань" (100 тис.грн) - Курта Сергій Андрійович; 3) "Впровадження технологій мобільного навчання та доповненої реальності під час вивчення хімії в закладах середньої освіти" (50 тис.грн) - Мідак Лілія Ярославівна; 4) "Налагодження серійного виробництва приладу для контролю теплоти згоряння природного газу GAS-HI-Q" (50 тис.грн) - Карпаш Андрій Михайлович.	
1.2. Створення інкубатору для стартапів	750,0	150,0	40,0	60,0	70%	Учасниками ГО "Івано-Франківський ІТ кластер": - розроблено тренінгові програми у тематиці	Відсутність достатнього фінансування

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						"Інформаційна безпека" та проведено перший етап цієї програми; - розроблено серію майстер-класів у сфері машинного навчання для початківців; - організовано та проведено 2 тренінги (корпоративний і відкритий); - розроблена та перебуває в процесі тестування унікальна навчальна програма для менторів ІТ Бізнес Інкубатора; - проведено ряд співбесід з Radar Tech, Reactor.ua, Agrohub щодо співпраці у реалізації проектів.	
1.3. Комплексна підтримка малого та середнього підприємництва в Івано-Франківську шляхом створення міського кластеру "Система консалтингових послуг" – "СКП"	320,0	180,0	0	45,0	0%		Відсутність співфінансування з міського бюджету, триває пошук можливостей фінансування проекту
Оперативна ціль А.1.2. Створення умов для роботи наукових технопарків							
1.4. Створення науково-виробничого центру з мікроклонального розмноження рослин наукового парку Прикарпатського національного університету	900,0	400,0	0	300	40%	Проводились роботи зі створення науково-виробничого центру з мікроклонального розмноження рослин на базі ДВНЗ "Прикарпатський університет імені Василя Стефаника" та формування колекції безвірусних стерильних культур рослин.	Відсутність фінансування для побудови теплиці для акліматизації рослин
1.5. Створення відкритого студентського коворкінг-простору "Paragraph"	350,0	250,0	50,0	0	100%	Презентація проекту відбулася 14 листопада 2018р. в Прикарпатському національному університеті ім.В.Стефаника Це перший такий прект в західному регіоні нашої країни. Авторами та координаторами проекту є студент-міжнародник	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						Прикарпатського університету Віктор Лесик, працівник відділу управління проектами Андрій Шпак. Paragraph – це простір для студентів, де здійснюватиметься їх неформальна освіта, а також він слугуватиме майданчиком для само-реалізації та самоосвіти студентської молоді Івано-Франківська. Кошти залучені з різних джерел фінансування.	
Стратегічна ціль А.2. Розвиток малого та середнього підприємництва							
Оперативна ціль А.2.1. Впровадження механізмів фінансової підтримки розвитку МСП							
1.6. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання в місті Івано-Франківську	1500,0	500,0	0	500,0	0%		Опрацьовується механізм надання фінансово-кредитної підтримки
Оперативна ціль А.2.2. Розробка та підтримка діяльності інформаційно-консультативної платформи для МСП							
1.7. Інформаційно-маркетингові послуги (в тому числі проведення маркетингових досліджень) для суб'єктів МСП	540,0	180,0	0	0	0%		Відсутнє фінансування
1.8. Ревіталізація промислової зони заводу "Промприлад"	675000,0 <i>(уточнений)</i>	32400,0 <i>(уточнений)</i>	0	400,0	100%	Функціонує пілот проекту – третій поверх площею 1800 квадратних метрів. Це ревіталізовані приміщення постіндустріального заводу "Промприлад", на реконструкцію яких залучили понад 1,2 млн дол. США, що надійшли від 11-ти компаній і 21-го приватного інвестора. Тут вже працюють 12 операторів та 16 функцій.	Концепція "Промприлад. Реновація" передбачає викуп та реконструкцію території площею близько 2 га з чотирма корпусами

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						<p>Пілотний третій поверх – це лише 5% від усієї території "Промприладу". Тут чимало можливостей для розвитку, креативу та взаємодії – і це вже близько півсотні робочих місць у перших орендарів. Більше того, запити щодо вільних площ надходять чи не щодня – наразі потенційний попит на оренду перебиває 89% майбутніх площ.</p> <p>Проект містить як комерційну, так і соціальну складову в рівному співвідношенні. 50% прибутку центру витратиться на суспільні проекти, а близько третини всіх площ здаватиметься за пільговими ставками для суспільно-важливих орендарів. Також передбачено окупність інвестицій та доходи у вигляді дивідендів.</p> <p>Протягом п'яти років проект залучить у формі імпаکت-інвестицій понад 700 млн грн від приватних інвесторів та організацій, аби поетапно запустити сім будівель та парк. Тут розмістяться офісні простори, лабораторії, майстерні, виставковий та розважальний центри, готель та хостел, фермерський ринок, ресторани та багато іншого.</p>	<p>заводу "Промприлад".</p> <p>Сума інвестицій до кінця 2019 року має скласти 4,5 млн дол.США.</p>
Оперативна ціль А.2.3. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності бізнесу							
1.9. Центр корпоративної соціальної відповідальності бізнесу міста Івано-Франківська	210,0	55,0	0	55,0	20%	<p>Організовано і проведено 25.04.2018 р. тренінг на тему "Проектний менеджмент: вітчизняні і закордонні можливості" (кількість учасників - 38 осіб).</p> <p>Проведено інформаційну просвітницьку кампанію із залученням представників МСП щодо впровадження принципів корпоративної соці-</p>	Відсутнє достатнє фінансування

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						льної відповідальності на їх підприємствах.	
Оперативна ціль А.2.4. Розвиток жіночого підприємництва							
1.10. Івано-Франківськ – місто прогресивних жінок-підприємців	310,0	140,0	0	140,0	25%	Організовано і проведено 27.06.2018р. тренінг на тему: "Я і бізнес: стратегія розвитку й PR-менеджмент" (кількість учасників - 27 осіб). Розроблено та проведено комплексний тренінг курс "Бізнес: від ідеї до успіху" для студентів випускних курсів. Кількість годин: 90 год. Кількість слухачів: 42 особи.	Відсутнє достатнє фінансування
Стратегічна ціль А.3. Залучення інвестицій							
Оперативна ціль А.3.1. Впровадження комплексної програми залучення та супроводу інвесторів							
1.11. Розробка пілотного проекту "Карта інвестиційних майданчиків" м. Івано-Франківська	490,0	0,0	0	0	0%		Реалізація проекту розпочнеться з 2019 року
Оперативна ціль А.3.2. Залучення інвестицій у розвиток пріоритетних галузей економіки							
1.12. Залучення інвестицій у післяприватизаційний розвиток ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"	4468,0	7000,0 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	6000,0	1000,0	5%	Встановлено 2 з 5-ти твердопаливних котлів. Розроблено Стратегію розвитку підприємства на період 2018-2022 роки. Надано з міського бюджету поворотну фінансову допомогу на безоплатній основі в сумі 2 млн грн та безповоротну фінансову допомогу на безоплатній основі в сумі 4 млн грн.	
Стратегічна ціль А.4. Розвиток пріоритетних сфер економіки міста							
Оперативна ціль А.4.1. Впровадження екологічних стандартів дія-							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
льності бізнесу, підтримка "зеленого бізнесу"							
1.13. Розробка та впровадження програми зменшення забруднення довкілля міста підприємствами, що функціонують на його території	1100,0	50,0	0	0	0%		Робота над розробкою проекту програми розпочнеться в 2019 році
1.14. "Енергетична Академія"	29000,0	8000,0	0,0	500,0	0 %	Прийнято рішення про передачу майнового комплексу будівлі котельні на вулиці Карпатській з балансу КП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" до ІФНТУНГ. Зараз відбувається процедура узгодження передачі по лінії МОН України. Наступним етапом стане розроблення комплексу ПКД для створення по побудови проекту "Енергетична Академія"	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
Оперативна ціль А.4.2. Підтримка розвитку бізнес-кластерів							
1.15. Створення кластерних об'єднань як основний елемент економічного розвитку міста	575,0	225,0	0	225,0	40%	Управлінням інвестиційної політики МВК: - проведено аналіз та визначено потенційні сфери для утворення кластерних об'єднань; - здійснено пошук та залучення представників підприємств та організацій як сторін, зацікавлених у створенні кластерних об'єднань	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
1.16. Створення Центру розвитку кластерів (ЦРК)	1000,0	0,0	0	1000,0	20%	Враховуючи те, що проекти "Створення Центру розвитку кластерів" і "Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківську" є складовими консолідованої проектною пропозиції "Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті" та відсутність виділеного фінансування на їх реалізацію, розроблено і подано: - субпроект "Створення платформи розвитку	У зв'язку початком реалізації у 2018 році проекту "Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні" (Агенти змін ПНУ), який

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						<p>кластерних ініціатив" на отримання фінансування з Фонду сприяння розвитку малих і середніх підприємств (ПРОМІС),</p> <p>- розроблено концепцію "Передача китайського досвіду культурних кластерів для створення центру народних художніх промислів в Україні (на прикладі Карпатського регіону)",</p> <p>- розроблено концепцію проекту "Створення платформи розвитку бізнес-навичок у молодих людей мистецьких професій" на міжнародні грантові конкурси,</p> <p>-розроблено проект "Розвиток кластерних ініціатив місцевих громад у туризмі" (подавався на Грант для випускників американських програм стажування),</p> <p>-підготовлено Меморандум про кластерну співпрацю з організацією Northwest Networks із США, одним із партнерів є Івано-Франківська міська рада),</p> <p>-розпочато створення профілю Кластера народних художніх промислів на European Cluster Collaboration Platform, що неможливо завершити, поки нема підтвердження створеної платформи на регіональному (місцевому) рівні.</p>	<p>став переможцем у рамках секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу, проект щодо створення Центру розвитку кластерів пропонується модифікувати під Платформу, оскільки є вже приміщення Центру Агенти змін ПНУ, де можливо поєднати дану проектну діяльність. За умови підтримки даного напрямку, буде запропоновано концепцію оновленого проекту із переглянутим бюджетом.</p>
1.17. Підтримка інформаційної діяльності Прикарпатського енергетичного кластеру	400,0	100,0	0	30,0	0%		Відсутність фінансування
Стратегічна ціль А.5. Розвиток туризму							
Оперативна ціль А.5.1. Створення нових якісних туристичних продуктів							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
1.18. Travel Around IF	3860,0	280,0	0	85,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
1.19. Розвиток ковальського мистецтва в Івано-Франківську	3000,0	1000,0	131,5	0	100%	12-13 травня 2018 р. за підтримки та співфінансування з міського бюджету відбувся 16-й Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва "Свято ковалів". На свято з'їхались понад 200 ковалів з 11 країн світу. Спеціально до фестивалю вийшов мобільний додаток "Свято ковалів AR" – розважально-пізнавальна гра-квест.	
1.20. Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківськ	8000,0	5000,0	0	1500,0	1%	Враховуючи те, що проекти "Створення Центру розвитку кластерів" і "Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківську" є складовими консолідованої проектною пропозиції "Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті" та відсутність виділеного фінансування на їх реалізацію, розроблено і подано: - розроблено концепцію "Передання китайського досвіду культурних кластерів для створення центру народних художніх промислів в Україні (на прикладі Карпатського регіону)", - розроблено концепцію проекту "Створення платформи розвитку бізнес-навичок у молодих людей мистецьких професій" на міжнародні грантові конкурси, -розпочато створення профілю Кластера народних художніх промислів на European Cluster Collaboration Platform, що неможливо завершити, поки нема підтвердження створеної платформи на регіональному (місцевому) рівні.	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
1.21. Розумний туризм в Івано-Франківську (Smart Tourism)	580,0	580,0	0	0	100%	Проект реалізовувався за кошти Проекту "Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС).	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						<p>Організовано та проведено 3 робочі зустрічі. Розроблено мобільний додаток "Відвідай Івано-Франківськ", завдяки якому можна отримувати розумні повідомлення від об'єктів, що обладнані передавачами. При вході в зону дії передавача користувач автоматично отримує інформацію про даний об'єкт, його події та може прослухати аудіо-тур на обраній мові.</p> <p>Програма містить наступні розділи: розумні повідомлення, про місто, карта, історичні пам'ятки, необхідно знати, де зупинитись, де поїсти, шопінг, розваги та дозвілля, міська влада, транспорт, безпека.</p> <p>Доступні мови: Українська, Англійська, Німецька, Польська.</p> <p>Відеоролик привертає увагу глядачів на туристичні ресурси м. Івано-Франківська, його привабливі сторони та інформує про функціонал новоствореного мобільного додатку. Ролик використовується під час презентацій міста представниками виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради для забезпечення сталої туристичної промоції, поширений в Інтернет-мережі (Youtube, Facebook).</p> <p>Створений новий публічний простір, де 16 вересня 2018 року на оновленому просторі відбувся воркшоп "Простір активного дозвілля". Створений простір уже став улюбленим місцем для мешканців та гостей. Особливо популярний він серед фотолюбителів, так як доволі часто фотосесії проводяться на ньому. Завдяки універсальному дизайну та забороні руху автомобілів но-</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						вий простір розширив історичну центральну площу та затримує відвідувачів на деякий час, пропонуючи зручні вуличні меблі та заманюючи насолодитися краєвидом, завітавши до затишних кав'ярень, що розташовані поблизу.	
Оперативна ціль А.5.3. Активна співпраця влади та туристичного альянсу							
1.22. Розробка маркетингової стратегії міста	1000,0	500,0	0	50,0	60%	Спільно з Проектом ПРОМІС розроблено технічне завдання на розробку дизайну бренду м.Івано-Франківська. У травні оголошено конкурс на розробку бренду Івано-Франківська. Подано 16 ідей від 5-ти різних авторів. 30 липня 2018р. конкурсною комісією обрано переможця. Доопрацьовується проект маркетингової стратегії міста.	Бренд міста не затверджено сесією міської ради
Всього по Стратегічному напрямку А:	733653	57090,0	6471,5	7790,0			
Стратегічний напрям В. Місто комфортного проживання, енергоєфективної та дружньої до довкілля інфраструктури							
Стратегічна ціль В.1. Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд міста							
Оперативна ціль В.1.1. Збереження та розвиток зелених, рекреаційних зон							
2.1. Озеленення територій, влаштування клумб та ландшафтна реконструкція	950,0	470,0 <i>(уточнений)</i>	470,0	2268,0	100%	Проведено реконструкцію клумб на центральній алеї міського парку культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка з влаштуванням системи поли-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						ву.	
2.2. Поліпшення стану каскаду озер в міському парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка	940,0	540,0	0	0	100%	Завершено	
2.3. Створення рекреаційної зони на основі озера по вул. Дорошенка	1540,0	140,0	0	140,0	0%		Впродовж звітнього періоду кошти на виконання робіт не виділялися
2.4. Збереження водойм (озер) на території міста	15000,0	5200,0	1320,6	3879,4	25,3%	Виконано поточний ремонт переливних мереж міського озера та проведення заходів із захисту від підтоплення територій між центральним міським озером та відстійником.	
2.5. Зелений Івано-Франківськ	12000,0	9681,6 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	6390,5	0	100%	Посаджено понад 1000 дерев. Зрізано 670 аварійних дерев, проведено обрізку та формування крон дерев на вулицях міста, вздовж ліній електропередач та поблизу світлофорних об'єктів. Зокрема, проведено обрізку нижніх гілок на 511 деревах, формування крон 350 дерев та обрізку 305 дерев на виконання звернень мешканців. Висаджено 7000 кущів бирючини для формування живоплоту вздовж вело доріжки на Набережній ім.В.Стефаника. Особливим став підхід до дерев в центральній частині міста на відреконструйованих вулицях. На цих локаціях вперше в місті були висаджені дерева висотою 4-5 метрів.	
2.6. Створення пляжних зон у місті	1800,0	1394,6 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	1249,1	145,5	89,6%	Влаштовано місця для відпочинку, благоустрій та освітлення території пляжної зони біля Галицького моста. Здійснено благоустрій відпочинкової зони на березі річки Бистриця Солотвинська в районі вулиці Флотської та Пасічної та Бистриця На-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						двірнянська в районі вулиць Івасюка-Хоткевича.	
2.7. Створення привабливого пейзажу міста	25300,0	8500,0	4427,4	4072,6	52,0%	Здійснено: - утримання клумб,газонів, квітників, вазонів, молодих дерев, саджанців та інш. Елементів; - влаштування газонів у лунках дерев на вул. Тринітарській, у сквері Княгинин, вздовж велодоріжки на Галицькій (від вул. Добролюбова до повороту на Галич); - влаштування газонів та клумб на вул. Галицькій (від вул. Дністровської до моста).	
2.8. Рекреація – здоров'я нації	16200,0	8508,8 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	7876,8	0	100%	Проведено роботи з: - утримання скверів, дитячих та спортивних майданчиків; - виготовлення проектів на капітальний ремонт скверу на вул. Целевича, 1, 3Б, 5А (ПВР), на влаштування міні-скверу на вул. Миколайчука, 16, на влаштування міні-скверу на перехресті вул. Петрушевича-Франка; - проведено капітальний ремонт скверу на вул. Грюнвальдській; - капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарів на площі Міцкевича.	
Оперативна ціль В.1.2. Прозоре коригування містобудівної документації та формування правил забудови центральної частини міста							
2.9. Внесення змін до генерального плану м. Івано-Франківськ	1096,4 <i>(уточнений)</i>	1096,4 <i>(уточнений)</i>	404,0	692,0	37%	ДП УДНДПІМ "Діпромисто" імені Ю.М.Білоконя виконано проект коригування генерального плану міста. Розпочато процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості. Направлено листи в суміжні населені пункти (сільські ради), а також на інстанції міста для	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						узгодження генерального плану.	
Оперативна ціль В.1.4. Реставрація та відновлення архітектурних пам'яток							
2.10. Збереження архітектурної спадщини: будівлі по вул. Шопена, 1 – пам'ятки архітектури місцевого значення	750,0	650,0	0	650,0	1%	За власні кошти ІФНТУНГ відреставровані фасадні двері.	Відсутність достатнього фінансування
В.2. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії							
Оперативна ціль В.2.2. Впровадження комплексної програми з використання енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергетики							
2.11. Впровадження електричного теплоаккумуляційного обігріву в будівлі ДНЗ №17 "Ромашка" (вул. Вовчинецька, 210)	2000,0	50,0	0	50,0	0%		У 2018 році не передбачені кошти на виготовлення технічної документації.
2.12. Встановлення опалення електротеплоаккумуляційного нагріву у ДНЗ №6	999,9	2000,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	174,4	1825,6	1%	Виготовлено проект, пройдено експертизу, укладено угоду. Ведуться роботи з капітального ремонту системи опалення.	
2.13. Впровадження використання в теплоенергетиці альтернативних та відновлювальних (сонячна енергія) джерел енергії, проведення капітального ремонту в системі теплозабезпечення басейну дитячо-юнацької спортивної школи №2.	2000,0	50,0	0	0	0%		У 2018 році не передбачено коштів на виготовлення технічної документації.
2.14. Встановлення сонячних панелей	490,0	490,0	0	490,0	0%		У 2018 році не пе-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
у спортивних залах КП "Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр"							редбачено коштів
2.15. Капітальний ремонт системи опалення ЗШ №4 (вул. Південний бульвар, 24)	2004,7	400,0	458,7 <i>(кредит НЕФКО)</i>	0	23%	Відремонтовано частину системи опалення. Її ремонт включено до проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська" (II етап).	
2.16. Капітальний ремонт системи опалення ЗШС №3 (вул. Набережна, 32а)	1500,0	300,0	163,5 <i>(кредит НЕФКО)</i>	0	54,6%	Проведено ремонт підвального розгалуження системи опалення. Її ремонт включено до проекту НЕФКО (II етап)	
2.17. Створення енергонезалежного та енергоефективного корпусу Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника	16722,0	16722,0	0	0	71,8%	Замінено усі вікна та входні двері на металопластикові, утеплено огорожувальні елементи, світильники – на енергоощадні. 12000,0 тис.грн (державний бюджет)	
2.18. Капітальний ремонт навчально-реабілітаційного центру по вул.Г.Хоткевича, 52А в м. Івано-Франківську	5450,61	5450,61	0	0	90%	У рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська" розпочаті роботи та отриманий перший транш кредиту та гранту. Отримані кошти використані у т.ч. на виконання робіт у НРЦ: - з теплової ізоляції стін та цоколя; - заміну вікон і дверей на нові пластикові, встановлення віконних провітрювачів; - демонтаж системи опалення, придбання обладнання та матеріалів, встановлення ІТП.	
2.19. Теплі кредити для ОСББ	3750,0	100,0 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	63,9	28,5	64%	З метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів житловими будинками ОССБ Набережна, 32 відшкодовано витрати на придбання вікон для місць загального користування та дверей для під'їзду та технічних приміщень. Планується відшкодування ОСББ "Паркове, 2" за кредит для проведення робіт з термо-модернізації внутрішньо-будинкових систем	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						опалення у розмірі 28,5 тис.грн.	
2.20. Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська.	239100,0	114349,9 <i>(план)</i>	20 805,5	0	18%	<p>Продовжуються роботи з реалізації I-го етапу проекту, який реалізовується за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО та Фонду Е5Р. Отримані кошти використані на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення робіт з теплової ізоляції стін та цоколя (утеплення цоколя, утеплення фасадів, влаштування відмостки, влаштування водостічної системи, збільшення підсофіта,) у ДНЗ №16, 23, 36, 4, 33 та НРЦ; - заміну вікон і дверей на нові пластикові, встановлення віконних провітрювачів, відновлення зовнішніх та внутрішніх укосів у ДНЗ №16, 18, 23, 36, 4, 33 та НРЦ. - демонтаж системи опалення у семи закладах, придбання обладнання та матеріалів, встановлення ІТП і під'єднання їх до мережі теплопостачання. <p>Проведений капітальний ремонт із заміною даху в ДНЗ №18.</p> <p>Розроблено ПКД по капітальному ремонту та на реконструкцію системи опалення ДНЗ №20 "Троянада", ДНЗ №20 "Росинка", ДНЗ №27 "Карпатська казка", ДНЗ №29 "Кобзарик", ДНЗ №30 "Ластівка, ДНЗ №9 "Дзвіночок", ДНЗ №11 "Пізнайко", ДНЗ №15 "Гуцулочка, ДНЗ №3 "Бджілка", ДНЗ №34 "Незабудка", ДНЗ №1 "Калинонька", ДНЗ №2 "Малятко", а також розроблено ПКД на капітальний ремонт ЗШ №8, №13, №22, №25 та НВК "Школа-гімназія" №3" на вул.Гоголя,10.</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
Оперативна ціль В.2.3. Збільшення парку громадського електроавтотранспорту							
2.21. Розвиток тролейбусного руху у місті Івано-Франківську	550000,0	50000,0	50014,0	0	100%	<p>Проведено тендер та підписано договір із ВАТ "Керуюча компанія холдингу Беллкоммунмаш" про постачання 29 низькопідлогових тролейбусів за грантові та кредитні кошти ЄБРР.</p> <p>Проведено перший етап тендеру згідно із умовами ЄБРР на будівництво підстанцій та тролейбусної лінії Європейська площа - Автостанція №3.</p> <p>Проведено тендер та підписано договір на постачання обладнання (валідаторів) для впровадження автоматизованої системи оплати проїзду ("електронного квитка").</p> <p>Завершено навчання групи майбутніх водіїв тролейбусів на базі КП "Електроавтотранс".</p> <p>Побудовано зворотню тролейбусну лінію через залізничний вокзал.</p> <p>Розроблено проект та проведено підготовку будівництва тролейбусної лінії по вул. 24 серпня.</p> <p>Закуплено та запущено в експлуатацію 6 нових автобусів "Богдан" А 701.32.</p> <p>Виготовляється проектно-кошторисна документація на будівництво тролейбусної лінії вул.Мазепи-Південний Бульвар-Північний Бульвар.</p>	
Оперативна ціль В.2.4. Розвиток мережі безкоштовних заправок (зарядок) для електромобілів							
2.22. Розвиток електричної транспортної мережі	840,0	840,0	0	690,0	0%	У грудні 2018 року офіційно оголошено про відбір проекту "Транскордонна зелена транспор-	Реалізація проекту розпочнеться з 2019

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						тна мережа" для співфінансування в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина- Румунія-Україна 2014-2020. Загальна сума проекту складає 280 828,95 євро, з яких сума гранту - 252 746, 055 євро. Проект об'єднає партнерів з Угорщини, Словаччини та Румунії, а також 7 міст Західної України. У рамках реалізації проекту планується встановлення 3 електрозаправок на території м.Івано-Франківська (на території України – 11), за допомогою яких водії електромобілів зможуть безперешкодно подолати відстань в 1200 км між містами. Всі електрозаправки будуть підключені до світової безкоштовної онлайн-мережі електрозаправок.	року.
2.23. Створення громадської автостоянки з станцією поповнення електромобілів у мікрорайоні Пасічна	2500,0	2500,0	0	2500,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася через відсутність фінансування.
<u>Стратегічна ціль В.3. Модернізація комунальної інфраструктури міста</u>							
<u>Оперативна ціль В.3.1. Модернізація об'єктів комунальної інфраструктури міста, житлового фонду, прибудинкової території</u>							
2.24. Капітальний ремонт доріг міста	66000,0	22000,0	20305,5	1694,5	92,3%	Здійснено капітальний ремонт 13 вулиць, в тому числі Дучимінської, Княгинин, Паркова, Сухомлинського, Павлика, Вовчинецької (на ділянці від вул.Сагайдачного до вул.Дучимінської), Карпатської Січі, Лесі Українки, Рильського, Се-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						ляньської, Білої, Гетьмана Мазепи, Станіславської, Кардинала Любачівського, Слави Стецько, а також виготовлені проектні документи на інші вулиці. Завершуються роботи з будівництва 2 вулиць: вул. 24 Серпня, вул.В.Стуса (на ділянці від вул.Миколайчука до вул.24 Серпня). Триває капітальний ремонт 12 вулиць.	
2.25. Капітальний ремонт житлового фонду міста	70600,0	17200,0	4951,3	12248,7	100%	Проведено роботи з капітального ремонту житлового фонду в частині впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будинках міста на суму 363,85 тис.грн, на проекти з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду, що перебувають на балансі ОСББ в частині впровадження енергозберігаючих заходів спрямовано 1290,4 тис.грн. В рамках Програми переможців міського конкурсу програм і проектів здійснено капітальний та поточний ремонт 24 житлових об'єктів ОСББ на суму 1597,0 тис.грн. Крім того, зроблено капремонт 20 об'єктів на суму 1700,0 тис.грн.	
2.26. Капітальний ремонт прибудинкових територій	30500,0	33148,3 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	27847,9	5300,4	84%	Виконано капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій вул. Пулюя, 3 та вул. Галицькій, 91, 93, 32; Василянок, 66, 66а; вул. Стуса, 9, 7, 11, 11а, 13; на вул. Вовчинецькій, 194в; вул. Національної Гвардії, 16, 18, 20; Коновальця, 106а; від вул. Г.Мазепи до буд. №177 корп. 1- 3; 175-Д на вул. Г. Мазепи; вул. Хоткевича №54; на вул. Незалежності 152, 152А; на вул. Коновальця,130А; на вул. Сахарова, 30; на вул.І.Павла II, 28-30; вул.Івасюка, 28-30; на вул.Галицькій,132 корп.1,корп.2,корп.3;	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						на вул. Сухомлинського, 4, 4А, 4Б, 6А; на вул. Бельведерській, 12-16; на вул.Вовчинецькій,178 та 178А, на вул.Івана-Павла П,12, 9; на вул.Кардинала Любомира Гузара, 7А; на вул. Молодіжній, 42-50 та 44-48; по вул. Сорохтея, 26; до ДНЗ №34 "Незабудка" по вул.Хіміків,4А	
2.27. Реконструкція електричних мереж	8000,0	7823,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	2600,0	5223,0	49%	Здійснено: - капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на вул. Івасюка (встановлено світильники з функцією димірування); - реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на 23 вулицях. - нове будівництво зовнішнього освітлення Німецького озера (встановлюються світильники з функцією димірування); - встановлено по вулиці Сорохтея нові сучасні LED світильники з функцією димірування; - відновлено вуличне освітлення по вул. Івана-Павла П.	
2.28. Влаштування системи управління міським освітленням	2200,0	2200,0	1897,3	0	100%	КП "Івано-Франківськміськесвітло" для удосконалення управління зовнішнім освітленням в місті та для покращення надання послуг із зовнішнього освітлення модернізовано системи керування зовнішнім освітленням в кількості 91 шт. Крім того, здійснено технічне переоснащення шаф зовнішнього освітлення в кількості 10 шт. Вищезазначені заходи дали можливість дистанційно проводити контроль роботи системи зовнішнього освітлення, удосконалити технічний облік електроенергії, зменшити витрати на оплату електроенергії, на технологічні цілі при ремонті ліній освітлення.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
Оперативна ціль В.3.2. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, міських очисних споруд							
2.29. Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська	327000,0	1500,0	0	1500,0	0%		Роботи не виконуються через відсутність фінансування
2.30. Будівництво каналізаційної мережі в с. Хриплин Івано-Франківської міської ради	29997,2 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	8350,0 <i>(передбачено в міському та сільському бюджеті)</i>	6697,6	23299,6	80%	Виконуються роботи з влаштування каналізаційного колектора діаметром 800мм.	Проект подано на співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку України на 2019 рік
Оперативна ціль В.3.3. Реконструкція котелень міста							
2.31. Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання м. Івано-Франківська	251280,0	126580,0	0	0	50%	Завершено роботи за кредитні кошти ЄБРР та Гранту Sida: - з реконструкції котельні, що знаходиться на вул. Тролейбусна, 40а, із встановленням 1 котла на біопаливі потужністю 4 МВт з допоміжним обладнанням та встановленням 2-х економайзерів для 2-х існуючих газових котлів; - з реконструкції та модернізації котельні на вул. Військових Ветеранів, 8а, із встановленням 4-х нових газових котлів загальною потужністю 8 МВт з повною автоматизацією та диспетчеризацією котельні та заміни насосного і іншого котельного обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне; - з реконструкції та модернізації котельні на вул. Медична, 17а, із встановленням 2-х нових газових котлів та одного котла на біопаливі та заміною насосного та іншого котельного обладнання	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						<p>на нове енергозберігаюче та енергоефективне. Проекти на стадії реалізації:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реконструкція магістральної теплової мережі по вул. Стуса з підключенням споживачів двох мікрорайонів вул. Хоткевича, 44а та Надвірнянська,30а - проводяться будівельно-монтажні роботи по заміні тепломережі. - реконструкція та модернізація котельні на вул. Довга, 68а, із встановленням нового газового котла потужністю 9 МВт з тягодутевим обладнанням та іншого допоміжного обладнання котельні. – виконуються будівельно-монтажних робіт. - влаштування індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхових житлових будинках та бюджетних закладах міста, теплоносій до яких постачається від котелень Дорошенка, 28а, Тролейбусна, 40а та ЦТП Надвірнянська, 30 Хоткевича, 44а. – на даний час проводиться міжнародний тендер, щодо визначення переможця. - провести реконструкцію котельні, що знаходиться на вул. Дорошенка, 28а, встановивши новий котел на біопаливі потужністю 3 МВт та замінивши існуюче котельне обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне - на даний час проводиться міжнародний тендер, щодо визначення переможця - демонтаж існуючих теплових мереж та прокладання нового трубопроводу теплової мережі з використанням попередньо-теплоізованих труб (з переходом з чотирьохтрубної системи теплопостачання на двохтрубну систему тепло- 	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						постачання) в мікрорайонах Дорошенка і Тролейбусна - підготовка тендерної документації.	
Оперативна ціль В.3.4. Модернізація системи поводження з твердими побутовими відходами на території міста							
2.32. Встановлення сміттесортувального комплексу на полігоні ТПВ	13200,0	12000,0	12000,0 (в т.ч. 6000,0 – кошти ОФОНПС)	0	100%	Придбано необхідне обладнання, встановлено і запущено у травні 2018р. сміттесортувальний комплекс на полігоні ТПВ	
2.33. Мистецький проект "Ідейні. Творчі. Ініціативні".	50,0	10,0	0	5,0	0%		Впродовж звітнього періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.34. Встановлення екоконтейнерів у місті Івано-Франківську	11100,0	3000,0	0	0	95%	На контейнерних майданчиках міста встановлено 100 екоконтейнерів на петпляшку європейського взірця 3,2 м куб. та 2,5 м куб. та 30 контейнерів на склобій 1,1 м куб. Дані контейнери встановлені коштом ТОВ "Віза-вторма" в сумі 10545,0 тис.грн., з яким укладено меморандум про запровадження сортування сміття в м. Івано-Франківську.	
2.35. Влаштування підземних контейнерних майданчиків на території міста	11000,0	760,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	11,3	748,7	1,5%	Розпочато роботи з влаштування підземного контейнерного майданчика на вул. Грушевського (позаду стоматологічного корпусу). Заплановано влаштувати 7 підземних контейнерних майданчиків.	
2.36. Влаштування та ремонт під'їзних шляхів до контейнерних майданчиків	7600,0	1988,8 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	821,1	1167,7	41,3%	Влаштовано під'їзні шляхи до контейнерних майданчиків на вулицях: біля МП № 1 на вул. Чорновола, Коцюбинського, Гаморака 26, Залізнична, 47, Бандери, 12.	
2.37. Розробка екологічно чистої тех-	800,0	300,0	0	90,0	0%		Відсутнє фінансу-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
нології та пристроїв для сепарації та рециклінгу відходів паперу-макулатури, що містить в своєму складі полімери							вання
Оперативна ціль В.3.5. Забезпечення доступності міста для маломобільних груп населення							
2.38. Громадська вбиральня	4200,0	965,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	354,7	610,3	36,8%	Влаштовано модульну громадську вбиральню на вулиці Грушевського (поруч стоматологічного корпусу Медуніверситету) . Проводяться роботи з встановлення вбиралень на вул. Валовій та у сквері Княгинин.	
2.39. Капітальний ремонт пішохідних зон з влаштуванням пандусів, а також влаштування пандусів в житлових будинках та об'єктах соціальної сфери	13000,0	121,5 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	33,8	87,7	38,5%	У 2018 р. влаштовано пандус в житловому будинку на вул. Кисілевської, 40А.	
2.40. Озвучення світлофорних об'єктів	320,0	80,0	0	0	100%	КП "Івано-Франківськміськвітло" для створення безбар'єрного життєвого і суспільного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями, зокрема осіб з вадами зору, влаштовано озвучення світлофорних об'єктів в кількості 76 пристроїв звукового оповіщення на загальну суму 432,81 тис. гривень (кошти міжнародної технічної допомоги ЄС/ПРООН). Зазначені заходи забезпечили створення безпечних умов при перетині доріг для осіб з вадами зору.	
Стратегічна ціль В.4. Розвиток інфраструктури дозвілля та відпочинку							
Оперативна ціль В.4.1. Розвиток дитячих клубів за інтересами (з вра-							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
хуванням потреб та інтересів як хлопці, та і дівчат)							
2.41. Школа всебічного розвитку обдарованої дитини	350,0	100,0	0	30,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль В.4.2. Будівництво сучасних спортивних споруд на території міської ради							
2.42. Будівництво басейну в ФОК в м. Івано-Франківську	93796,4	544,54	544,5	0	100%	Виконуються роботи	
2.43. Будівництво Палацу спорту в м. Івано-Франківську	250000,0	25000,0	0	25000,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.44. Реконструкція стадіону "Рух" та прилеглої території	40150,0	348,2 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	348,1	0	100%	Проведено капітальний ремонт кімнати на стадіоні "Рух" для тимчасового утримання, капітальний ремонт воріт входу на стадіон із встановлення турнікетів, виготовлення та встановлення огорожі для гостьового фан-сектора південної трибуни (згідно регламенту ФФУ по футболу)	
2.45. Будівництво комплексного спортивного майданчика для ігрових видів спорту в районі вул. Симоненка, 3в – Вовчинецька, 202 в м.Івано-Франківську	3788,1 <i>(уточнено-кошторисна вартість)</i>	1106,3 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	1106,3	2681,8	29%	Розпочато роботи	
2.46. Облаштування доріжок здоров'я на набережних річок Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська	400,0	100,0	0	100,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася.
Оперативна ціль В.4.3. Створення в місті сучасних громадських просторів							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
2.47. Облаштування зон для проведення дозвілля людей різних категорій в парку на вул. Молодіжна	3000,0	1500,0	0	1500,0	0%		Впродовж звітнього періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.48. Території для відпочинку в мікрорайонах міста	10500,0	3800,0	2010,8 (з них 49,5 субвенція з обл.бюджету)	2165,4	92,8%	Встановлено елементи благоустрою біля будинків по вулицях Витвицького, 30 та Пасічна, 21, придбання дитячого майданчика на вул. Військових Ветеранів, 3А, придбання та встановлення спортивного майданчика із штучним покриттям у сквері "Первоцвіт", капітальний ремонт території біля комунального закладу "Прикарпатський клінічний онкологічний центр", капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Івасюка, 26 а також облаштовані інші території для відпочинку	
2.49. Капітальний ремонт пішохідних зон міста з влаштуванням елементів благоустрою	31800,0	10800,0	8738,0	9948,8	87,8%	Проведено капітальний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вул. Незалежності, Барнича, Мазепи, Симоненка, Грюнвальдська, Коновальця, Ботанічна а також благоустрій території в р-ні ТОВ "Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед"	
2.50. Капітальний ремонт пішохідної зони навколо міського озера з влаштуванням велодоріжки та елементів благоустрою	16700,0	3084,4 (передбачено в міському бюджеті)	3084,4	3084,4	100,0%	Проведено виконання робіт з влаштування: велодоріжки з асфальтним покриттям, бігової доріжки (бетонна основа), пішохідної доріжки вимощеної тротуарною плиткою на ділянці від центрального входу до станції моржів.	
2.51. Облаштування громадського простору довкола Німецького озера	3000,0	0	0	0	0%	КП "Івано-Франківськміськвітло" влаштовано освітлення території, прилеглої до водойми.	Кошти на виготовлення проектної документації та на реалізацію проекту не передбачені.
2.52. Створення нового міського прос-	28000,0	8000,0	0	2400,0	0%		Впродовж звітнього

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
тору відпочинку, дозвілля та спорту на території озера та прилеглих територій у мікрорайоні Пасічна м. Івано-Франківськ та платформи формування підприємницьких навиків у молоді (14-35 років)							періоду реалізація проекту не здійснювалася.
2.53. "Пасічнянська Стометрівка" – реконструкція пішохідної алеї в мікрорайоні Пасічна	5048,0	48,0	49,97	0	0%	Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт пішохідної алеї в мікрорайоні Пасічна (від вул. Целевича до вул. Тролейбусної). Вартість виконання робіт згідно зведеного кошторисного розрахунку - 9 511,934 тис. грн.	
2.54. Створення публічного простору як ключовий елемент модернізації бібліотек	580,0	0	0	580,0	1%	Здійснено аналіз та вибір приміщення та пошук можливостей залучення коштів міжнародної технічної допомоги.	Заявку по проекту було подано для участі у грантовому конкурсі, оголошеному Посольством Британії, проте проект не отримав фінансування, і решта заходів не було виконано.
<u>Стратегічна ціль В.5. Розвиток транспортної інфраструктури міста</u>							
<u>Оперативна ціль В.5.1. Впровадження сучасної комплексної транспортної системи міста</u>							
2.55 Будівництво вулиці 24 Серпня в м. Івано-Франківську	16736,9 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	8190,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	8189,8	0	100%	Влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття з ЩМА, а також влаштовано тротуар, підпорну стінку, перильне огороження.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
2.56. Будівництво вулиці Проектна, 1 (Р.Гурика)	21600,0	10600,0	0	19600	0%		Відсутнє фінансування
2.57. Будівництво вулиці Стуса на ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня в м. Івано-Франківську	10427,2 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	6704,1 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	6704,1	3723,1	100%	Влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття з ЩМА, а також влаштовано тротуар, 2 зупинки для громадського транспорту.	
2.58. Будівництво вулиці Північний бульвар на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного в м. Івано-Франківську	44454,2 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	2025,8 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	2025,8	42428,4	100%	Частково влаштовано корито та нижній шар дорожнього покриття, прокладено частину водопроводу та дощової каналізації.	
Оперативна ціль В.5.2. Розвиток велоінфраструктури							
2.59. Будівництво веломережі з облаштуванням велосипедної інфраструктури	12500,0	3500,0	9 061,1	9 067,4	99,9%	Проведено капітальний ремонт тротуару з влаштуванням велодоріжки на Калуському шосе (від перехрестя Галицька-Горбачевського до газової заправки), реконструкцію тротуару з влаштуванням велодоріжки на вул. Галицькій (парна сторона), встановлено стійки для паркування велосипедів в центральній частині міста, облаштовано простір для паркування велосипедів на вул. Коновальця,140.	
2.60. Мережа велосипедних парковок із відеоспостереженням	150,0	150,0	0	150,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітнього періоду не здійснювалася.
Оперативна ціль В.5.3. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську.							
2.61. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-	265271,9	157905,3 <i>(передбачено в міському)</i>	117200,6 - отримано фінансування	107366,6	15%	Виконуються роботи	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
Надрічна в м. Івано-Франківську		<i>бюджеті)</i>	(надано аванс та оплачено за виконані роботи), 23200,5 - виконання				
Оперативна ціль В.5.4. Забезпечення нульової смертності на вулицях міста шляхом створення сучасної дорожньої інфраструктури							
2.62. Будівництво антикишень	1500,0	500,0	0	500,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітнього періоду не здійснювалася
2.63. Кругові перехрестя	4500,0	1000,0	0	1000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітнього періоду не здійснювалася
2.64. Оновлення світлофорних об'єктів	9500,0	2500,0	2842,2	0	100%	Проведено капітальний ремонт 13 світлофорних об'єктів із заміною кабельних мереж та старих світлофорно-регульованих секцій на нові енергоємні з світлодіодною матрицею. А також здійснено диспетчеризацію 5-ти світлофорних об'єктів.	
2.65. Острівці безпеки на переходах	850,0	300,0	53,3	304,4	17,5%	Здійснено розробку ПКД для організації ДР на кільцевій розв'язці вул.Г.Мазепи-Довженка-Крихівецька-Набережна ім. В.Стефаніка, на перехресті вул. Г.Мазепи-Гурика	
2.66. Підняті пішохідні переходи ("лежачі зебри")	6500,0	2000,0	0	2000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітнього періоду не здійснювалася.
2.67. "Розумна" розмітка на міських дорогах	3000,0	1000,0	0	1000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітнього

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
							періоду не здійснювалася.
Всього по Стратегічному напрямку В:	2633584	718267	333298	304038			
Стратегічний напрям С. Місто відкритої влади та сучасного управління							
<i>Стратегічна ціль С.1. Відкрите та ефективне врядування</i>							
<u>Оперативна ціль С.1.4. Запровадження "Картки іванофранківця"</u>							
3.1 Впровадження картки іванофранківця	300,0	300,0	300,0	0	100%	Виготовлено картки, здійснено заходи для забезпечення населення картками, проведено промоційну компанію, яка включала розміщення інформації у ЗМІ.	
<u>Оперативна ціль С.1.5. Підвищення результативності та ефективності функціонування виконавчих органів міської ради щодо надання муніципальних послуг</u>							
3.2 Впровадження вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)	90,0	30,0	30,0	0	100%	Вимоги нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) впроваджено в роботу виконавчих органів міської ради. 13-14 серпня 2018 року відбувся ресертифікаційний аудит на відповідність системи управління якістю виконавчого комітету міської ради та видано відповідні сертифікати міжнародним органом по сертифікації ДЕКРА та органом з сертифікації систем менеджменту ТОВ "Глобал Сертифік".	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
Оперативна ціль С.1.2. Розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі Центру надання адміністративних послуг та його територіальних підрозділів							
3.3. Створення універсального Кол-центру в Центрі надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська	100,0	50,0	0	100,0	0%		У 2018 році в міському бюджеті не передбачено коштів на реалізацію даного проекту
Оперативна ціль С.1.3. Організація навчання посадових осіб і керівників підприємств з питань сталого розвитку та охорони довкілля, гендерної рівності.							
3.4. Гендерний аналіз в м.Івано-Франківську	116,5	116,5	0	0	100%	<p>Завершено в лютому 2018р.</p> <p>Спільно з партнером проекту АМУ та проектом ПРОМІС проведено 10 зустрічей робочих груп з-поміж зацікавлених осіб, представників відповідних підрозділів виконавчого комітету, в яких взяло участь 103 особи.</p> <p>Проведено гендерний аналіз у сфері містопланування та містобудування, надання муніципальних сервісів (опитування та аналіз поточного стану врахування інтересів жінок та вразливих груп при плануванні міських територій, наданні муніципальних послуг. 501 особа взяла участь в опитуванні.</p> <p>Для поширення інформації про гендерну пріоритетизацію у різних сферах життєдіяльності розроблено сюжет, знято відео ролик про поточний стан речей, щоб привернути увагу до даного</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						питання. Також для порівняння перекладено на українську мову відеоролик про застосування принципів гендерної справедливості в Швеції. Проведено засідання круглого столу щодо представлення результатів гендерного аналізу, в якому взяло участь 20 осіб. Розроблено макет екологічної торбинки та виготовлено 100 одиниць для розповсюдження з метою інформування людей, цільової групи про ініціативу, проблематику.	
Стратегічна ціль С.2. Активна громада							
Оперативна ціль С.2.1. Впровадження системи залучення мешканців та мешканок до процесу планування та прийняття рішення.							
3.5. Застосування інноваційних підходів у залученні громади до процесів планування місцевого розвитку	500,0	100,0	0	30,0	0%	Підготовлено ряд методичних матеріалів	У звітному періоді проект не реалізовувався
Стратегічна ціль С.3. Безпека і правопорядок							
Оперативна ціль С.3.1. Створення в місті Центру безпеки (одна з функцій – забезпечення безпеки міського простору для дівчат та жінок)							
3.6. Безпечний Івано-Франківськ	1500,0	500,0			80%	Налаштовано сервер обробки відео потоку з ір-камер міста. На території Івано-Франківської міської ради встановлено 172 відеокамери. Майже усі перехрестя доріг обладнані відеокамерами. Також камери встановлено в громадських місцях, площах, скверах та навіть дворах спальних районів.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						Даний сервер налаштований для керування відео потоками з камер, для здійснення запису відео та організації відео нагляду у відповідних структурних підрозділах. Даний потік також транслюється для правоохоронних органів. В майбутньому планується придбання та встановлення професійного програмного забезпечення для нагляду за безпекою в місті. Також передбачається в громадських місцях, в межах дії відеокamer, встановлення "тривожних кнопок" для оперативного реагування на нештатні ситуації.	
3.7. Розвиток комунікацій та IT-систем як засоби ефективної комунікації, управління та безпеки.	26000,0	26000,0	0	0	0%	Проект в якості грантової заявки було подано для участі у конкурсах транскордонних програм співробітництва Європейського Союзу "Польща-Білорусь-Україна" та "Румунія-Україна". Якщо проектні активності отримають фінансування за рахунок залучення коштів міжнародної технічної допомоги, то заходи будуть реалізовані у повному обсязі. Очікуються результати конкурсу Програми транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-2020	У звітному періоді проект не реалізовувався через відсутність фінансування.
Оперативна ціль С.3.2. Реалізація проекту "Доступний Івано-Франківськ"							
3.8. Надання автотранспортних послуг "Соціальне таксі"	1260,0	100,0	16,8	0	17%	Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.04.2018р. №365 впроваджено послугу "Соціальне таксі" на базі Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). У 2018 році за наданням даної послуги звернулося 65 осіб, яким надано 318 послуг	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
Всього по Стратегічному напрямку С:	29866,5	27196,5	346,8	130,0			
Стратегічний напрям D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища							
Стратегічна ціль D.1. Інноваційна наука, якісна освіта							
Оперативна ціль D.1.1. Надання соціальних послуг геронтоосвіти через відкриття університетів третього віку							
4.1. Підвищення медіа грамотності населення м.Івано-Франківська	686,0	60,0	0	18,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.2. Комп'ютерна грамотність людей старшого віку	128,0	0	0	0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.3 Університет третього віку	350,0	130,0	0	39,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль D.1.2. Запровадження концепції освітнього коучингу							
4.4. Створення в Івано-Франківську біологічного кластеру сучасної освіти, просвітництва, науково-технічної підтримки виробництв і профорієнтації для покращення якості життя людей та інноваційного розвитку	950,0	350,0	0	300,0	80%	Проведено ряд промоційних та профорієнтаційних заходів за межами університету (наукові пікніки, Дні науки, демонстраційні досліди у школах, зустрічі з провідними науковцями та представниками бізнесу) – <u>один раз у квартал</u> ; Проведено у липні 2018р. для студентів та молодих вчених щорічну всеукраїнську науково-практичну школу "Сучасна експериментальна біологія". Проведено 25-28 жовтня 2018р. для учнів Прикарпаття щорічну осінню школу з експеримен-	Відсутність приміщення під потреби популяризації науки та профорієнтаційної роботи зі школярами з подальшим забезпеченням його роботи на постійній основі; Відсутність фінансування з міського

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						<p>тальної біології та біотехнології.</p> <p>Впродовж року учнями виконувались дослідницькі роботи на базі біотехнологічної лабораторії МАН України, організованої на кафедрі біохімії та біотехнології.</p> <p>Проведено практичні тренінги з вчителями біології та хімії області.</p> <p>Впродовж року проводились тренувальні збори з підготовки до III та IV туру Всеукраїнської олімпіади з біології.</p>	бюджету для облаштування електронної платформи роботи кластеру
4.5. Платформа для розвитку інноваційних технологій навчання природничим дисциплінам у середній і вищій школі	300,0	40,0	0	12,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.6. Рівний доступ до якісної різнорівневої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій	600,0	0	0	0	1%	Розпочато роботу над проектом на базі Інформаційно-методичного центру Департаменту освіти і науки.	Через відсутність достатнього фінансування договір на розробку платформи дистанційного навчання не укладений, що унеможливає вчасне виконання плану реалізації проекту.
4.7. Школа волонтерів-інструкторів	350,0	100,0	0	100,0	20%	<p>Травень 2018 – із студентами 1 курсу спеціальності "Початкове навчання" ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" проведено еко-захід "Плогінг"</p> <p>Студенти підбирали сміття під час пробіжки у міському парку імені Тараса Шевченка.</p> <p>Червень 2018 – у межах функціонування "Уні-</p>	Відсутність достатнього фінансування

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						верситету обдарованої дитини" проведено майстер-класи предметно-перетворювального та розважально-дозвіллевого змісту для дітей та юнацтва міста в канікулярний час.	
4.8. Створення освітнього фінансового коучингу для школярів при центрі розвитку підприємництва "Бізнес-інкубатор" ІФНТУНГ	170,0	0	0	0	0%		Проект у звітному періоді не реалізовувався
Оперативна ціль D.1.4. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів у мікрорайонах міста							
4.9. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом будівництва за новими проектами "розумний будинок" (вул.С.Бандери, 10Г)	105,0	105,0 <i>(передбачено в міському бюджеті 400,0 тис.грн.)</i>	117,0	283,0	30%	Проводяться роботи з реконструкції приміщення.	
4.10. Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" в м.Івано-Франківську	70597,0 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	5000,0 <i>(передбачено в міському бюджеті 3260,5 тис.грн.)</i>	3260,5	67336,5	100%	Виконані підготовчі та земляні роботи для влаштування ж/б фундаментів.	
Оперативна ціль D.1.5. Співпраця між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста							
4.11. Співпраця між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста	180,0	40,0	0	40,0	80%	З початку року на базі 9 закладів професійно-технічної освіти міста були організовані робочі зустрічі міського голови з керівництвом закладів за участю представників підприємств, які відчувають потребу в робітничих кадрах, керівників структурних підрозділів Івано-Франківської ОДА та міської ради, депутатів міської ради та	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						<p>ін. Обговорені проблемні питання, зокрема працевлаштування випускників закладів на підприємства міста.</p> <p>Проведено 3 засідання Дорадчої ради керівників промислових підприємств та керівників закладів професійної технічної освіти.</p> <p>Також проведено Форум "Роботодавці і навчальні заклади" за участю керівників професійно-технічних та вищих навчальних заходів, промислових підприємств, підприємців, представників міського центру зайнятості, профспілок та ін.</p> <p>Під час заходу обговорено питання щодо стажування та працевлаштування учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ на промислових підприємствах міста.</p> <p>Проведено 4 міських конкурси з визначення кращого за професією. Впродовж 2018 року проведено 73 Брейн-ринги, 102 уроки щодо вибору професії, 25 профінформаційних групових заходів, 3 ярмарки професій, участь у профорієнтаційному проекті Місто професій та інші.</p> <p>Профорієнтаційна робота тривала й під час літніх канікул в оздоровчих комплексах, таборах.</p> <p>Крім того, з учнями випускних класів впродовж навчального проведено інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на професійне самовизначення та професійну просвіту з врахуванням актуальних потреб ринку праці. Зокрема, проведено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - професійну діагностику учнів старших класів, якою охоплено 368 учнів 8-11 класів; - профорієнтаційні уроки, тренінги, виховні го- 	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						<p>дини, бесіди, семінари, тематичні диспути та круглі столи для учнів 8-11 класів; проведено 124 вказаних заходів, охоплено 2165 учнів 8-11 класів;</p> <p>- консультування учнів з приводу професійного самовизначення, яким охоплено 258 учнів 8-11 класів;</p> <p>- індивідуальні та групові консультації батьків щодо можливостей подальшого навчання і працевлаштування, підготовки до ЗНО, якими охоплено 146 батьків;</p> <p>- індивідуальні та групові консультації педагогів щодо професійного самовизначення учнів, якими охоплено 115 вчителів.</p> <p>В усіх закладах міста для учнів 7-10 класів працівниками психологічної служби спільно з представниками МЦЗ проведені профорієнтаційні заходи: семінари "Поради випускникам шкіл щодо вибору професії", "Моя професія – моя мрія", "Я та моя професія"; тренінги "Крок до самовизначення або як перетворити мрію на мету, а мету на реальність?", "Як обрати професію?", "Живи і працюй в Україні", "Проектування професійного життєвого шляху" тощо. В школах пройшли тижні профорієнтаційної роботи, в ході яких запрошувались працівники професійно-технічних училищ, коледжів, вищих навчальних закладів.</p>	
Оперативна ціль D.1.6. Вдосконалення системи підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників у відповідності до потреб робо-							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
тодавців							
4.12. Сприяння працевлаштуванню ветеранів АТО та членів їх сімей шляхом їх професійної підготовки та адаптації до ринку праці	200,0	97,0	97,0	0	100%	У Центрі розвитку підприємництва "Бізнес-Інкубатор" Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ з ініціативи виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради у квітні-травні та жовтні-листопаді проводились навчальні курси з основ програмування для учасників, ветеранів АТО та членів їх сімей, а також з основ комп'ютерної грамоти для осіб – власників картки іванофранківця. Був підготовлений спеціальний рекламний ролик, який впродовж лютого-березня 2018р. транслювався на ТРК "Вежа". Спеціальні сертифікати про проходження навчання отримали 14 учасників АТО та 64 власники картки іванофранківця.	
4.13. Бізнес школа для розвитку підприємництва	750,0	150,0	40,0	80,0	50%	Учасниками ГО "Івано-Франківський ІТ кластер": - домовлено про співпрацю з групою бізнес-компаній та отримано згоду на роботу з їхніми бізнес-челенджами (серед компаній: ДТЕК, ОККО, МХП та ін.); - розпочато роботу в напрямку пошуку інноваційних рішень серед ІЕ компаній, кафедри управління бізнесом Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, студентської спільноти stb:hub в форматі ідеатонів, хакатонів, брейнштормів; - стартував спеціалізований курс "ІТ-навчання для дітей та підлітків", сфокусований на вивченні базових навичок програмування у поєднанні з розмовною практикою англійської мови.	Відсутність достатнього фінансування

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
Оперативна ціль D.1.7. Проведення профорієнтаційної роботи серед молоді міста							
4.14. Івано-Франківський центр профорієнтації учнівської молоді міста	120,0	30,0	0	10,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Стратегічна ціль D.2. Доступна медицина							
Оперативна ціль D.2.1. Розробка електронної картки пацієнта							
4.15. Розробка системи електронної реєстратури та електронної картки пацієнта в медичних закладах міста	700,0	200,0	0	0	15%	Здійснюється за рахунок гранту Івано-Франківської міської ради від ІТ-компанії "Medics"	Відсутні технічні можливості
Оперативна ціль D.2.2. Оснащення медичних закладів сучасним обладнанням і застосування нових технологій діагностики й лікування							
4.16. Забезпечення медичної амбулаторії сімейної медицини села Микитинці необхідним обладнанням для проведення ефективної та ранньої діагностики	380,0	380,0	0	0	100%	Закуплено комп'ютерну техніку (за кошти медичної субвенції с.Микитинці)	Відсутність достатнього фінансування
4.17. Створення "Центру здоров'я дитини". Оснащення сучасним діагностичним обладнанням дитячих медичних закладів міста.	4937,5	1920,0	0	1400,0	0%	Згідно з рішенням Івано-Франківської міської ради від 02.05.2018р. №123-19 "Про формування мережі первинної медичної допомоги в м.Івано-Франківську" створено Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради" та Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради"	
4.18. Покращення якості медичного	4300,0	300,0	11997,4	0	100%	Закуплено рентгенівської системи в СП "Міська	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
обслуговування населення в первинній медичній допомозі м.Івано-Франківська						поліклініка №3" КНП "ЦПМКДД" та СП "Міська поліклініка №5" КНП "ЦПМКДД"	
4.19. Покращення якості медичного обслуговування населення в Івано-Франківській області шляхом використання інтервенційних методів лікування	137280,0	29780,0	4700,41	0	100%	Закуплено для ЦМКЛ: комплектуючі для рентген апаратури; наборів для проведення коронарографій і стентувань коронарних артерій, рентген-контрастну речовину і медикаменти. Закуплено витратні матеріали для стентування; витратні матеріали для гемодіалізу; сервер для створення комп'ютерної мережі в центральній міській клінічній лікарні. Проведено жителям м.Івано-Франківська 322 коронарографії, в тому числі 177 ургентних; простентовано 187 хворих, в тому числі 119 ургентно.	
Оперативна ціль D.2.3. Створення нових сучасних підрозділів у медичних закладах, які відповідають потребам пацієнтів							
4.20. Організація та планування медичної допомоги населенню міста, регіону, яка має бути спрямована на надання високоспеціалізованої стаціонарної та амбулаторної допомоги шляхом використання інтервенційних методів лікування	117000,0	7000,0	250,0	0	0%	Закуплено протези для протезування кульшових суглобів для міської клінічної лікарні №1.	
Оперативна ціль D.2.4. Розробка та застосування енергоефективних заходів у роботі медичних закладів							
4.21. Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення, покращення якості перебування	5500,0	500,0	31,0	100,0	30%	Для покращення енергоефективності та енергозбереження було закуплено з Бюджету розвитку на суму 31, 0 тис. грн.: лампи LED, світильники	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
відвідувачів і працівників в закладі, покращення енергоефективності та енергозбереження						LED; блоки віконні, блоки дверні для міської клінічної лікарні №1.	
Стратегічна ціль D.3. Різномісцеве культурне середовище							
Оперативна ціль D.3.1. Розвиток та підвищення просвітницької ролі соціокультурного потенціалу та культурної спадщини							
4.22. Проведення святкових заходів до відзначення державних свят	1058,0	350,0	1027,6	0	100%	Всі заходи виконані в повному обсязі	
4.23. "Літо+"	60,0	20,0	20,0	0	100,0%	Працівники бібліотек спільно з батьками, вчителями, вихователями пришкільних таборів, використовуючи інноваційні ігрові форми бібліотечної роботи, пов'язані з книгою і читанням, провели тематичні різнопланові заходи – майстер-класи, флешмоби, літературні читання, екоподорожі, прес-дайджести, інформаційні калейдоскопи, відеомандрівки, презентації книг, малюнки на асфальті, бібліопікніки, азбуки безпеки, години веселого настрою, конкурси, інтелектуальні завдання, рухливі ігри тощо. Заходи відбувалися в приміщенні бібліотек, на вулиці, в парку, на дитячих майданчиках, сквері міста й приміських сіл в рамках проведення міських фестивалів та родинних свят. Кожен захід в середньому відвідало 15 дітей.	
4.24. Екологія мовного середовища Івано-Франківська	350,0	100,0	0	0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль D.3.2. Забезпечення доступності та актуальності соціально-культурних послуг для всіх							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
категорій населення							
4.25. Фестиваль "Івано-Франківськ - місто для життя" та проведення святкових заходів, присвячених Дню міста	1166,5	281,1	246,2	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.26. Відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах	50,0	50,0	34,4	0	100%	29-30 березня 2018 року в Івано-Франківську, на базі дитячої музичної школи №2 ім.В.Барвінського відбувся VI Відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах, в якому взяло участь 51 учасник з 7 областей України. За результатами прослуховувань було визначено 23 переможці.	
4.27. Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім.В.Лисенка	95,0	0	0	0	0%		Конкурс проводиться один раз у два роки. Буде проводитись у 2019 році
4.28. Відкритий міський конкурс образотворчого мистецтва "Франковий мотив"	37,0	10,0	0	0	100%	У конкурсі взяло участь 130 учасників та визначено 26 переможців у 3 номінаціях (за 3-ма віковими категоріями). 27 серпня 2018 року в приміщенні ЦСМ відбулося відкриття виставки конкурсних робіт та нагородження переможців.	
4.29. Фестиваль танцювального мистецтва "Stanislaviv dance"	100,0	30,0	26,7	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.30. Віртуальна реальність в бібліотеках Івано-Франківська – спосіб виховати у дітей цікавість до бібліотеки та читання	238,0	0	0	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.31. Фестиваль "Все українське на новий лад"	575,0	190,0	185,0	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.32. Фестиваль "Новорічні витребецьки"	270,0	90,0	79,0	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.33. Інформаційний простір для не-	790,0	790,0	0	0	90%	Розроблено та впроваджено версію сайту Івано-	Не придбано спеці-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
зрячих						Франківської централізованої бібліотечної системи для осіб з вадами зору. У бібліотеці-філії №4 створено робочу зону для осіб з вадами зору. Придбано книги шрифтом Брайля, настільні розвиваючі ігри, аудіокниги для незрячих осіб. Даний проект був поданий на конкурс проектів Фонду сприяння демократії посольства Сполучених Штатів Америки та не пройшов відбір.	алізоване обладнання.
4.34. Капітальні ремонти в бібліотеках Департаменту культури	1900,0	800,0	0	100,0	2%	Проектно-кошторисна документація на "Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії №5 по вул. Тролейбусна, 22А в м. Івано-Франківську". В 2018р. проектні роботи не виконувались, приміщення готується до передачі в Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради.	
4.35. Капітальні ремонти в народних домах	35127,4 - кошторисна вартість (8471,7 – нар.дім Угорники, 6636,2 – нар.дім "Княгинин", 17269,4 – нар.дім ім.Шевченка, 2750,1 - Муніципальний центр)	5388,9 - передбачено в бюджеті (3000,0- нар.дім Угорники, 1455,8 – нар.дім "Княгинин", 329,8 – нар.дім ім.Шевченка, 603,3- Муніципальний центр)	3896,7 – (2107,90 - нар.дім в с.Угорники, 1455,8 – нар.дім "Княгинин", 329,8 – нар.дім ім.Шевченка, 3,2 - Муніципальний центр)	31230,7	72%	Виконуються роботи по реконструкції народного дому в селі Угорники Івано-Франківської міської ради, а також проводиться капітальний ремонт народного дому "Княгинин" на вул. Галицька, 40, ремонт приміщень Центрального народного дому на вул. Тараса Шевченка,1, проведено тендер по об'єкту капітальний ремонт приміщення спортивного залу Муніципального центру дозвілля по вул. Набережна,42. Розпочато капітальний ремонт фасадів Міського Народного дому по вул. Вовчинецька, 188.	
4.36. Капітальні ремонти в школах Департаменту культури	7916,0	3115,0	267,4	1552,6	15%	Завершено капітальний ремонт Дитячої музичної школи №2 (корпус І) по вул. Січових Стрільців, 88А. Розпочато капітальний ремонт аудиторій та встановлення охоронно-пожежної сигналізації в	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						Дитячій музичній школі №3 по вул. Галицька, 101 в м. Івано-Франківську: перехідний об'єкт, завершення робіт планується в 2019 році. На капітальний ремонт фасаду Дитячої Художньої школи по вул. Павлика, 17 виготовлено проектну-кошторисну документацію та направлено на експертну перевірку. У зв'язку з значними змінами в проектній документації, роботи по проекту призупинені.	
Оперативна ціль D.3.3. Підтримка різноманітності мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони.							
4.37. Концерти мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони	14,0	7,0	7,0	0	100%	Проведено роботу зі сприяння відродженню, збереженню, розвитку народних, культурних традицій. Проводилось знайомство молоді сіл приміської зони з мистецькими колективами, кращими солістами та ансамблями м. Івано-Франківська.	
4.38. Фестиваль "Різдво у Франківську"	639,0	119,0	74,1	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.39. Фестиваль "Купальська ніч"	290,0	60,0	58,4	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.40. Фестиваль весільно-ресторанної музики "Лабух-ФЕСТ"	330,0	100,0	172,2	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.41. Фестиваль патріотичної пісні	105,0	45,0	87,5	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.42. Фестиваль духовної та естрадної пісні "Великодні дзвони"	205,0	60,0	53,0	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.43. Фестиваль-конкурс молодіжної музики "Едельвейс"	360,0	80,0	0	0	0%		Фестиваль відбуватиметься в 2019р.
4.44. Фестиваль "Мамина пісня"	188,0	53,0	78,0	0	100%	Фестиваль проведено у травні	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
4.46. Збереження та популяризація самобутності українського мистецтва Прикарпаття народним вокальним ансамблем "Гуцулочки"	220,0	70,0	0	0	5%	Ансамбль "Гуцулочки" готовий працювати відповідно до програм урочистих заходів, присвячених визначним датам і подіям у житті міста, українського народу, а також забезпечення концертних програм під час візитів делегацій за кордон і приїзду іноземних гостей та посадових осіб до нашого краю. Є записані аудіо-диски, фільми.	
Всього по Стратегічному напрямку D:	397667	57991	26728,5	102602			
Разом:	3794771	860544,7	366844,7	414776,1			

Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних напрямків

Стратегічний напрямок	Бюджет проектів на 2018-2020 роки (тис. грн)		Освоєно з міського бюджету у 2018р., тис грн
	Всього	2018р.	
А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу	733 653	57 090	6 471,5
В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури	2 633 584	718 267,2	333 297,9
С. Місто відкритої влади та сучасного управління	29 866,5	27 196,5	346,8
Д. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища	397 667,4	57 991	26 728,5
Разом, тис. грн	3 794 771	860 544,7	366 844,7

Додаток 2

Затверджено:

Комітетом з управління впровадженням Стратегії розвитку міста Івано-Франківська на період до 2028 року

Показники оцінки реалізації Стратегії (індикатори досягнення результату)

з/п	Індикатори моніторингу	Одиниці виміру	Значення індикатора (2017 р)	Значення індикатора (2018р)	Значення індикатора (2019 р)	Цільове значення індикатора на 2020 р.	Джерело даних щодо індикатора (документ)	Частота збору даних за індикатором	Відповідальні / виконавці за збір даних за індикатором
Загальні показники									
1.	Чисельність наявного населення (з розбивкою за статтю)	осіб	257,5	260,6				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
2.	Природний приріст/скорочення населення	тис.осіб	+2,8	+0,07				Раз на пів року : до 15 серпня та до 15 лютого	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
3.	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	грн.	6205,6	8227				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
4.	Середньооблікова кількість штатних працівників	тис. осіб	71,3	73,4				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
5.	Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця	тис.грн.	9,9	10,8				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Фінансове управління

6.	Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця	тис.грн.	10,1	11,4				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Фінансове управління
7.	Обсяг експорту товарів	млн.дол. США	252,7	224,3				Раз на пів року: до 25 серпня та до 25 лютого	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
8.	Обсяг прийнятого в експлуатацію житла на 10 тис.населення	м ²	8622,0	3448,8				Раз на пів року: до 20 вересня та до 20 березня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
9.	Забезпеченість населення житлом в середньому на одну особу	м ²	28,4	-				Один раз на рік до 20 липня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Стратегічний напрям А/ Програма 1									
10.	Обсяг прямих інвестицій в економіку міста на одну особу	дол.США	1967,2	1918,4				Раз на пів року: до 02 вересня та до 02 березня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
11.	Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу	тис.грн.	12,1	13,3				Раз на пів року: до 02 вересня та до 02 березня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
12.	Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу	тис..грн.	43,2	53,3				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
13.	Кількість новостворених робочих місць на	одиниць	636	390				Один раз на рік до 15	Управління економіч-

	підприємствах "основного кола"							лютого	ного та інтеграційного розвитку
14.	Кількість підприємств малого і середнього бізнесу на 10 тис.осіб	одиниць	138					Один раз на рік до 30 червня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
15.	Кількість зустрічей з інвесторами працівників відповідальних структурних підрозділів міської ради за рік	одиниць		16				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Управління інвестиційної політики
16.	Кількість меморандумів про взаєморозуміння тощо, підписаних з інвесторами	одиниць		2				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Управління інвестиційної політики
17.	Обсяг залучених коштів МТД в економіку міста	тис.дол. США		38,3				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Управління інвестиційної політики, департамент житлової, комунальної політики та благоустрою
18.	Кількість осіб, які перебували в колективних засобах розміщування	осіб	93,4	-				Один раз на рік до 15 травня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
19.	в тому числі з іноземних держав	осіб	9,4	-				Один раз на рік до 15 травня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
20.	Кількість туристів, яким надано послуги суб'єктами туристичної діяльності (туроператорами, турагентами)	тис.осіб	14,6	-				Один раз на рік до 15 травня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області

Стратегічний напрям В/ Програма 2

21.	Рівень задоволеності жителів просторовим розвитком та привабливим зовнішнім виглядом міста	%					соціопитування	Один раз на рік до 15 липня починаючи з 2019 року	Управління економічного та інтеграційного розвитку
22.	Рівень задоволеності жителів станом інфраструктури дозвілля та відпочинку	%					соціопитування	Один раз на рік до 15 липня починаючи з 2019 року	Управління економічного та інтеграційного розвитку
23.	Рівень задоволеності жителів роботою громадського транспорту, якістю та зручністю транспортної інфраструктури міста	%					соціопитування	Один раз на рік до 15 липня починаючи з 2019 року	Управління економічного та інтеграційного розвитку
24.	Економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів	тис.грн.	5294,6	11000,0				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою
25.	Економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів	тис.грн.	5329,0	7086,52				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою
26.	Обсяг коштів МТД, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти енергоефективності, залучені містом	тис.дол. США /тис.Євро (вказати валюту)	1102,3 тис €	473,1 тис.€				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою
27.	Обсяг коштів, залучених населенням в рамках "теплих кредитів"	тис.грн.	77,8	63,9				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Департамент житлової, комунальної політики та бла-

									гоустрою	
28.	Витрати на охорону навколишнього природного середовища	тис.грн	25737,24	-				Один раз на рік до 30 травня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області	
29.	Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти	осіб	750	-				Один раз на рік до 30 травня	Управління економічного та інтеграційного розвитку, Департамент освіти та науки, Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою	
Стратегічний напрям С/ Програма 3										
30.	Рівень задоволеності жителів послугами ЦНАПів міста (з розбивкою за статтю)	%	97,3	93,8				соцопитування	Один раз на рік до 15 липня починаючи з 2019 року	Управління економічного та інтеграційного розвитку
31.	% жителів міста, які користуються "карткою івано-франківця" та позитивно її оцінюють (з розбивкою за статтю)	%						соцопитування	Один раз на рік до 15 липня починаючи з 2019 року	Управління економічного та інтеграційного розвитку
32.	% жителів, які позитивно оцінюють ефективне врядування в місті (з розбивкою за статтю)	%						соцопитування	Один раз на рік до 15 липня починаючи з 2019 року	Управління економічного та інтеграційного розвитку
33.	Кількість реалізованих проектів в рамках	одиниць/ тис.грн.	33/ 1505,7	37/ 2531,9					Один раз на рік до 15	Відділ патронатної

	програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі)"/загальна вартість							лютого	служби, фінансове управління
34.	Кількість реалізованих проектів в рамках міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства/сума коштів міського бюджету	одиниць/ тис.грн.	103/ 4000,0	102/ 4500,0				Один раз на рік до 15 лютого	Секретаріат міської ради
35.	Ріст/зменшення рівня злочинності в місті(до попереднього року), %	%	34,1	-				Один раз на рік до 15 травня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
36.	Ріст/зменшення правопорушень в місті (до попереднього року),%	%	147,5	-				Один раз на рік до 15 травня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
Стратегічний напрям D/ Програма 4									
37.	Кількість осіб, які стали слухачами університетів третього віку (з розбивкою за статтю)	осіб						Один раз на рік до	Університети міста
38.	Кількість студентів на 10 тис.населення	осіб	1301	-				Один раз на рік до 30 березня	Головне управління статистики в Івано-Франківській області
39.	Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами	%	95	98				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Департамент освіти та науки

40.	Середня наповнюваність класів в загальноосвітніх школах міста	осіб	25,9	27,4				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Департамент освіти та науки
41.	Частка учнів, охоплених позашкільною освітою	%	43,3	42,8				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Департамент освіти та науки
42.	Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 160 балів і вище	%	40,7	-				Один раз на рік до 30 липня	Департамент освіти та науки
43.	% задоволеності жителів міста якістю медичних послуг	%					соціопитування	Один раз на рік до 15 травня	Управління економічного та інтеграційного розвитку
44.	Кількість відвідувань закладів первинної медичної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги на 1 жителя	одиниць	5,9	4,6				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Управління охорони здоров'я
45.	Забезпеченість населення лікарями загальної практики – сімейними лікарями на 1000 осіб наявного населення	одиниць	-	0,94				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Управління охорони здоров'я
46.	Кількість конкурсів та фестивалів усіх рівнів, в яких прийняли участь вихованці творчих колективів міста	одиниць	172	342				Раз на пів року: до 15 серпня та до 15 лютого	Департамент культури
47.	Кількість культурно-мистецьких заходів	одиниць	750	740				Раз на пів року: до 15 липня та до	Департамент культури

								15 лютого	
48.	Кількість спортивно-масових заходів	одиниць	351	300				Раз на пів року: до 15 липня та до 15 лютого	Департамент молодіжної політики та спорту