

Виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за I півріччя 2019 року

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
Стратегічний напрям А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу							
<i>Стратегічна ціль А.1. Розбудова бізнес інфраструктури</i>							
Оперативна ціль А.1.1. Розширення мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-акселераторів							
1.1.Проведення конкурсу стартапів при науковому парку "Прикарпатський університет"	300,0	325,0	325,0	0,0	100%	<p>Виконавчим комітетом міської ради в червні 2019 року проведено конкурсний відбір стартапів відповідно до "Положення про конкурсний відбір стартапів для реалізації у місті Івано-Франківську". Для участі у конкурсі було подано 23 проекти. Конкурсною комісією затверджено 7 проектів для фінансування за рахунок коштів міського бюджету:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMART-аналіз (50 000 грн.) – Сливоцька Тамара; • заснування молодіжного бізнес-технологічного ХАБу "IF HAV" (50 000 грн.) – Аронець Леся; • розумна парасолька (25 000 грн.) – Луцась Даниїл; • молодіжна дисконтна мережа "Urban cart" (50 000 грн.) - Корнійчук Анатолій; • кнопка шансу (50 000 грн.) - Білінський Ігор; • R&D центр по дослідженню кави (50 000 грн.) – Бойчук Тарас; • портативна та незалежна система для розпізнавання, класифікації та обліку об'єктів (50 000 грн.) – Петров Ігор. 	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
1.2. Створення інкубатору для стартапів	750,0	300,0	0,0	450,0	0%	Заходи, заплановані на 2018 рік було виконано на 70%.	Заходи розпочнуть-ся у 2020 році
1.3. Комплексна підтримка малого та середнього підприємництва в Івано-Франківську шляхом створення міського кластеру "Система консалтингових послуг" – "СКП"	320,0	80,0	0	90,0	0%		Відсутність співфінансування з міського бюджету, триває пошук можливостей фінансування проекту
Оперативна ціль А.1.2. Створення умов для роботи наукових технопарків							
1.4. Створення науково-виробничого центру з мікроклонального розмноження рослин наукового парку Прикарпатського національного університету	900,0	300,0	0	90,0	20%	Продовжувались роботи зі створення науково-виробничого центру з мікроклонального розмноження рослин на базі ДВНЗ "Прикарпатський університет імені Василя Стефаника" та формування колекції безвірусних стерильних культур рослин.	Відсутність фінансування для побудови теплиці для акліматизації рослин
1.5. Створення відкритого студентського коворкінг-простору "Paragraph"	350,0	0	0	0	100%	Презентація проекту відбулася 14 листопада 2018р. в Прикарпатському національному університеті ім.В.Стефаника	
Стратегічна ціль А.2. Розвиток малого та середнього підприємництва							
Оперативна ціль А.2.1. Впровадження механізмів фінансової підтримки розвитку МСП							
1.6. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання в місті Івано-Франківську	1500,0	0,0	0	0,0	1%	Повторно опрацьовано запровадження механізму відшкодування частини відсоткових ставок по кредитуванню для малого та середнього підприємництва. Підготовлено проект рішення "Про внесення змін до Порядку надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання в місті Івано-Франківську, затвердженого	Доопрацювання механізму надання фінансово-кредитної підтримки

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						рішенням міської ради від 30.08.2017р. №218-15" з врахуванням зауважень та рекомендацій Антимонопольного Комітету України	
Оперативна ціль А.2.2. Розробка та підтримка діяльності інформаційно-консультативної платформи для МСП							
1.7. Інформаційно-маркетингові послуги (в тому числі проведення маркетингових досліджень) для суб'єктів МСП	540,0	180,0	0	108,0	0%		Відсутнє фінансування
1.8. Ревіталізація промислової зони заводу "Промприлад"	675 000,0 <i>(уточнений)</i>	32 400,0 <i>(уточнений)</i>	2 655,3 млн дол. США <i>(кошти інвесторів)</i>		50%	<p>2019 рік — проект підтримав перший системний інвестор — українська компанія FinStream. На початку лютого підписано договір про купівлю-продаж заводу: проект Промприлад.Реновація викупив контрольний пакет акцій. До кінця року проектом заплановано залучити 5 мільйонів доларів у вигляді імпаکت-інвестицій.</p> <p>З 2019 по 2024 рік — поступово на решті території та приміщень (37 871 м²) проведуть реконструкцію, після чого у них з'являться нові функції та оператори. Після реконструкції у Парасольковому цеху запрацює відкрита майстерня Fab Lab та R&D центр "НаноФранківськ".</p> <p>Цей етап проекту буде втілений завдяки моделі спільного інвестування. Мешканці, бізнес, українські та міжнародні фонди й інвестори зможуть придбати акції Промприлад.Реновація та завдяки цьому підтримати проект та його цілі.</p> <p>Станом на травень 2019 р. сума залучених коштів - \$2 655 295. Станом на жовтень 2019 р. сума залучених коштів \$3 415 763</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
Оперативна ціль А.2.3. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності бізнесу							
1.9. Центр корпоративної соціальної відповідальності бізнесу міста Івано-Франківська	210,0	95,0	0	28,5	20%	Проводиться інформаційна просвітницька кампанія із залученням представників МСП щодо впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності на їх підприємствах.	Відсутнє достатнє фінансування
Оперативна ціль А.2.4. Розвиток жіночого підприємництва							
1.10. Івано-Франківськ – місто прогресивних жінок-підприємців	310,0	140,0	0	42,0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
Стратегічна ціль А.3. Залучення інвестицій							
Оперативна ціль А.3.1. Впровадження комплексної програми залучення та супроводу інвесторів							
1.11. Розробка пілотного проекту "Карта інвестиційних майданчиків" м. Івано-Франківська	490,0	280,0	0	100,0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
Оперативна ціль А.3.2. Залучення інвестицій у розвиток пріоритетних галузей економіки							
1.12. Залучення інвестицій у післяприватизаційний розвиток ПрАТ "Івано-Франківський локомотивремонтний завод"	4 468,0	11 500,0 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	0	0	30%	Встановлено та введено в дію 6 твердопаливних котлів. Крім того, закуплено ще 1 котел і 2 газові котли. Проводиться ремонт приміщень, заміна вікон, дверей. Укладено договорів на суму 80,1 млн грн, а саме із залізницями України на суму 70,5 млн грн, із заводами, комбінатами та іншими підприємствами – 8,2 млн грн, підприємствами зарубіжних країн - 1,4 млн грн. До кінця 2019 року заплановано підписати і виконати договорів на загальну суму 105 млн грн. Протя-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						гом останніх двох років підприємство у 3,5 рази збільшило обсяги реалізації робіт, послуг та товарів.	
Стратегічна ціль А.4. Розвиток пріоритетних сфер економіки міста							
Оперативна ціль А.4.1. Впровадження екологічних стандартів діяльності бізнесу, підтримка "зеленого бізнесу"							
1.13. Розробка та впровадження програми зменшення забруднення довкілля міста підприємствами, що функціонують на його території	1100,0	50,0	0	0	0%		Робота не проводилась
1.14. "Енергетична Академія"	29 000,0	10 000,0	0	3 000,0	0 %	Відбувається процедура узгодження передачі по лінії МОН України. Наступним етапом стане розроблення комплексу ПКД для створення по побудови проекту "Енергетична Академія"	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
Оперативна ціль А.4.2. Підтримка розвитку бізнес-кластерів							
1.15. Створення кластерних об'єднань як основний елемент економічного розвитку міста	575,0	200,0	180,0	20,0	90%	- проведено аналіз та визначено потенційні сфери для утворення кластерних об'єднань; - здійснено пошук та залучення представників підприємств та організацій як сторін, зацікавлених у створенні кластерних об'єднань. Інноваційним інструментом співпраці з бізнесом є проведення бізнес-сніданків з міським головою, які мають на меті підтримку створення та функціонування кластерних об'єднань у різних суспільних та бізнес-сферах.	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						<p>Так результатом проведеного бізнес-сніданку з міським головою з керівниками меблевого бізнесу стало створення Асоціації Меблевиків Прикарпаття (АМП), яка активно почала свою роботу, організувавши Конференцію Меблевиків Прикарпаття за підтримки міської ради (40,0 тис.грн). Ключовими цілями заходу було підняття рівня меблевої галузі на Прикарпатті на якісно новий рівень, об'єднання всіх зацікавлених осіб із залученням Асоціації Меблевиків Прикарпаття як інструмента для впровадження змін та інновацій, а також сприяння збільшенню експортних можливостей місцевих виробників меблів.</p> <p>Також як приклад ефективності проекту слід виділити ІТ-сферу. Міською радою було підтримано Івано-Франківський ІТ-кластер шляхом внесення змін в Комплексну програму сприяння залученню інвестицій в економіку м. Івано-Франківська на 2016-2020 роки (рішення сесії міської ради від 02.05.2018р. №93) для фінансування ряду заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-середовища в місті (120,0 тис.грн).</p>	
1.16. Створення Центру розвитку кластерів (ЦРК)	1000,0	0	0	1000,0	20%	<p>Враховуючи те, що проекти "Створення Центру розвитку кластерів" і "Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківську" є складовими консолідованої проектної пропозиції "Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті" та відсутність виділеного фінансування на їх реалізацію, розроблено і подано:</p>	<p>У зв'язку початком реалізації у 2018 році проекту "Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні" (Агенти</p>

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						<ul style="list-style-type: none"> - субпроект "Створення платформи розвитку кластерних ініціатив" на отримання фінансування з Фонду сприяння розвитку малих і середніх підприємств (ПРОМІС), - розроблено концепцію "Передання китайського досвіду культурних кластерів для створення центру народних художніх промислів в Україні (на прикладі Карпатського регіону)", - розроблено концепцію проекту "Створення платформи розвитку бізнес-навичок у молодих людей мистецьких професій" на міжнародні грантові конкурси, -розроблено проект "Розвиток кластерних ініціатив місцевих громад у туризмі" (подавався на Грант для випускників американських програм стажування), -підготовлено Меморандум про кластерну співпрацю з організацією Northwest Networks із США, одним із партнерів є Івано-Франківська міська рада), -розпочато створення профілю Кластера народних художніх промислів на European Cluster Collaboration Platform, що неможливо завершити, поки нема підтвердження створеної платформи на регіональному (місцевому) рівні. 	змін ПНУ), який став переможцем у рамках секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу, проект щодо створення Центру розвитку кластерів пропонується модифікувати під Платформу, оскільки є вже приміщення Центру Агенти змін ПНУ, де можливо поєднати дану проектну діяльність. За умови підтримки даного напрямку, буде запропоновано концепцію оновленого проекту із переглянутим бюджетом.
1.17. Підтримка інформаційної діяльності Прикарпатського енергетичного кластеру	400,0	100,0	0	30,0	0%		Відсутність фінансування
Стратегічна ціль А.5. Розвиток туризму							
Оперативна ціль А.5.1. Створення нових якісних туристичних продук-							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
тів							
1.18. Travel Around IF	3 860,0	2 260,0	0	678,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
1.19. Розвиток ковальського мистецтва в Івано-Франківську	3 000,0	1 000,0	131,0	0	50%	3-5 травня 2019 р. за підтримки та співфінансування з міського бюджету відбувся XVII міжнародний фестиваль "Свято ковалів", в якому взяли участь до трьохсот учасників, 100 з яких іноземці. Цього року долучилися румунські, американські, китайські та молдовські ковалі.	19-22 вересня у Івано-Франківську вперше відбудеться Асамблея "Кільце ковальських міст Європи"
1.20. Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківськ	8000,0	8000,0	0	2400,0	1%	проекти "Створення Центру розвитку кластерів" і "Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківську" є складовими консолідованої проектної пропозиції "Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті"	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
1.21. Розумний туризм в Івано-Франківську (Smart Tourism)	580,0	580,0	0	0	100%	Реалізовано у 2018 році	
Оперативна ціль А.5.3. Активна співпраця влади та туристичного альянсу							
1.22. Розробка маркетингової стратегії міста	1000,0	250,0	20,0	730,0	70%	Рішення міської ради від 25.04.2019р. №47-25 "Про затвердження бренду міста Івано-Франківська". Рішення міської ради від 16.08.2019р. №180-28 "Про затвердження Маркетингової стратегії міста Івано-Франківська"	
Всього по Стратегічному напрямку А:	733 653	68 040	656 тис.грн та 2655,3 млн дол.США	8 767			

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за бм. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
			інвестицій				
Стратегічний напрям В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури							
Стратегічна ціль В.1. Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд міста							
Оперативна ціль В.1.1. Збереження та розвиток зелених, рекреаційних зон							
2.1. Озеленення територій, влаштування клумб та ландшафтна реконструкція	950,0	470,0 <i>(уточнений)</i>	470,0	2268,0	100%	Проведено реконструкцію клумб на центральній алеї міського парку культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка з влаштуванням системи поливу.	
2.2. Поліпшення стану каскаду озер в міському парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка	940,0	540,0	0	0	100%	Завершено	
2.3. Створення рекреаційної зони на основі озера по вул. Дорошенка	1 540,0	1 140,0	0	1 140,0	0%		Впродовж звітнього періоду кошти на виконання робіт не виділялися
2.4. Збереження водойм (озер) на території міста	15 000,0	4 000,0	39,5	3960,5	1%	Влаштування дренажної мережі на міському озері (в районі стадіону "Наука").	
2.5. Зелений Івано-Франківськ	12 000,0	11 463,4 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	6 289,4	5 174,0	55%	Здійснено висадку дерев в центральній частині міста на суму 283,8 тис.грн; послуги з видалення дерев та корчування пнів (в т.ч. на видалення саморослих та самостійних дерев на дамбі р.Бистриця Надвірнянська -3301,9 тис.грн; послуги з обрізування дерев -1759,9 тис.грн; виконано підготовку квітників для посадки квітучих рослин - 47,7; послуги з садіння дерев і кущів - 636,1 та ін. Придбано посадковий матеріал для озеленення міста (саджанці дерев та кущів) (субвенція Га-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						лицької районної ради) – 260,0 тис.грн.	
2.6. Створення пляжних зон у місті	1 800,0	4 310,3 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	1218,2	3092,1	28%	Капітальний ремонт пірсів, сходів та інших елементів благоустрою озера на вул. Г. Мазепи. Утримання дамб та відпочинкових зон. Капітальний ремонт станції для човнів на міському озері на вул. Г. Мазепи. Реконструкція "станції для моржів" на міському озері на вул. Г.Мазепи.	
2.7. Створення привабливого пейзажу міста	25 300,0	9 953,4	1913,5	8039,9	19%	Здійснено: - утримання клумб, газонів, квітників, вазонів, молодих дерев, саджанців та ін.; - відновлення газонів на вул. Шпитальній; - влаштування газонів та клумб на вул. Шевченка; - влаштування газону на вул. Калуське шосе; благоустрій та озеленення прибудинкової території біля 8-13 під'їздів на вул. Хоткевича, 54 та ін.	
2.8. Рекреація – здоров'я нації	16 200,0	6 988,2 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	3 237,5	3 750,7	46%	Проведено роботи з: - утримання скверів, дитячих та спортивних майданчиків; капітальний ремонт скверів (парків); - влаштування міні скверу на вул. Миколайчука, 16; - благоустрій території в районі видавництва "Нова Зоря" на площі Міцкевича; - встановлення шахматного столу з кріслами в дворі будинку на вул. Чорновола, 140.	
Оперативна ціль В.1.2. Прозоре коригування містобудівної документації та формування правил забудови центральної частини міста							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
2.9. Внесення змін до генерального плану м. Івано-Франківськ	1096,4 <i>(уточнений)</i>	1096,4 <i>(уточнений)</i>	404,0	692,0	100%	Завершено. Затверджено рішенням міської ради від 07.06.2019р. №137-26 "Про затвердження змін до генерального плану м. Івано-Франківська суміщеного з історико-архітектурним опорним планом міста"	
Оперативна ціль В.1.4. Реставрація та відновлення архітектурних пам'яток							
2.10. Збереження архітектурної спадщини: будівлі по вул. Шопена, 1 – пам'ятки архітектури місцевого значення	750,0	750,0	0	750,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
В.2. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії							
Оперативна ціль В.2.2. Впровадження комплексної програми з використання енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергетики							
2.11. Впровадження електричного теплоаккумуляційного обігріву в будівлі ДНЗ №17 "Ромашка" (вул. Вовчинецька, 210)	2000,0	50,0	0	50,0	0%		У 2019 році не передбачені кошти на виготовлення технічної документації.
2.12. Встановлення опалення електротеплоаккумуляційного нагріву у ДНЗ №6	999,9	1 600,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	300,0	1 300,0	80%	Ведуться роботи з капітального ремонту системи опалення	
2.13. Впровадження використання в теплоенергетиці альтернативних та відновлювальних (сонячна енергія) джерел енергії, проведення капітального ремонту в системі теплозабезпечення	2 000,0	50,0	0	0	0%		У 2019 році не передбачено коштів на виготовлення технічної документації.

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
чення басейну дитячо-юнацької спортивної школи №2.							
2.14. Встановлення сонячних панелей у спортивних залах КП "Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр"	490,0	200,0	0	200,0	0%		У 2019 році не передбачено коштів
2.15. Капітальний ремонт системи опалення ЗШ №4 (вул. Південний бульвар, 24)	2 004,7	1 604,7	300,0	500,00	25%	Проводяться роботи	
2.16. Капітальний ремонт системи опалення ЗШС №3 (вул. Набережна, 32а)	1 500,0	1 200,0	0	0	0%		Впродовж звітного періоду кошти не виділялися
2.17. Створення енергонезалежного та енергоефективного корпусу Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника	16722,0	16722,0	0	0	20%	Утеплено 1 корпус, проводяться роботи з утеплення 2-го корпусу	
2.18. Капітальний ремонт навчально-реабілітаційного центру по вул.Г.Хоткевича, 52А в м. Івано-Франківську	5 450,61	5 450,61	0	0	100%	У рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська" роботи завершені	
2.19. Теплі кредити для ОСББ	3750,0	1 250,0	0	300,0	0%		Впродовж звітного періоду кошти не виділялися

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
2.20. Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська.	239100,0	159 540,0	404,0	159 136,0	25%	<p>Продовжуються роботи з реалізації I-го (співфінансування) та II-го (кредитні кошти) етапів проекту, який реалізовується за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО та Фонду Е5Р. Отримані кошти використовуються на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення капітального ремонту у ДНЗ №16 "Сонечко", ДНЗ №18 "Зернятко", ДНЗ №36 "Віночок", ДНЗ №23 "Дударик", ДНЗ №33 "Кристалік", ДНЗ №4 "Калинова сопілка" та навчально-реабілітаційному центрі на вул.Г.Хоткевича. <p>Розроблено ПКД по капітальному ремонту та на реконструкцію системи опалення ДНЗ №20 "Троянада", ДНЗ №20 "Росинка", ДНЗ №27 "Карпатська казка", ДНЗ №29 "Кобзарик", ДНЗ №30 "Ластівка, ДНЗ №9 "Дзвіночок", ДНЗ №11 "Пізнайко", ДНЗ №15 "Гуцулочка, ДНЗ №3 "Бджілка", ДНЗ №34 "Незабудка", ДНЗ №1 "Калинонька", ДНЗ №2 "Малятко". Проводиться експертиза по вказаних вище закладах.</p> <p>Крім того, продовжуються роботи по контракту №4 (грантові кошти) "Представництвом "ЕНЕРТЕКС", а саме: капітальний ремонт системи опалення та встановлення ІТП в шести дитячих навчальних закладах та навчально-реабілітаційному центрі (ДНЗ №36 "Віночок" ДНЗ №4 "Калинова сопілка", ДНЗ №18 "Зернятко, ДНЗ №23 "Дударик" ДНЗ №33 "Кристалік", ДНЗ №16 "Сонечко" та навчально-реабілітаційний центр на вул.Г.Хоткевича).</p>	
Оперативна ціль В.2.3. Збільшення парку громадського електроавтора-							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за бм. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
Транспорту							
2.21. Розвиток тролейбусного руху у місті Івано-Франківську	550000,0	300 000,0	156 715,2		100%	Закуплено та запущено в експлуатацію 30 автобусів великого класу марки "Богдан" та 12 автобусів турецького виробництва	
			652,2 тис.євро (кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ)			Проведено фінансування по Пакету 1 Контракту №UPTF-IFT-1 від 09.08.2018р. (авансовий платіж 20% за тролейбус пасажирської моделі 321 в кількості 23 одиниці, а також набір обладнання)	
			339,9 тис.євро (грантові кошти)			Проведено фінансування по Пакету 2 Контракту №UPTF-IFT-1 від 09.08.2018р. (авансовий платіж 40% за тролейбус пасажирської моделі 321 в кількості 6 одиниць)	
						Розроблено та направлено на погодження до Європейського банку реконструкції та розвитку проект тендерної документації по проекту: Будівництво нової тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2x1600 кВА та тролейбусної лінії "вул. Гетьмана Мазепи - Південний Бульвар - Північний Бульвар". Станом на 07.10.19р. коментарів або зауважень від Банку не отримано. На базі КП "Електроавтотранс" безперервно протягом року триває навчання майбутніх водіїв тролейбусів, у 2019р випущено 34 водіїв.	
Оперативна ціль В.2.4. Розвиток мережі безкоштовних заправок (зарядок) для електромобілів							
2.22. Розвиток електричної транспортної мережі	840,0	840,0	0	690,0	0%		1 жовтня 2019 року відбулося підписання грантових контрактів у рамках Програми транско-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
							рдонного співробітництва ЄС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020. Виконавчий комітет Івано-Франківської ради є одним із підписантів угоди на отримання міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа" (CGTN). Впродовж 12 місяців міста-партнери Проекту будуть впроваджувати ряд заходів задля створення комфортних умов для власників електромобілів та стимулювати ширше використання екологічно чистих транспортних засобів.
2.23. Створення громадської автостоянки з станцією поповнення електромобілів у мікрорайоні Пасічна	2 500,0	2 500,0	0	2 500,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійс-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
							нювалася через відсутність фінансування.
Стратегічна ціль В.3. Модернізація комунальної інфраструктури міста							
Оперативна ціль В.3.1. Модернізація об'єктів комунальної інфраструктури міста, житлового фонду, прибудинкової території							
2.24. Капітальний ремонт доріг міста	66 000,0	15 482,5 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	3 042,5	12 440,0	20%	Здійснено капітальний ремонт вулиць Гетьмана Мазепи (від кільця вул. Набережна ім. В.Стефаніка до вул.Р.Гурика) 1-ша черга, Івана Павла II, Л. Курбаса та виготовлені проектні документи на інші вулиці.	
2.25. Капітальний ремонт житлового фонду міста	70600,0	18 600,0	3 228,2	14 118,4	33%	Проведено роботи з капітального ремонту житлового фонду в частині впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будинках міста на суму 947,6 тис. грн, на проекти з капітального ремонту та реконструкції житлового фонду, що перебувають на балансі ОСББ в частині впровадження енергозберігаючих заходів спрямовано 490,1 тис.грн. А також проведено роботи з: - підвального розгалуження холодного водопостачання, зовнішнього та внутрішнього водовідведення у 3-х будинках; - капітального ремонту ліфта вул. В. Симоненка, 24; - реконструкції ВРП 0,4 кВ та внутрішніх електричних мереж житлового будинку вул. Карпатська, 14; - заміни вікон сходової клітки у 4-х будинках; - заміна стояків центрального опалення в 1 бу-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						динку Виконані капітальні ремонти: - виніс і ремонт електрощитових в 2-х будинках; - ремонт приміщень сходових кліток (4 об'єкти); - ремонт шатрових покрівель на 2-х будинках; - влаштування дренажу за адресою: О.Довженка, 11. Також виконано роботи з поточних ремонтів, а саме: - очищення підвальних приміщень (5 об'єктів); - герметизація вводів інженерних мереж на 6 об'єктах); - часткова заміна мереж холодного водопостачання та водовідведення (на 7 об'єктах).	
2.26. Капітальний ремонт прибудинкових територій	30 500,0	62 608,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	18 557,4	44 050,6	25%	Виконується капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій, зокрема по вул. Бельведерській, 12-16; по вул. Галицькій, 132 корп. 1, корп. 2, корп. 3; по вул. Івана Павла II, 12. Проведено експертизу по капітальному ремонту прибудинкової території та міжбудинкового проїзду по вул. С. Петлюри, 1 (зі сторони вул. Сорохтея). Виконано капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій біля будинків № 2, 4, 6, 8 на вул. Симоненка, біля будинків № 198 а – 200 на вул. Вовчинецькій, на вул. Кисілевської 40-40а-42-40в, на вул. Коновальця, 130 А, на вул. Сахарова, 30, на вул. Галицька, 32- Василянок, 66, 66а, буд. №112в на вул. Галицькій, на вул. Тролейбусній, 2, 4, 6 та вул. Галицькій, 100, на Північному бульварі, 10 , 12,	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						на вул. І.Павла II, 28-30 – Івасюка, 28-30, на вул. Бандери, 4-6, на вул. Коновальця, 121, Слави Стецько, 2, від вул. Дорошенка до буд. № 18 на вул. Дорошенка, № 167 корп. 5 на вул. Г. Мазепи, № 4 корп. 1 на вул. Сухомлинського, на вул. Незалежності, 152, 152А, на вул. Хоткевича, 65А, 65, 67, на вул. Симоненка, 9-11-13, на вул. Петлюри, 19, 23, 25, вул. Сорохтея, 26, 28б, 30, 32, вул. Коновальця, 144а, на вул. Коновальця, 130А, проектні робот на вул. Тролейбусній, 14 – Целевича, 20 в м. Встановлені дитячі майданчики: ігровий комплекс на дитячому майданчику біля буд. № 51 на вул. Хмельницького, на вул. Коно-вальця, 144а. Виконано ремонт відмостки та влаштування пандусу за адресою вул. Сорохтея, 41.	
2.27. Реконструкція електричних мереж	12 000,0	12 825,5	4 112,8	8 712,7	32%	Здійснено: - капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на вул. Витвицького, вул.Курінного Чорноти, вул.Кобринської, вул.У.Кравченко, вул.Гнатюка, вул.Національної Гвардії, вул.Кривій, вул.Дучимінської, вул.Спокійній, вул.Чистій, вул.Волошина, вул.Сабата, вул.Української Дивізії, 9-27 (дворова територія), вул.Кармелюка, вул.Сахарова, вул.Дорошенка, вул.Лучній, вул.Білій, вул.Каменярів, вул.Прутській, вул.Кардинала Любомира Гузара. А також зроблено додаткове вуличне освітлення на площі Міцкевича. Здійснено капітальний ремонт мереж електропостачання в буд, №19 на вул. Петлюри; реконструкцію електричних мереж житлових будинків	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						на вул.Української дивізії, 4,8,10; реконструкцію зовнішнього освітлення міського озера на вул. Гетьмана Мазепи.	
2.28. Влаштування системи управління міським освітленням	2200,0	-	-	-	-	Виконано у 2018р.	
Оперативна ціль В.3.2. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, міських очисних споруд							
2.29. Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська	327 000,0	180 500,0	0	180 500,0	0%		Роботи не виконуються через відсутність фінансування
2.30. Будівництво каналізаційної мережі в с. Хриплин Івано-Франківської міської ради	29997,2 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	6 004,2 <i>(передбачено в міському та сільському бюджеті)</i>	2 264,7	3 739,5	38%	Виконуються роботи з влаштування каналізаційного колектора діаметром 800мм та 600мм по вул.Автолившівській.	
Оперативна ціль В.3.3. Реконструкція котелень міста							
2.31. Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання м. Івано-Франківська	251 280,0	91 350,0	0	476 тис.євро	50%	Проекти на стадії реалізації: - реконструкція магістральної теплової мережі по вул. Стуса з підключенням споживачів двох мікрорайонів вул. Хоткевича, 44а та Надвірнянська,30а – підготовка до пусконаладжувальних робіт; - реконструкція та модернізація котельні на вул. Довга, 68а, із встановленням нового газового котла потужністю 9 МВт з тягодутевим обладнанням та іншого допоміжного обладнання котельні. – виконуються будівельно-монтажні роботи; - влаштування індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхових житлових будинках та бюджетних закладах міста, теплоносій до яких пос-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						тачається від котелень Дорошенка, 28а, Тролейбусна, 40а та ЦТП Надвірнянська, 30 Хоткевича, 44а – на даний час проводиться міжнародний тендер щодо визначення переможця; - провести реконструкцію котельні, що знаходиться на вул. Дорошенка, 28а, встановивши новий котел на біопаливі потужністю 3 МВт та замінивши існуюче котельне обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне - на даний час проводиться міжнародний тендер, щодо визначення переможця; - демонтаж існуючих теплових мереж та прокладання нового трубопроводу теплової мережі з використанням попередньо-теплоізованих труб (з переходом з чотирьохтрубної системи теплопостачання на двохтрубну систему теплопостачання) в мікрорайонах Дорошенка і Тролейбусна - підготовка тендерної документації.	
Оперативна ціль В.3.4. Модернізація системи поводження з твердими побутовими відходами на території міста							
2.32. Встановлення сміттесортувального комплексу на полігоні ТПВ	13200,0	-	-	-	100%	Виконано у 2018 році	
2.33. Мистецький проект "Ідейні. Творчі. Ініціативні".	50,0	30,0	0	10	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.34. Встановлення екоконтейнерів у місті Івано-Франківську	11 100,0	2 200,0	0	0	0%		Впродовж звітного періоду кошти не виділялися
2.35. Влаштування підземних кон-	11000,0	720,0	535,3	234,7	69,5%	Встановлено підземний контейнерний май-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за бм. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
тейнерних майданчиків на території міста		<i>(передбачено в міському бюджеті)</i>				данчик на вул. Грушевського (позаду стоматологічного корпусу).	
2.36. Влаштування та ремонт під'їзних шляхів до контейнерних майданчиків	7600,0	3 567,8 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	1 315,8	2 252,0	36,9%	Влаштовано під'їзні шляхи до контейнерних майданчиків на вулицях: Коцюбинського, Гаморака 26, Залізнична, 47, на вул. За-клинських,2, в районі буд. 167/5 на вул. Г. Мазепи. Влаштувано щебеневе покриття на під'їзді до контейнерного майданчика поруч будинків на вул. Мазепи, 167 корп. 5 та вул. Мазепи, 167 корп. 2.	
2.37. Розробка екологічно чистої технології та пристроїв для сепарації та рециклінгу відходів паперу-макулатури, що містить в своєму складі полімери	800,0	300,0	0	0	0%		Відсутнє фінансування
Оперативна ціль В.3.5. Забезпечення доступності міста для маломобільних груп населення							
2.38. Громадська вбиральня	4 200,0	1 000,0	0	1 000,0	0%	Впродовж звітнього періоду кошти на виконання робіт не виділялися	
2.39. Капітальний ремонт пішохідних зон з влаштуванням пандусів, а також влаштування пандусів в житлових будинках та об'єктах соціальної сфери	13 000,0	1 450,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	106,1	1 343,9	7%	Влаштовано пандус на вул. Вовчинецькій, 184 (1 під'їзд), підвищення перед пішохідними переходами на перехресті вул. Шевченка – Гординського, проведено ремонт сходів на вул. Вовчинецькій, 184 (1 під'їзд).	
2.40. Озвучення світлофорних об'єктів	320,0	-	-	-	100%	Виконано у 2018 році	
Стратегічна ціль В.4. Розвиток інфраструктури дозвілля та відпочинку							
Оперативна ціль В.4.1. Розвиток дитячих клубів за інтересами (з врахуванням потреб та інтересів як хлопці, та і дівчат)							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
2.41. Школа всебічного розвитку обдарованої дитини	350,0	350,0	0	105,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль В.4.2. Будівництво сучасних спортивних споруд на території міської ради							
2.42. Будівництво басейну в ФОК в м. Івано-Франківську	93 796,4	13 200,0 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	0,7	13 199,3	0%	Розпочато роботи	
2.43. Будівництво Палацу спорту в м. Івано-Франківську	250 000,0	90 000,0	0	115 000,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.44. Реконструкція стадіону "Рух" та прилеглої території	40150,0	-	-	-	100%	Роботи завершені у 2018 році	
2.45. Будівництво комплексного спортивного майданчика для ігрових видів спорту в районі вул. Симоненка, 3в – Вовчинецька, 202 в м.Івано-Франківську	3788,1 <i>(уточнено-кошторисна вартість)</i>	2 633,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	0	2 633,0	0%	Проводиться коригування ПКД	
2.46. Облаштування доріжок здоров'я на набережних річок Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська	400,0	100,0	0	200,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася.
Оперативна ціль В.4.3. Створення в місті сучасних громадських просторів							
2.47. Облаштування зон для проведення дозвілля людей різних категорій в парку на вул. Молодіжна	3 000,0	1 500,0	0	1 500,0	0%		Відсутнє фінансування
2.48. Території для відпочинку в мікрорайонах міста	10 500,0	7 057,5 <i>(передбачено в міському)</i>	1 653,9	5 403,6	23%	Здійснювались роботи з утримання скверів, дитячих та спортивних майданчиків. Встановлено	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
		<i>бюджеті)</i>				спортивні тренажери на дитячому майданчику на вул. Ботанічна, 6. Виконано капітальний ремонт скверів (парків). Здійснено облаштування скверу з історичною тематикою між Княгининським цвинтарем і дорогою із бетонних плит на вул. Надрічній. Здійснено капітальний ремонт, влаштування скейт-майданчика на міському озері на вул. Г. Мазепа.	
2.49. Капітальний ремонт пішохідних зон міста з влаштуванням елементів благоустрою	31 800,0	4 015,9 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	1 534,3	2 481,6	38%	Проведено капітальний ремонт: тротуару на вул. Симоненка (на ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня), тротуарів біля буд. №6 корп. 1 та 2 на вул. Хіміків, тротуару на вул. Коновальця (непарна сторона) від вул. Сахарова до вул. С.Стецько, тротуару в районі буд. №28 на набережній ім. В. Стефаніка, капремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вул. Грюнвальдській (від вул. Донцова до вул. Гаркуші), тротуару біля будинків №152, 154 на вул. Незалежності та інше.	
2.50. Капітальний ремонт пішохідної зони навколо міського озера з влаштуванням велодоріжки та елементів благоустрою	16 700,0	41 232,1 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	7 024,7	32 207,4	17%	Проведено виконання робіт з влаштування: велодоріжки з асфальтним покриттям, бігової доріжки (бетонна основа), пішохідної доріжки вимощеної тротуарною плиткою на ділянці від центрального входу до станції моржів. Реконструкція зовнішнього освітлення міського озера на вул. Гетьмана Мазепа.	
2.51. Облаштування громадського простору довкола Німецького озера	3 000,0	3 000,0	0	3 000,0	0%		Кошти на виготовлення проектної документації та на реалізацію проекту не передбачені.
2.52. Створення нового міського прос-	28000,0	8000,0	0	2400,0	0%		Впродовж звітного

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
тору відпочинку, дозвілля та спорту на території озера та прилеглих територій у мікрорайоні Пасічна м. Івано-Франківськ та платформи формування підприємницьких навиків у молоді (14-35 років)							періоду реалізації проекту не здійснювалася.
2.53. "Пасічнянська Стометрівка" – реконструкція пішохідної алеї в мікрорайоні Пасічна	9 511,9 (згідно з ПКД)	5 000,0	0	5 000,0	0%		Відсутнє фінансування
2.54. Створення публічного простору як ключовий елемент модернізації бібліотек	580,0	0	0	580,0	0%		Відсутнє фінансування
Стратегічна ціль В.5. Розвиток транспортної інфраструктури міста							
Оперативна ціль В.5.1. Впровадження сучасної комплексної транспортної системи міста							
2.55 Будівництво вулиці 24 Серпня в м. Івано-Франківську	16736,9 (уточнено - кошторисна вартість)	1 442,0 (передбачено в міському бюджеті)	174,0	1 268,0	12%	Влаштовано стоянку з екобруківки	
2.56. Будівництво вулиці Проектна, 1 (Р.Гурика)	21 600,0	10 600,0	0	12 600	0%		Відсутнє фінансування
2.57. Будівництво вулиці Стуса на ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня в м. Івано-Франківську	10 427,2 (уточнено - кошторисна вартість)	716,0 (передбачено в міському бюджеті)	208,0	508,0	29%	Влаштовано частину зовнішнього освітлення вулиці	
2.58. Будівництво вулиці Північний бульвар на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного в м. Івано-Франківську	44 454,2 (уточнено - кошторисна вартість)	14 153,8 (передбачено в міському бюджеті)	67,5	14 086,3	0%	Проведено коригування ПКД та отримано позитивний висновок експертизи	
Оперативна ціль В.5.2. Розвиток велоінфраструктури							
2.59. Будівництво веломережі з обла-	12 500,0	5 000,0	0	5 000,0	0%		Впродовж звітного

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
штуванням велосипедної інфраструктури							періоду кошти не виділялися
2.60. Мережа велосипедних парковок із відеоспостереженням	150,0	150,0	0	150,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася.
Оперативна ціль В.5.3. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську.							
2.61. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську	265 271,9	157 905,3 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	110 677,0	5 767,5	5,2%	Продовжуються будівельно-монтажні роботи	
Оперативна ціль В.5.4. Забезпечення нульової смертності на вулицях міста шляхом створення сучасної дорожньої інфраструктури							
2.62. Будівництво антикишень	1 500,0	500,0	0	500,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася
2.63. Кругові перехрестя	4 500,0	1 506,0	228,0	1 278,0	15%	Реконструкція перехрестя на вул. Довга – Берегова – Північний Бульвар із влаштуванням кільцевого руху	
2.64. Оновлення світлофорних об'єктів	9 500,0	4 000,0	0	4 000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася
2.65. Острівці безпеки на переходах	850,0	350,0	0	350,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
							періоду не здійснювалася
2.66. Підняті пішохідні переходи ("лежачі зебри")	6 500,0	270,0	64,8	205,2	24%	Влаштування підвищення перед пішохідними переходами на перехресті вул. Шевченка - Гординського	
2.67. "Розумна" розмітка на міських дорогах	3 000,0	1 000,0	0	1 000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітнього періоду не здійснювалася.
Всього по Стратегічному напрямку В:	2642347	1302039	326 087 та 992 тис. євро кредитні та грантові кошти	6918678 та 476 тис.євро			
Стратегічний напрям С. Місто відкритої влади та сучасного управління							
Стратегічна ціль С.1. Відкрите та ефективне врядування							
Оперативна ціль С.1.4. Запровадження "Картки іванофранківця"							
3.1 Впровадження картки іванофранківця	300,0	-	-	-	100%	Завершено у 2018 році	
Оперативна ціль С.1.5. Підвищення результативності та ефективності функціонування виконавчих органів міської ради щодо надання муніципальних послуг							
3.2 Впровадження вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)	90,0	-	-	-	100%	Завершено у серпні у 2018 року	
Оперативна ціль С.1.2. Розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі Центру надання адміністративних послуг та його територія-							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
льних підрозділів							
3.3. Створення універсального Кол-центру в Центрі надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська	300,0	50,0	0	50,0	0%		У 2019 році в міському бюджеті не передбачено кошти на реалізацію даного проекту
Оперативна ціль С.1.3. Організація навчання посадових осіб і керівників підприємств з питань сталого розвитку та охорони довкілля, гендерної рівності.							
3.4. Гендерний аналіз в м.Івано-Франківську	116,5	-	-	-	100%	Завершено в лютому 2018р.	
Стратегічна ціль С.2. Активна громада							
Оперативна ціль С.2.1. Впровадження системи залучення мешканців та мешканок до процесу планування та прийняття рішення.							
3.5. Застосування інноваційних підходів у залученні громади до процесів планування місцевого розвитку	500,0	300,0	0	90,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Стратегічна ціль С.3. Безпека і правопорядок							
Оперативна ціль С.3.1. Створення в місті Центру безпеки (одна з функцій – забезпечення безпеки міського простору для дівчат та жінок)							
3.6. Безпечний Івано-Франківськ	1500,0	500,0	0	0	80%	Виконується	
3.7. Розвиток комунікацій та ІТ-систем як засоби ефективної комунікації, управління та безпеки.	26000,0	26000,0	0	0	0%	Проект "Безпечне майбутнє" в рамках Програми транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-2020 пройшов відбір на фінансу-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						вання в перших двох етапах конкурсу. На даний час проводиться підготовка додаткових документів щодо вищезазначеного проекту для наступного етапу конкурсного відбору (проведено ряд консультативних зустрічей з профільною робочою групою та здійснено обговорення щодо складання техніко-економічного обґрунтування, технічного проекту, оцінки впливу на навколишнє середовище та інших додаткових документів проектної заявки). Проект передбачає створення Дата Центру, центру оперативного реагування, серверної бек-апів, системи аварійного живлення, систем відеонагляду та під'єднання відеокамер до єдиної мережі, а також обмін досвідом з містами-партнерами проекту.	
Оперативна ціль С.3.2. Реалізація проекту "Доступний Івано-Франківськ"							
3.8. Надання автотранспортних послуг "Соціальне таксі"	1260,0	100,0	23,6	76,4	24%	У I півріччі 2019 року за наданням послуги "Соціальне таксі" звернулося 50 осіб, яким надано 462 послуги	
Всього по Стратегічному напрямку С:	30067	26950	24	216			
Стратегічний напрям D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища							
<i>Стратегічна ціль D.1. Інноваційна наука, якісна освіта</i>							
Оперативна ціль D.1.1. Надання соціальних послуг геронтоосвіти через відкриття університетів третього віку							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
4.1. Підвищення медіа грамотності населення м.Івано-Франківська	686,0	564,0	0	170,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.2. Комп'ютерна грамотність людей старшого віку	128,0	128,0	0	128,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.3 Університет третього віку	350,0	230,0	0	69,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль D.1.2. Запровадження концепції освітнього коучингу							
4.4. Створення в Івано-Франківську біологічного кластеру сучасної освіти, просвітництва, науково-технічної підтримки виробництв і профорієнтації для покращення якості життя людей та інноваційного розвитку	950,0	650,0	0	195,0	0%		Відсутність приміщення під потреби популяризації науки та профорієнтаційної роботи зі школярами з подальшим забезпеченням його роботи на постійній основі; Відсутність фінансування з міського бюджету для облаштування електронної платформи роботи кластеру
4.5. Платформа для розвитку інноваційних технологій навчання природничим дисциплінам у середній і вищій школі	300,0	170,0	0	51,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.6. Рівний доступ до якісної різнорівневої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій	600,0	0	0	600,0	0%		Через відсутність достатнього фінансування договір на розробку платфор-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
							ми дистанційного навчання не укладений, що унеможливає вчасне виконання плану реалізації проекту.
4.7. Школа волонтерів-інструкторів	350,0	350,0	0	105,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.8. Створення освітнього фінансового коучингу для школярів при центрі розвитку підприємництва "Бізнес-інкубатор" ІФНТУНГ	170,0	0	0	51,0	0%		Проект у звітному періоді не реалізовувався
Оперативна ціль D.1.4. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів у мікрорайонах міста							
4.9. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом будівництва за новими проектами "розумний будинок" (вул.С.Бандери, 10Г)	105,0	105,0	0	0	0%	Розробляється ПКД	
4.10. Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" в м.Івано-Франківську	70597,0 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	25 639,3 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	3 471,2	22 168,1	13,5%	Ведуться роботи з влаштування стін та перекриття дошкільних груп.	
Оперативна ціль D.1.5. Співпраця між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста							
4.11. Співпраця між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста	180,0	50,0	40,0	10,0	80%	Проведено 1 засідання Дорадчої ради керівників промислових підприємств та керівників закладів професійної технічної освіти. Проведено 2 міські конкурси з визначення кращого за професією серед учнів професійно-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						технічних навчальних закладів, а саме: конкурс з визначення кращого зварника та фінальний етап конкурсу "Молодий коваль Прикарпаття".	
Оперативна ціль D.1.6. Вдосконалення системи підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників у відповідності до потреб роботодавців							
4.12. Сприяння працевлаштуванню ветеранів АТО та членів їх сімей шляхом їх професійної підготовки та адаптації до ринку праці	200,0	17,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	17,0	0	100%	У Центрі розвитку підприємництва "Бізнес-Інкубатор" Інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ з ініціативи виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради проводились навчальні курси з основ програмування для учасників, ветеранів АТО та членів їх сімей. Спеціальні сертифікати про проходження навчання отримали 14 учасників АТО.	
4.13. Бізнес школа для розвитку підприємництва	750,0	300,0	0	90,0	0%	У звітному періоді робота не проводилась	Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль D.1.7. Проведення профорієнтаційної роботи серед молоді міста							
4.14. Івано-Франківський центр профорієнтації учнівської молоді міста	120,0	90,0	0	27,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Стратегічна ціль D.2. Доступна медицина							
Оперативна ціль D.2.1. Розробка електронної картки пацієнта							
4.15. Розробка системи електронної реєстратури та електронної картки пацієнта в медичних закладах міста	700,0	250,0	0	0	100%	Здійснюється за рахунок гранту Івано-Франківської міської ради від ІТ-компанії "Medics"	
Оперативна ціль D.2.2. Оснащення медичних закладів сучасним облад-							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
нанням і застосування нових технологій діагностики й лікування							
4.16. Забезпечення медичної амбулаторії сімейної медицини села Микитинці необхідним обладнанням для проведення ефективної та ранньої діагностики	380,0	0	1,7 (власні надходження СП "МП №3")	0	100%	Забезпечено інфрачервоним безконтактним термометром, пульсоксиметром (за рахунок власних надходжень СП "МП №3")	
4.17.Створення "Центру здоров'я дитини". Оснащення сучасним діагностичним обладнанням дитячих медичних закладів міста	4 937,5	3 017,5	241,7 (в т.ч. 1,7 тис.грн. власні надходження СП "МДП")	2 775,8	8%	Проведено капітальний ремонт грудного блоку інфекційного відділення КНП "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради". Закуплено термометри інфрачервоні, глюкометри, пульсоксиметри, за рахунок власних надходжень СП "МДП"	
4.18. Покращення якості медичного обслуговування населення в первинній медичній допомозі м.Івано-Франківська	4300,0	3000,0	58,5 (в т.ч. 4,9 тис.грн. - з міського бюджету, 53,6 – власні кошти поліклінік)	2 941,5	2%	СП "МП№1" - придбано комп'ютерну техніку (1 ноутбук) (за рахунок власних надходжень - 7,7 тис. грн); СП "МП №2" – придбано глюкометр 2 шт, пульсоксиметри 2 шт., сорочку до ендоскопа, сушильну шафу для рентгенкабінету (за рахунок власних надходжень – 18,4 тис.грн) СП "МП №3" - забезпечено комп'ютерною технікою (за рахунок власних надходжень 27,5 тис. грн.) СП"МП №4" - закуплено коагулометр	
4.19. Покращення якості медичного обслуговування населення в Івано-Франківській області шляхом використання інтервенційних методів лікування	137 280,0	6 000,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	3 379,0	2 621,0	56,3%	На базі КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради" проведено 1112 коронарографії, з них планових – 682, ургентних – 430. Поставлено – 587 стентів, з них планових – 287 ургентних – 300. ШВРС – 49. Виконано АКШ – 88.	
Оперативна ціль D.2.3. Створення							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
нових сучасних підрозділів у медичних закладах, які відповідають потребам пацієнтів							
4.20. Організація та планування медичної допомоги населенню міста, регіону, яка має бути спрямована на надання високоспеціалізованої стаціонарної та амбулаторної допомоги шляхом використання інтервенційних методів лікування	117 000,0	48,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	43,4	4,6	90,4%	Закуплено ендопротези для протезування кульшових суглобів для міської клінічної лікарні №1.	
Оперативна ціль D.2.4. Розробка та застосування енергоефективних заходів у роботі медичних закладів							
4.21. Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення, покращення якості перебування відвідувачів і працівників в закладі, покращення енергоефективності та енергозбереження	5 500,0	2 982,9 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	462,5	2 520,4	15,5%	Проведено аварійний ремонт даху в КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради". У міській клінічній лікарні №1 проведена заміна блоків віконних та дверних металопластикових, ламп розжарювання на енергозберігаючі. У СП "МП №1" проведено капітальний ремонт приміщення із заміною вікон на металопластикові, придбано ліжка з матрацом для перебування хворих у денному стаціонарі. У СП "МП №3" зроблена вентиляція в рентгенкабінеті. У СП "МП №5" для покращення енергоефективності та енергозбереження було закуплено енергозберігаючі лампи. У СП "МДП" проведена часткова заміна ламп на енергозберігаючі лампи, здійснено закупівлю меблів для педіатричного відділення №1 в хол; закупівлю меблів в центральний корпус, прове-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						дено часткова заміна вікон, заміна вхідних дверей, часткова заміна труб системи теплопостачання.	
Стратегічна ціль D.3. Різномісильне культурне середовище							
Оперативна ціль D.3.1. Розвиток та підвищення просвітницької ролі соціокультурного потенціалу та культурної спадщини							
4.22. Проведення святкових заходів до відзначення державних свят	1058,0	380,0	211,6	168,4	50%	Заходи, передбачені проектом у I півріччі 2019р. виконані в повному обсязі	
4.23. "Літо+"	60,0	20,0	20,0	0	100,0%	Працівники бібліотек спільно з батьками та вчителями, вихователями пришкільних таборів, використовуючи інноваційні ігрові форми бібліотечної роботи, пов'язані з книгою і читанням, провели тематичні різнопланові заходи – виставки, мультитеки, поетичні читання, години розваг, рольові ігри, читання по колу, бібліокросинги, літературні мандрівки, книжкові калейдоскопи, голосні читання, майстер-класи, флешмоби, екоподорожі, відеомандрівки, презентації книг, малюнки на асфальті, бібліопікніки, азбуки безпеки, години веселого настрою, конкурси, інтелектуальні завдання, рухливі ігри тощо. Заходи відбувалися в приміщенні бібліотек, на вулиці, в парку, на дитячих майданчиках, скверах міста і приміських сіл в рамках проведення міських фестивалів, загальноміських та родинних свят. Кожен захід у середньому відвідало 15 дітей.	
4.24. Екологія мовного середовища Івано-Франківська	350,0	250,0	0	0	0%		Відсутність достатнього фінансування

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
Оперативна ціль D.3.2. Забезпечення доступності та актуальності соціально-культурних послуг для всіх категорій населення							
4.25. Фестиваль "Івано-Франківськ - місто для життя" та проведення святкових заходів, присвячених Дню міста	866,5	300,0	426,9	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.26. Відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах	50,0	0	0	0	0%		Конкурс проводиться один раз у два роки. Буде проводитись у 2020 році.
4.27. Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім.В.Лисенка	95,0	55,0	44,6	0	100%	З 29 по 31 березня в приміщенні Івано-Франківської дитячої музичної школи №1 ім.М.Лисенка відбувся IX Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім.М.В.Лисенка для учнів музичних шкіл та шкіл мистецтв, в якому взяло участь 88 обдарованих дітей з шести областей України: Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Донецької, Хмельницької та Львівської	
4.28. Відкритий міський конкурс образотворчого мистецтва "Франковий мотив"	37,0	15,0	20,0	0	100%	У конкурсі взяло участь 85 учасники з Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської області, Луцька, Первомайська, Херсону, Кам'янець-Подільського, та визначено 27 переможців у 3 номінаціях (за 3-ма віковими категоріями). 27 серпня 2019 року в приміщенні дитячої художньої школи відбулося відкриття виставки конкурсних робіт та нагородження переможців.	
4.29. Фестиваль танцювального мистецтва "Stanislaviv dance"	100,0	35,0	19,0	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі. 23-24 березня 2019 року в м.Івано-Франківську відбувся VII Міжнародний конкурс-фестиваль хореографічного мистецтва	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						"Stanislaviv dance Festival 2019".	
4.30. Віртуальна реальність в бібліотеках Івано-Франківська – спосіб виховати у дітей цікавість до бібліотеки та читання	238,0	238,0	0	0	50%	Бібліотекарі разом з працівниками відділу програмного забезпечення АБІС у приміщеннях центральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-філії №1 по роботі з дітьми провели багато заходів із залученням окулярів віртуальної реальності та презентацій книг з доповненою реальністю, які були закуплені раніше. Зокрема, було проведено екскурсії-ознайомлення, розважально-ігрові програми, піар-акції, файл-презентації, віртуальні мандрівки, бібліотечне бієнале "Модні фішки сучасної книжки" та ін. Також було проведено презентації книг з доповненою реальністю "Колобок", "Аліса в країні чудес" та "Аліса у задзеркаллі", які бібліотека отримала в подарунок від А. Музики та міжнародної компанії Live Animation Corp. Проведено ряд заходів за межами бібліотек у рамках фестивалів та загальноміських свят, де діти мали можливість познайомитися з "віртуальною реальністю". На початку жовтня в рамках цього проекту учні Школи комп'ютерної майстерності розпочали роботу над створенням односторінкового файлу для дитячої бібліотеки.	
4.31. Фестиваль "Все українське на новий лад"	575,0	200,0	0	200,0	0%		Фестиваль проводиться у II півріччі 2019р.
4.32. Фестиваль "Новорічні витребецьки"	270,0	110,0	0	110,0	0%		Фестиваль проводиться у грудні 2019р.
4.33. Інформаційний простір для незрячих	790,0	0	0	790,0	50%	Отримано в подарунок від БО "Благодійний фонд "Бібліотечна країна" та видавництва "Наш	Не придбано спеціалізоване облад-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за бм. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						формат" 75 ліцензійних професійних аудіокниг. У рамках впровадження цього проекту в життя працівники бібліотеки взяли участь у X бібліотечному форумі, де презентували свої напрацювання. Проведено ряд навчальних та пізнавальних заходів для людей з вадами зору.	нання.
4.34. Капітальні ремонти в бібліотеках Департаменту культури	1900,0	800,0	0	0	0%		Капітальний ремонт приміщення бібліотеки філії №5 по вул. Тролейбусна, 22А не здійснювався, приміщення передане на баланс управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради.
4.35. Капітальні ремонти в народних домах	35127,4 - кошторисна вартість (8471,7 – нар.дім Угорники, 6636,2 – нар.дім "Княгинин", 17269,4 – нар.дім ім.Шевченка, 2750,1 - Муніципальний центр)	36 403,0 - передбачено в бюджеті (9856,0- нар.дім Угорники, 8796,0 – нар.дім "Княгинин", 15000 – нар.дім ім. Т.Шевченка, 2751,0- Муніципальний центр)	3 475,0 – (2108,2 - нар.дім в с.Угорники, 307,9 – нар.дім ім.Т.Шевченка, 1058,9 - Муніципальний центр)	32 928,0	9,5%	Завершені роботи по Муніципальному центру дозвілля на вул. Набережна,42. Виконуються опоряджувальні роботи по: народному дому в селі Угорники, народному дому "Княгинин" на вул. Галицька, 40, народному дому на вул. Тараса Шевченка,1. Розпочато капітальний ремонт фасадів Міського Народного дому по вул. Вовчинецька, 188.	
4.36. Капітальні ремонти в школах Департаменту культури	7916,0	2000,0	336,7	800,0	17%	Завершено будівельні роботи по капітальному ремонту аудиторій та встановлення охоронно-пожежної сигналізації в Дитячій музичній школі №3 по вул. Галицька, 101 в м. Івано-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
						Франківську, перехідний об'єкт. До кінця року планується завершення робіт з встановлення пожежної сигналізації. На капітальний ремонт фасаду Дитячої Художньої школи по вул. Павлика, 17 в м. Івано-Франківську вже виготовлено проектно-кошторисну документацію та направлено на експертну перевірку. У зв'язку з значними змінами в проектній документації, роботи по проекту призупинені. Розпочато роботи з капітального ремонту приміщень Дитячої Художньої школи по вул. Павлика, 17 в м. Івано-Франківську.	
Оперативна ціль D.3.3. Підтримка різноманітності мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони.							
4.37. Концерти мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони	14,0	76,3	0	0	0%		Заходи проекту проводяться у II півріччі 2019р.
4.38. Фестиваль "Різдво у Франківську"	394,0	145,0	102,0	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.39. Фестиваль "Купальська ніч"	210,0	80,0	0	0	0%		Фестиваль проводиться у II півріччі 2019р.
4.40. Фестиваль весільно-ресторанної музики "Лабух-ФЕСТ"	330,0	120,0	0	0	0%		Фестиваль проводиться у II півріччі 2019р.
4.41. Фестиваль патріотичної пісні	105,0	0	0	0	0%		Фестиваль проводиться у II півріччі 2019р.
4.42. Фестиваль духовної та естрадної	205,0	75,0	59,4	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за 6 м. 2019р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за 6 м. 2019р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2019р					
пісні "Великодні дзвони"						повному обсязі	
4.43. Фестиваль-конкурс молодіжної музики "Едельвейс"	265,0	95,0	0	0	0%		Фестиваль проводиться у II півріччі 2019р.
4.44. Фестиваль "Мамина пісня"	188,0	70,0	87,7	0	100%	Фестиваль проведено у травні, заходи дотичні до проекту виконанні в повному обсязі	
4.46. Збереження та популяризація самобутності українського мистецтва Прикарпаття народним вокальним ансамблем "Гуцулочки"	220,0	70,0	0	0	25%	Ансамбль "Гуцулочки" працює відповідно до програм урочистих заходів, присвячених визначним датам і подіям у житті міста, українського народу, а також забезпечення концертних програм під час візитів делегацій за кордон і приїзду іноземних гостей та посадових осіб до нашого краю. Є записані аудіо-диски, фільми.	
Всього по Стратегічному напрямку D:	396947	85129	12517,9	69523,8			
Разом:	3803014	1482158	339 285 тис.грн та 3647,3 тис.євро	6997185			

Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних напрямків

Стратегічний напрямок	Бюджет проектів на 2018-2020 роки (тис. грн)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2019р., тис. грн
	Всього	2019р.	
А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу	733 653	68 040	656 тис.грн та 2655,3 тис.дол.США

В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури	2 642 347	1 302 039	326 087 тис.грн та 992 тис.євро
С. Місто відкритої влади та сучасного управління	30 067	26 950	24
Д. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища	396 947	85 129	12 518
<i>Разом, тис. грн</i>	<i>3 803 014</i>	<i>1 482 158</i>	<i>339 285 тис.грн та 3 647,3 тис. євро</i>