

Виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за I півріччя 2020 року

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
Стратегічний напрям А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу							
Стратегічна ціль А.1. Розбудова бізнес інфраструктури							
Оперативна ціль А.1.1. Розширення мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-акселераторів							
1.1.Проведення конкурсу стартапів при науковому парку "Прикарпатський університет"	925,0 <i>(уточнено)</i>	350,0	0,0	350,0	0%	У вересні 2020 року заплановано проведення презентацій реалізованих стартапів, які було обрано для фінансування в конкурсному відборі стартапів відповідно до "Положення про конкурсний відбір стартапів для реалізації у місті Івано-Франківську" у 2019 році.	У 2020 році не планується проведення конкурсу стартапів у зв'язку з відсутністю фінансування та введенням проти-епідеміологічних заходів щодо подолання розповсюдження коронавірусу.
1.2. Створення інкубатору для стартапів	750,0	300,0	0,0	300,0	0%	Заходи, заплановані на 2018 рік було виконано на 70%. Заходи повинні були розпочатися у 2020 році	У зв'язку з введенням протиепідеміологічних заходів щодо подолання розповсюдження коронавірусу.
1.3. Комплексна підтримка малого та середнього підприємництва в Івано-	320,0	60,0	0,0	320,0	0%		Відсутність співфінансування з міського бюджету, три-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
Франківську шляхом створення міського кластеру "Система консалтингових послуг" – "СКП"							ває пошук можливостей фінансування проекту
Оперативна ціль А.1.2. Створення умов для роботи наукових технопарків							
1.4. Створення науково-виробничого центру з мікроклонального розмноження рослин наукового парку Прикарпатського національного університету	900,0	300,0	0,0	100,0	0%		Відсутність фінансування для побудови теплиці для акліматизації рослин
1.5. Створення відкритого студентського коворкінг-простору "Paragraph"	350,0	-	-	-	100%	Презентація проекту відбулася 14 листопада 2018р. в Прикарпатському національному університеті ім.В.Стефаника	
Стратегічна ціль А.2. Розвиток малого та середнього підприємництва							
Оперативна ціль А.2.1. Впровадження механізмів фінансової підтримки розвитку МСП							
1.6. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання в місті Івано-Франківську	1500,0	0,0	0,0	0,0	1%		У зв'язку із оптимізацією видатків міського бюджету надається консультативна допомога суб'єктам господарювання, які бажають взяти участь у державній програмі кредитування 5%,7%,9%.

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
Оперативна ціль А.2.2. Розробка та підтримка діяльності інформаційно-консультативної платформи для МСП							
1.7. Інформаційно-маркетингові послуги (в тому числі проведення маркетингових досліджень) для суб'єктів МСП	540,0	180,0	0,0	108,0	0%		Відсутнє фінансування
1.8. Ревіталізація промислової зони заводу "Промприлад"	675 000,0 <i>(уточнений)</i>	32 400,0 <i>(уточнений)</i>	0,0	7 000,0	50%	На початку 2020 року стартував наступний етап впровадження проекту - будівництво нових корпусів та подальша ревіталізація об'єкту. У I півріччі 2020 року кошти інвесторів не залучались	У зв'язку з пандемією коронавірусу в березні 2020р. роботи було призупинено.
Оперативна ціль А.2.3. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності бізнесу							
1.9. Центр корпоративної соціальної відповідальності бізнесу міста Івано-Франківська	210,0	95,0	0,0	95,0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
Оперативна ціль А.2.4. Розвиток жіночого підприємництва							
1.10. Івано-Франківськ – місто прогресивних жінок-підприємців	310,0	140,0	0,0	42,0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
Стратегічна ціль А.3. Залучення інвестицій							
Оперативна ціль А.3.1. Впровадження комплексної програми залучення та супроводу інвесторів							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
1.11. Розробка пілотного проекту "Карта інвестиційних майданчиків" м. Івано-Франківська	490,0	280,0	0,0	100,0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
Оперативна ціль А.3.2. Залучення інвестицій у розвиток пріоритетних галузей економіки							
1.12. Залучення інвестицій у післяприватизаційний розвиток ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"	4 468,0	2 130,0 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	0,0	2 130,0	30%	У I півріччі 2020 року підприємством укладено договорів на загальну суму 16,3 млн грн. Реалізовано продукції і послуг на суму 23,3 млн грн. За звітний період було здійснено капітальний ремонт бандажного відділення колісного цеху, ремонт рубероїдної покрівлі інших виробничих приміщень, облаштовано централізовану роздягалку для працівників виробничих підрозділів на 280 осіб. За власні кошти проведено модернізацію та ремонт основних засобів виробничих підрозділів, ремонт під'їзної колії, модернізацію стенду випробування насосів, стендів випробування колісних пар. З метою економії енергоносіїв проведено модернізацію зовнішнього освітлення, освітлення у виробничих приміщеннях і повітряної мережі. Для підвищення якості продукції виготовлено агрегат для гомогенізації мастила, пристрій для шліфування кілець, багатофункціональний пристрій. За власні та інвестиційні кошти придбано нове обладнання: 2 компресорні установки, прилад для запису діаграм запресування, комп'ютерну техніку.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						Відповідно до інвестиційної програми для підвищення продуктивності праці за кошти міського бюджету завод придбав установку для плазмового різання металів товщиною до 110 мм. Для покращення умов праці в осінньо-зимовий опалювальний період власними силами виготовлено 4 твердопаливні котли для опалювання виробничих приміщень.	
Стратегічна ціль А.4. Розвиток пріоритетних сфер економіки міста							
Оперативна ціль А.4.1. Впровадження екологічних стандартів діяльності бізнесу, підтримка "зеленого бізнесу"							
1.13. Розробка та впровадження програми зменшення забруднення довкілля міста підприємствами, що функціонують на його території	1100,0	50,0	0,0	0,0	0%		Робота не проводилась
1.14. "Енергетична Академія"	29 000,0	10 000,0	0,0	3 000,0	0 %	Відбувається процедура узгодження передачі по лінії МОН України. Наступним етапом стане розроблення комплексу ПКД для створення по будови проекту "Енергетична Академія"	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
Оперативна ціль А.4.2. Підтримка розвитку бізнес-кластерів							
1.15. Створення кластерних об'єднань як основний елемент економічного розвитку міста	575,0	200,0	0,0	30,0	10%	Продовжується проведення заходів "Бізнес-сніданки з міським головою", які мають на меті підтримку створення та функціонування кластерних об'єднань у різних суспільних та бізнес-сферах.	У зв'язку з пандемією коронавірусу проведення бізнес-сніданків, круглих

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						За результатами проведених бізнес-сніданків було створено в кожній галузі ініціативні групи, які працюють над реалізацією погоджених кроків для підвищення ефективності бізнес-процесів та створення нових кластерів в місті. За перше півріччя проведено один захід "Бізнес-сніданок з міським головою".	столів у I півріччі 2020 року було призупинено.
1.16. Створення Центру розвитку кластерів (ЦРК)	1000,0	0,0	0,0	1000,0	0%		У зв'язку початком реалізації у 2018 році проекту "Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні" (Агенти змін ПНУ), який став переможцем у рамках секторальної бюджетної підтримки Євросоюзу, проект щодо створення Центру розвитку кластерів пропонується модифікувати під Платформу, оскільки є вже приміщення Центру Агенти змін ПНУ, де можливо поєднати дану проектну

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
							діяльність. За умови підтримки даного напрямку, буде запропоновано концепцію оновленого проекту із переглянутим бюджетом.
1.17. Підтримка інформаційної діяльності Прикарпатського еко-енергетичного кластеру	400,0	100,0	0,0	30,0	0%		Відсутність фінансування
Стратегічна ціль А.5. Розвиток туризму							
Оперативна ціль А.5.1. Створення нових якісних туристичних продуктів							
1.18. Travel Around IF	3 860,0	2 260,0	0,0	678,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
1.19. Розвиток ковальського мистецтва в Івано-Франківську	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0%		Проведення заходу відмінено у зв'язку з впровадженням карантину
1.20. Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківськ	8000,0	8000,0	0,0	2400,0	0%	Проекти "Створення Центру розвитку кластерів" і "Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківську" є складовими консолідованої проектної пропозиції "Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті"	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
1.21. Розумний туризм в Івано-Франківську (Smart Tourism)	580,0	-	-	-	100%	Реалізовано у 2018 році	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
Оперативна ціль А.5.3. Активна співпраця влади та туристичного альянсу							
1.22. Розробка маркетингової стратегії міста	1000,0	-	-	-	100%	Завершено у 2019 році. Рішення міської ради від 25.04.2019р. №47-25 "Про затвердження бренду міста Івано-Франківська". Рішення міської ради від 16.08.2019р. №180-28 "Про затвердження Маркетингової стратегії міста Івано-Франківська"	
Всього по Стратегічному напрямку А:	734 278	56 845,0	0,0	17 683,0			
Стратегічний напрям В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури							
Стратегічна ціль В.1. Просторовий розвиток та привабливий зовнішній вигляд міста							
Оперативна ціль В.1.1. Збереження та розвиток зелених, рекреаційних зон							
2.1. Озеленення територій, влаштування клумб та ландшафтна реконструкція	950,0	0,0	0,0	0,0	0%		Обмежене фінансування у зв'язку з пандемією COVID-19
2.2. Поліпшення стану каскаду озер в міському парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка	940,0	-	-	-	100%	Завершено	
2.3. Створення рекреаційної зони на основі озера по вул. Дорошенка	1 540,0	1 140,0	0,0	1 140,0	0%		Впродовж звітнього періоду кошти на виконання робіт не виділялися

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.4. Збереження водойм (озер) на території міста	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0%		Не передбачено фінансування
2.5. Зелений Івано-Франківськ	12 000,0	7 465,5 (передбачено у міському бюджеті)	4107,0	3358,0	55 %	Протягом I-го півріччя 2020 року проведені роботи з придбання зелених насаджень (в тому числі придбано саджанці дерев для реалізації проекту "Озеленення України»). За кошти фонду ОНПС на загальну суму 77,8 тис. грн також придбано посадковий матеріал. Крім того, оплачено послуги з садіння дерев та кущів, видалення дерев та корчування пнів, обрізування дерев.	
2.6. Створення пляжних зон у місті	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Не передбачено фінансування
2.7. Створення привабливого пейзажу міста	25 300,0	4 979,7 (передбачено в міському бюджеті)	1 510,9	3 468,8	30,3 %	Влаштовано та здійснено утримання клумб, газонів, квітників, вазонів, молодих дерев, саджанців; вирівнювання газонів в місті та інші. Зокрема, влаштовано газони на перехресті вулиць Василянок-Грюнвальдська; здійснено озеленення території біля будинків на вул. Національної Гвардії, 16, 18, 20, 22; біля ДНЗ № 12 «Струмочок», на вул. залізничній, 47, на вул. С.Бандери, 10Б, 12 та вул. ак. Сахарова, 27А, біля будинку №10-12 на бульварі Північному та інші.	
2.8. Рекреація – здоров'я нації	16 200,0	15 564,5 (передбачено в міському бюджеті)	5 232,5	10 332,0	34%	Здійснено утримання скверів, міжбуд. проїздів, дит. та спорт. майд-в, дамб та відпочинкових зон, зокрема здійснено капітальний ремонт скверу на вул. Симоненка, 26, 30; влаштовано мінісквер на перехресті вул. Петрушевича – Франка та інші.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
Оперативна ціль В.1.2. Прозоре коригування містобудівної документації та формування правил забудови центральної частини міста							
2.9. Внесення змін до генерального плану м. Івано-Франківськ	1096,4 (уточнений)	-	-	-	100%	Завершено у 2019 році. Затверджено рішенням міської ради від 07.06.2019р. №137-26 "Про затвердження змін до генерального плану м. Івано-Франківська суміщеного з історико-архітектурним опорним планом міста"	
Оперативна ціль В.1.4. Реставрація та відновлення архітектурних пам'яток							
2.10. Збереження архітектурної спадщини: будівлі по вул. Шопена, 1 – пам'ятки архітектури місцевого значення	750,0	750,0	0,0	750,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
В.2. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії							
Оперативна ціль В.2.2. Впровадження комплексної програми з використання енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергетики							
2.11. Впровадження електричного теплоаккумуляційного обігріву в будівлі ДНЗ №17 "Ромашка" (вул. Вовчинецька, 210)	2000,0	50,0	0,0	200,0	0%		У 2020 році не передбачені кошти на виготовлення технічної документації.
2.12. Встановлення опалення електро-теплоаккумуляційного нагріву у ДНЗ №6	999,9	1 046,8 (передбачено в міському бюджеті)	0,0	1 046,8	0%	Ведуться роботи з капітального ремонту системи опалення	кошти в I півріччі не виділялись

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.13. Впровадження використання в теплоенергетиці альтернативних та відновлювальних (сонячна енергія) джерел енергії, проведення капітального ремонту в системі теплозабезпечення басейну дитячо-юнацької спортивної школи №2.	2 000,0	50,0	0,0	0,0	0%		У 2020 році не передбачено коштів на виготовлення технічної документації.
2.14. Встановлення сонячних панелей у спортивних залах КП "Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр"	490,0	200,0	0,0	200,0	0%		У 2020 році не передбачено коштів
2.15. Капітальний ремонт системи опалення ЗШ №4 (вул. Південний бульвар, 24)	2 004,7	0,0	0,0	500,00	0%	На стадії завершення	Впродовж звітного періоду кошти не виділялися
2.16. Капітальний ремонт системи опалення ЗШС №3 (вул. Набережна, 32а)	1 500,0	1 200,0	0,0	0,0	0%		Впродовж звітного періоду кошти не виділялися
2.17. Створення енергонезалежного та енергоефективного корпусу Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника	16722,0	16722,0	0,0	0,0	20%	Утеплено 1 та 2 корпуси	
2.18. Капітальний ремонт навчально-реабілітаційного центру по вул.Г.Хоткевича, 52А в м. Івано-Франківську	5 450,61	-	-	-	100%	У рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська" роботи завершені у 2019 році	
2.19. Теплі кредити для ОСББ	3750,0	500 (передбачено в міському бюджеті)	0,0	500,0	0%	Пропозицій про відшкодування відсотків за отримані кредити на впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будинках ОСББ не надходило.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.20. Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська.	239 100,0	138 930,0	19 057,4	119 872,6	13,7%	<p>У рамках реалізації Проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Івано-Франківська" по I етапу (додаткові роботи) та II етапу проводяться роботи по капітальному ремонту ДНЗ №16, ДНЗ №18, ДНЗ №23, ДНЗ №36, ДНЗ №1, ДНЗ №2, ДНЗ №3, ДНЗ №9, ДНЗ №11, ДНЗ №15, №20, ДНЗ №27, ДНЗ №29 ДНЗ №30, ДНЗ №34, Гімназії №3 та ЗОШ №8, 13, 22.</p> <p>Розроблено ПКД по капітальному ремонту та на реконструкцію системи опалення ДНЗ №19 та Ліцею ім..Шухевича (гімназія №2), ліцею №23 ім. Р.Гурика, природо-математичного ліцею, дитячої музичної школи №2 (корпус 1), ЗОШ № 4, 9, 11, 12, 15, 17, 24, 26, ДНЗ №28 "Квітка Карпат", №10 "Катруся", муніципального центру дозвілля на вул. Набережній 42</p> <p>Проведено експертизу по об'єкту: "капітальний ремонт елементів фасаду ДНЗ №4 "Калинова сопілка".</p> <p>Крім того, по капітальному ремонту системи опалення та встановлення ІТП в НВК "Школа гімназія №3, ЗОШ 8, 13, 22, 25 по контрактах №2-1/2019, 20-2/2019,2-3/2019 (грантові кошти) виконано роботи на загальну суму 482 180,42 євроцентів, які фінансуються Північною екологічною фінансовою корпорацією (Nordic Environment Finance Corporanion-NEFCO).</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
Оперативна ціль В.2.3. Збільшення парку громадського електроавтотранспорту							
2.21. Розвиток тролейбусного руху у місті Івано-Франківську	550000,0	300 000,0	2 793,5 тис.євро (кредитні кошти ЄБРР)		100%	Проведено фінансування по Пакету 1 Контракту №UPTF-IFT-1 від 09.08.2018р. (авансовий платіж 20% за тролейбус пасажирської моделі 321 в кількості 22 одиниці, а також набір обладнання)	
						Придбано по Пакету 2 Контракту №UPTF-IFT-1 від 09.08.2018р. тролейбус пасажирський моделі 321 в кількості 7 одиниць, а також набір обладнання.	
						Відбулося присудження контракту за проектом: «Будівництво нової тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2х1600 кВА та тролейбусної лінії «вул. Гетьмана Мазепи - Південний Бульвар - Північний Бульвар».	
Оперативна ціль В.2.4. Розвиток мережі безкоштовних заправок (зарядок) для електромобілів							
2.22. Розвиток електричної транспортної мережі	840,0	462,11	33,9	428,21	70%	Продовжено роботи по реалізації проекту "Транскордонна зелена транспортна мережа" в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020. За звітний період проведено наступні заходи: - встановлено дві електрозаправки та проводяться роботи щодо встановлення третьої зарядної станції;	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						- виготовлено повний пакет промопродукції (ролапи, ручки, папки, блокноти, брошури); - проведено скайп-конференції з партнерами проекту.	
2.23. Створення громадської автостоянки з станцією поповнення електромобілів у мікрорайоні Пасічна	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0%		Впродовж звітнього періоду реалізація проекту не здійснювалася через відсутність фінансування.
Стратегічна ціль В.3. Модернізація комунальної інфраструктури міста							
Оперативна ціль В.3.1. Модернізація об'єктів комунальної інфраструктури міста, житлового фонду, прибудинкової території							
2.24. Капітальний ремонт доріг міста	66 000,0	14 075,8 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	3 510,3	10 565,5	25%	Здійснено капітальний ремонт вулиць Кардинала Любачівського, Петрушевича, реконструкцію вулиці Автолившинської. Проведено коригування робочого проекту №2 на капітальний ремонт вулиці Гетьмана Мазепи.	
2.24.1. Капітальний ремонт доріг села Черніїв	8 000,0	3 728,8 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	2 488,8	1 240,0	67%	Здійснено капітальний ремонт вулиць Богдана Хмельницького, Кіндрата, Степана Бандери. Очікується капітальний ремонт вул. Івана Франка.	Очікується фінансування в 2 півріччі 2020р.
2.25. Капітальний ремонт житлового фонду міста	70600,0	11 389,5	1 262,7	10 126,8	11%	Впроваджені заходи у секторі житлових будівель спрямовувались в першу чергу на підвищення енергоефективності будівель та скорочення споживання енергетичних ресурсів житловими будинками. Зокрема, проведені роботи переможців	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						<p>конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства на суму 70,0 тис.грн у житловому кооперативі № 22А "Частковий ремонт та заміна вікон на сходовій клітці в будинку № 30 по вул. Симоненка". За програмою «Парципаторне бюджетування» виконано робіт на суму 74,8 тис.грн на ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання житлового будинку.</p> <p>Також, виконані капітальні ремонти ДЖКПБ на суму 651,6 тис.грн:</p> <ul style="list-style-type: none"> - капітальний ремонт мереж централізованого опалення на Набережній ім. В. Стефаніка, 16 (ОСББ "Бистриця 2007"); - капітальний ремонт ліфта на вул. Молодіжна, 45 (ОСББ "Молодіжне-45"); - заміна підвального розгалуження холодного водопостачання в житловому будинку №19а на вул. Нова; - капітальний ремонт даху на вул. Горбачевського, 40, на вул. Витвицького, 28, на вул. Галицька, 145; - заміна вікон на сходових маршах у буд. №19 на вул. Петлюри. <p>КП «Теплий дім» - 216,0 тис. грн:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підвального розгалуження холодного водопостачання, зовнішнього та внутрішнього во- 	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						<p>довідведення - вул. В.Стуса, 45вул. Надвірнянська, 32вул. Г.Хоткевича, 69вул Вовчинецька, 194вул. В.Івасюка, 54;- на суму 15,163грн.</p> <p>- ремонт ліфтів - вул. В.Симоненка, 34вул. І.Павла II, 16, вул. В.Івасюка, 42 , вул. Паркова, 18а вул. В.Симоненка, 9 вул., І.Павла II, 10 вул. Вовчинецька, 208а на суму 48,411грн.</p> <p>-реконструкція ВРП 0,4 кВ та внутрішніх електричних мереж житлового будинку - вул. Буковинська 18 – на суму 8,43 грн;</p> <p>- ремонт підвального розгалуження електричних мереж після пожежі Симоненка 24 – на суму 44,0 грн;</p> <p>- ремонт сходової клітки після пожежі Довга 40 Пп – на суму 100,00 грн</p> <p>КП «Дирекція замовника» - 250,3 тис. грн:</p> <p>- капітальний ремонт центрального опалення – 47,0 тис. грн (Є.Коновальця, 101 Гетьмана Мазепи, 162б);</p> <p>- капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення – 77,0 тис. грн. (вул. Національної гвардії, 20, О.Довженка, 10, Є.Коновальця, 136Д, Національної гвардії, 18, Є.Коновальця, 136Б);</p> <p>- капітальний ремонт покрівель – 43,3 тис. грн (Національної гвардії, 16; Є.Коновальця, 136Б, О.Довженка, 10, Софрона Мудрого, 39);</p> <p>- ремонт електромереж - 3,0 тис. грн (Довженка, 10);</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						<p>- заміна вікон на сходових клітках на металопластикові – 4,3 тис. грн (О.Довженка, 10, 14; Є.Коновальця, 124, О.Довженка,11);</p> <p>- ремонт внутрішніх приміщень – 52,3 тис. грн (Галицька, 134);</p> <p>- ремонт ліфта – 23,4 тис.грн (О.Довженка, 10 Пасічна, 14, Гетьмана Мазепи, 175Д).</p>	
2.26. Капітальний ремонт прибудинкових територій	30 500,0	36 540,4 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	8 920,1	27 620,3	24,4%	<p>Виконано капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій, зокрема: капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій буд. на вул. Петлюри, 19, 23, 25, вул. Сорохтея, 26, 28б, 30, 32, вул. Коновальця, 144а; на вул. Коновальця, 130А; біля буд. №5 на вул. Новій; на вул. Тролейбусній, 2, 4, 6 та вул. Галицькій, 100; на вул. Симоненка, 9-11-13; від магазину "Стара Пасічна" на вул. Федьковича до буд. №47 на вул. Горбачевського; напроти буд.№28 на вул.Івана-Павла II; біля будинків 114 - 124А на вул. Галицькій та буд. № 1-3 на вул. Тролейбусній.</p> <p>КП "Дирекція замовника" - 50,0 тис. грн. на проведення капітального ремонту тротуару на вул. Є.Коновальця, 136Д.</p> <p>Проведено експертизу на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій біля будинків №2 на вул. Набереженій , №111 на вул. Галицькій та проїзду до будинку №101 на вул. Галицькій (ясла-садок «19 «Троянда»), а також біля будинків №42, 44, 46 на вул.</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						Коновальця; на вул. Сухомлинського, 4/7, 6/2; біля житлових будинків №44-46 на вул. І.Франка; на вул. Вовчинецькій 189,191; на вул. Довженка,20,22,22А, на вул. Г.Мазепи 183; на вул. Зв'язкова 25-34, вул. Українська, 22; на вул. Федьковича, 88,89; на Хіміків,4,6; на вул. Північному бульварі 5, 7; вул. Витвицького, 9; вул. Вовчинецька,185-187 та виїзду на вул. Вовчинецька; автомобільних стоянок на вул.Молодіжна,44-48. Виконуються роботи по міжбудинкових проїздах та прибудинкових територій біля будинків №42, 44, 46 на вул. Коновальця; на вул. Зв'язкова 25-34, вул. Українська, 22; на вул. Довженка,20,22,22А, на вул. Г.Мазепи 183; на вул. Північному бульварі 5, 7.	
2.27. Реконструкція електричних мереж	12 000,0	3 504,9 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	1 792,5	1 712,4	51,1%	Здійснено: Влаштування мереж зовнішнього освітлення на вул. Горохолинській. Тривають роботи з влаштування реконструкції зовнішнього освітлення міського озера на вул. Гетьмана Мазепи (в т.ч. влаштування освітлення пірсів озера).	
2.28. Влаштування системи управління міським освітленням	2200,0	-	-	-	-	Виконано у 2018р.	
Оперативна ціль В.3.2. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, міських очисних споруд							
2.29. Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська	327 000,0	180 500,0	0	180 500,0	0%		Роботи не виконуються через відсутність фінансування

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.30. Будівництво каналізаційної мережі в с. Хриплин Івано-Франківської міської ради	29997,2 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	2 951,4 <i>(передбачено в міському та сільському бюджеті)</i>	1 495,2	1 456,2	37,7%	Завершуються роботи з влаштування каналізаційного колектора діаметром 800мм та 600мм по вул. Автолившавівській	
Оперативна ціль В.3.3. Реконструкція котелень міста							
2.31. Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання м. Івано-Франківська	251 280,0	0,0	0,0	0,0	0%		Відсутність фінансування
Оперативна ціль В.3.4. Модернізація системи поводження з твердими побутовими відходами на території міста							
2.32. Встановлення сміттесортувального комплексу на полігоні ТПВ	13200,0	-	-	-	100%	Виконано у 2018 році	
2.33. Мистецький проект "Ідейні. Творчі. Ініціативні".	50,0	30,0	0	10	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.34. Встановлення екоконтейнерів у місті Івано-Франківську	11 100,0	0,0	0,0	0,0	0%		Не передбачено фінансування
2.35. Влаштування підземних контейнерних майданчиків на території міста	11000,0	3 333,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	0,0	0,0	0%		У зв'язку з обмеженим фінансуванням
2.36. Влаштування та ремонт під'їзних шляхів до контейнерних майданчиків	7600,0	1 645,7 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	1 185,6	460,1	72%	Проведено роботи з влаштування під'їзних шляхів до контейнерного майданчика біля МП №1 на вул. Чорновола та до внутрішньо-дворового контейнерного майданчика по вул. Заболотівській. Проведено кап. ремонт кон-тейнер-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						них майданчиків та встановлено кон-тейнери закритого типу на вул. Довженка, 9а, 9б, на вул. Є Коновальця, 124 А, біля буд. 4/1 на вул. Сухомлинського.	
2.37. Розробка екологічно чистої технології та пристроїв для сепарації та рециклінгу відходів паперу-макулатури, що містить в своєму складі полімери	800,0	300,0	0,0	300,0	0%		Відсутнє фінансування
Оперативна ціль В.3.5. Забезпечення доступності міста для маломобільних груп населення							
2.38. Громадська вбиральня	4 200,0	1 000,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	0,0	0,0	0%		У зв'язку з обмеженим фінансуванням
2.39. Капітальний ремонт пішохідних зон з влаштуванням пандусів, а також влаштування пандусів в житлових будинках та об'єктах соціальної сфери	13 000,0	206,1 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	206,1	-	100%	Влаштовано капітальний ремонт сходів з встановленням пандусу на Валах (зі сторони вул. Шпитальної), пандусу біля буд. 183 к. 1 на вул. Г. Мазепи, сходи на вул. Г. Мазепи (між буд. 179-185).	
2.40. Озвучення світлофорних об'єктів	320,0	-	-	-	100%	Виконано у 2018 році	
Стратегічна ціль В.4. Розвиток інфраструктури дозвілля та відпочинку							
Оперативна ціль В.4.1. Розвиток дитячих клубів за інтересами (з врахуванням потреб та інтересів як хлопці, та і дівчат)							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.41. Школа всебічного розвитку обдарованої дитини	350,0	350,0	0	105,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль В.4.2. Будівництво сучасних спортивних споруд на території міської ради							
2.42. Будівництво басейну в ФОК в м. Івано-Франківську	93 796,4	9 500,0 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	0,0	9 500,0	0%	Розпочато роботи	
2.43. Будівництво Палацу спорту в м. Івано-Франківську	250 000,0	90 000,0	0,0	115 000,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.44. Реконструкція стадіону "Рух" та прилеглої території	40150,0	-	-	-	100%	Роботи завершені у 2018 році	
2.45. Будівництво комплексного спортивного майданчика для ігрових видів спорту в районі вул. Симоненка, 3в – Вовчинецька, 202 в м.Івано-Франківську	3788,1 <i>(уточнено кошторисна вартість)</i>	2 998,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	0,0	2 998,0	0%		Недостатнє фінансування
2.45.1. Реконструкція футбольного поля в с.Чернів	5948,0	5948,0	329,1 <i>(кошти міського бюджету)</i> 2 273,0 <i>(кошти держбюджету)</i>	267,9	77%	Роботи активно виконуються та йдуть до завершення. У 2019 році освоєно 1 930,1 тис.грн. У 2020 році з міського бюджету передбачено 596,9 тис.грн., освоєно 329,1 тис.грн. З державного бюджету у 2020 році освоєно 2273 тис.грн. Здача в експлуатацію планується 01.10.2020 р.	
2.45.2. Реконструкція існуючого комплексного спортивного майданчика для активного відпочинку учнів школи І-ІІІ ступенів в с.Чернів	485,3	485,3 (державний бюджет)	0,0	0,0	0%	Планується завершити роботи до здачі в експлуатацію футбольного поля за кошти державного бюджету (орієнтовно 01.10.2020 р.)	Очікується надходження фінансування з державного бюджету

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.46. Облаштування доріжок здоров'я на набережних річок Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська	400,0	100,0	0,0	200,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася.
Оперативна ціль В.4.3. Створення в місті сучасних громадських просторів							
2.47. Облаштування зон для проведення дозвілля людей різних категорій в парку на вул. Молодіжна	3 000,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0%		Відсутнє фінансування
2.48. Території для відпочинку в мікрорайонах міста	10 500,0	15 564,5 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	5 232,5	10 332,0		Здійснено утримання скверів, дит. та спорт. майданчиків в та відпочинкових зон. Виконано капітальний ремонт скверу на вул. Симоненка, 26, 30; влаштовано мінісквер на перехресті вул. Петрушевича – Франка та інші.	
2.49. Капітальний ремонт пішохідних зон міста з влаштуванням елементів благоустрою	31 800,0	2 247,9 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	973,1	1 274,8	34%	Проведено влаштування тротуару в урочищі "Вільшина" в с. Черніїв Івано-Франківської ОТГ, здійснено Капремонт території в районі буд. № 3, 5 на вул. Пулюя, влаштовано тротуарну доріжки біля буд. №111/1 та №111/2 на вул. Сеченова, виконано капітальний ремонт тротуару біля буд. №136д на вул. Коновальця, капітальний ремонт сходів з влаштуванням пандусу на Валах (зі сторони вул. Шпитальної), проведено влаштування сходів на вул. Г. Мазепи (між буд. 179-185) та інші.	
2.50. Капітальний ремонт пішохідної зони навколо міського озера з влаштуванням велодоріжки та елементів благоустрою	16 700,0	3 824,8	1 665,2	2 159,6	43,5%	Проведено виконання робіт з влаштування: велодоріжки з асфальтним покриттям, бігової дорі-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
		<i>(передбачено в міському бюджеті)</i>				жки (бетонна основа), пішохідної доріжки вимощеної тротуарною плиткою навколо міського озера на вул. Г. Мазепи.	
2.51. Облаштування громадського простору довкола Німецького озера	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0%		Кошти на виготовлення проектною документації та на реалізацію проекту не передбачені.
2.52. Створення нового міського простору відпочинку, дозвілля та спорту на території озера та прилеглих територій у мікрорайоні Пасічна м. Івано-Франківськ та платформи формування підприємницьких навиків у молоді (14-35 років)	28000,0	8000,0	0,0	2400,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася.
2.53. "Пасічнянська Стометрівка" – реконструкція пішохідної алеї в мікрорайоні Пасічна	9 511,9 (згідно з ПКД)	5 000,0	0,0	5 000,0	0%		Відсутнє фінансування
2.54. Створення публічного простору як ключовий елемент модернізації бібліотек	580,0	0,0	0,0	580,0	0%		Відсутнє фінансування
Стратегічна ціль В.5. Розвиток транспортної інфраструктури міста							
Оперативна ціль В.5.1. Впровадження сучасної комплексної транспортної системи міста							
2.55 Будівництво вулиці 24 Серпня в м. Івано-Франківську	16736,9 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	0,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	0,0	1 268,0	0%	Будівельно-монтажні роботи завершено, вирішується питання з влаштування зовнішнього освітлення	Відсутнє фінансування
2.56. Будівництво вулиці Проектна, 1 (Р.Гурика)	21 600,0	0,0	0,0	21 600	0%		У 2020 році не передбачено коштів

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
		<i>(передбачено в міському бюджеті)</i>					
2.57. Будівництво вулиці Стуса на ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня в м. Івано-Франківську	10 427,2 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	0,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	0,0	503,77	0%	Будівельно-монтажні роботи завершено, вирішується питання по влаштування зовнішнього освітлення	Відсутнє фінансування
2.58. Будівництво вулиці Північний бульвар на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного в м. Івано-Франківську	44 454,2 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	10 014,5 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	6 560,1	3 454,4	65,5%	Ведуться роботи з влаштування земляного корита в районі буднику на вул.Сонячна,54.	
Оперативна ціль В.5.2. Розвиток велоінфраструктури							
2.59. Будівництво веломережі з облаштуванням велосипедної інфраструктури	12 500,0	5 000,0)	0,0	0,0	0%		Не передбачено фінансування
2.60. Мережа велосипедних парковок із відеоспостереженням	739,0	739,0 <i>(передбачено у міському бюджеті)</i>	0	739,0	0%	Розпочаті роботи з влаштування парковки поруч обласної клінічної інфекційної лікарні по вул. Гетьмана Сагайдачного, 66 в м. Івано-Франківську	
Оперативна ціль В.5.3. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську.							
2.61. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську	265 271,9	7 000,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	0,0	7 000,0	0%	Продовжуються будівельно-монтажні роботи	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
Оперативна ціль В.5.4. Забезпечення нульової смертності на вулицях міста шляхом створення сучасної дорожньої інфраструктури							
2.62. Будівництво антикишень	1 500,0	500,0	0	500,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітної періоду не здійснювалася
2.63. Кругові перехрестя	4 500,0	2000,0	0	2000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітної періоду не здійснювалася
2.64. Оновлення світлофорних об'єктів	9 500,0	4 000,0	0	4 000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітної періоду не здійснювалася
2.65. Острівці безпеки на переходах	850,0	350,0	0	350,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітної періоду не здійснювалася
2.66. Підняті пішохідні переходи ("лежачі зебри")	6 500,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітної періоду не здійснювалася
2.67. "Розумна" розмітка на міських дорогах	3 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітної періоду не здійснювалася.

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
2.68. Встановлення вказівників вулиць, місць відпочинку, паркувальних майданчиків, дорожніх знаків в с.Черніїв	500,0	88,9	88,9	411,1	18%	Встановлено дорожні знаки та освітлення двох пішохідних переходів. Замовлено частину дорожніх знаків по обмеженню в'їзду вантажного транспорту в центральну частину села.	Недостатнє фінансування
Всього по Стратегічному напрямку В:	2657870	932492 та 485,3 інші дже-	65652 та 2793,5 тис. євро кредитні та гран-	578431			
Стратегічний напрям С. Місто відкритої влади та сучасного управління							
Стратегічна ціль С.1. Відкрите та ефективне врядування							
Оперативна ціль С.1.4. Запровадження "Картки іванофранківця"							
3.1 Впровадження картки івано-франківця	300,0	-	-	-	100%	Завершено у 2018 році	
Оперативна ціль С.1.5. Підвищення результативності та ефективності функціонування виконавчих органів міської ради щодо надання муніципальних послуг							
3.2 Впровадження вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)	90,0	-	-	-	100%	Завершено у серпні у 2018 року	
Оперативна ціль С.1.2. Розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі Центру надання адміністративних послуг та його територіальних підрозділів							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
3.3. Створення універсального Кол-центру в Центрі надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська	300,0	50,0	0,0	50,0	0%		У 2020 році в міському бюджеті не передбачено кошти на реалізацію даного проекту
Оперативна ціль С.1.3. Організація навчання посадових осіб і керівників підприємств з питань сталого розвитку та охорони довкілля, гендерної рівності.							
3.4. Гендерний аналіз в м.Івано-Франківську	116,5	-	-	-	100%	Завершено в лютому 2018р.	
Стратегічна ціль С.2. Активна громада							
Оперативна ціль С.2.1. Впровадження системи залучення мешканців та мешканок до процесу планування та прийняття рішення.							
3.5. Застосування інноваційних підходів у залученні громади до процесів планування місцевого розвитку	500,0	300,0	0,0	90,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Стратегічна ціль С.3. Безпека і правопорядок							
Оперативна ціль С.3.1. Створення в місті Центру безпеки (одна з функцій – забезпечення безпеки міського простору для дівчат та жінок)							
3.6. Безпечний Івано-Франківськ	1500,0	500,0	0,0	0	80%	Виконується	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
	26000,0	26000,0	0,0	0	0%	Проект "Безпечне майбутнє" в рамках Програми транскордонного співробітництва Румунія-Україна 2014-2020 пройшов відбір на фінансування в перших двох етапах конкурсу. Підготовлено та подано додаткові документи щодо вищезазначеного проекту для третього конкурсного відбору (проведено ряд консультативних зустрічей з профільною робочою групою та складено техніко-економічне обґрунтування, технічний проект, оцінку впливу на навколишнє середовище та інші додаткові документи проектної заявки). Очікується оголошення результатів конкурсу.	
Оперативна ціль С.3.2. Реалізація проекту "Доступний Івано-Франківськ"							
3.8. Надання автотранспортних послуг "Соціальне таксі"	1260,0	100,0	17,3	82,7	17,3%	За наданням послуги "Соціальне таксі" звернулося 54 осіб, яким надано 541 послугу	
Всього по Стратегічному напрямку С:	30 066,5	26 950,0	17,3	200,7			
Стратегічний напрям D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища							
<i>Стратегічна ціль D.1. Інноваційна наука, якісна освіта</i>							
Оперативна ціль D.1.1. Надання соціальних послуг геронтоосвіти через відкриття університетів третього віку							
4.1. Підвищення медіа грамотності населення м.Івано-Франківська	686,0	564,0	0,0	170,0	0%		Відсутність достатнього фінансування

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
4.2. Комп'ютерна грамотність людей старшого віку	128,0	128,0	0,0	128,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.3 Університет третього віку	350,0	230,0	0,0	69,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль D.1.2. Запровадження концепції освітнього коучингу							
4.4. Створення в Івано-Франківську біологічного кластеру сучасної освіти, просвітництва, науково-технічної підтримки виробництв і профорієнтації для покращення якості життя людей та інноваційного розвитку	950,0	650,0	0,0	195,0	0%		Відсутність приміщення під потреби популяризації науки та профорієнтаційної роботи зі школярами з подальшим забезпеченням його роботи на постійній основі; Відсутність фінансування з міського бюджету для облаштування електронної платформи роботи кластеру
4.5. Платформа для розвитку інноваційних технологій навчання природничим дисциплінам у середній і вищій школі	300,0	170,0	0,0	51,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.6. Рівний доступ до якісної різнорівневої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій	600,0	0	0,0	600,0	0%		Через відсутність достатнього фінансування договір на

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
							розробку платформи дистанційного навчання не укладений, що унеможливило вчасне виконання плану реалізації проекту.
4.7. Школа волонтерів-інструкторів	350,0	350,0	0,0	105,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.8. Створення освітнього фінансового коучингу для школярів при центрі розвитку підприємництва "Бізнес-інкубатор" ІФНТУНГ	170,0	0,0	0,0	51,0	0%		Проект у звітному періоді не реалізовувався
Оперативна ціль D.1.4. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів у мікрорайонах міста							
4.9. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом будівництва за новими проектами "розумний будинок" (вул.С.Бандери, 10Г)	105,0	105,0	0,0	0,0	0%	Розроблено ПКД та передано на експертизу	Відсутність фінансування
4.10. Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" в м.Івано-Франківську	70597,0 <i>(уточнено - кошторисна вартість)</i>	1 150,0	999,99	150,0	66,7%	Продовжуються будівельно-монтажні роботи	
Оперативна ціль D.1.5. Співпраця між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
4.11. Співпраця між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста	180,0	100,0	0,0	100,0	2%	На офіційному сайті міста Івано-Франківська та на сторінці управління праці у фейсбуці розміщені три тематичні інформаційні фільми за напрямками підготовки спеціалістів робітничих спеціальностей професійно-технічними навчальними закладами "Обирай професію, яка затребувана на ринку праці". Зазначені фільми передані в загальноосвітні заклади нашого міста для ознайомлення учнів 9-11 класів. Проведення інших заходів буде проводитись після закінчення карантину	
4.11.1. STEM освіта у професійних училищах та спеціалізованих школах	2 443,9 (380,7 - кошти міського бюджету, 2 063,2 - грант)	2 443,9 (380,7 - кошти міського бюджету, 2 063,2 - грант)	0,0 (134,6 грантові кошти)	380,7	5%	Проведено ряд зустрічей з керівниками ПТУ за участі відповідних технічних спеціалістів з питань підготовки технічних завдань та вимог до обладнання, яке планується придбати для ПТУ за кошти проекту та у відповідності до бюджету проекту. Відбулись зустрічі з представниками бізнесу щодо співпраці з ПТУ	
Оперативна ціль D.1.6. Вдосконалення системи підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників у відповідності до потреб роботодавців							
4.12. Сприяння працевлаштуванню ветеранів АТО та членів їх сімей шляхом їх професійної підготовки та адаптації до ринку праці	200,0	20,0	0,0	20,0	0%		У зв'язку з карантинними обмеженнями курси не проводились
4.13. Бізнес школа для розвитку підприємництва	750,0	300,0	0,0	90,0	0%		Відсутність достатнього фінансування

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
Оперативна ціль D.1.7. Проведення профорієнтаційної роботи серед молоді міста							
4.14. Івано-Франківський центр профорієнтації учнівської молоді міста	120,0	90,0	0,0	27,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Стратегічна ціль D.2. Доступна медицина							
Оперативна ціль D.2.1. Розробка електронної картки пацієнта							
4.15. Розробка системи електронної реєстрації та електронної картки пацієнта в медичних закладах міста	700,0	-	-	-	100%	Виконано. Здійснюється за рахунок гранту Івано-Франківської міської ради від ІТ-компанії "Medics"	
Оперативна ціль D.2.2. Оснащення медичних закладів сучасним обладнанням і застосування нових технологій діагностики й лікування							
4.16. Забезпечення медичної амбулаторії сімейної медицини села Микитинці необхідним обладнанням для проведення ефективної та ранньої діагностики	380,0	0,0	2,9	0,0	20%	Закуплено електронні інфрачервоні безконтактні термометри (2 шт)	
4.17. Створення "Центру здоров'я дитини". Оснащення сучасним діагностичним обладнанням дитячих медичних закладів	4 937,5	3 017,5	126,6 (благодійні кошти)	3 017,5	1%	На базі КНП "МДКЛ ІФМР" функціонує катамнестичний кабінет. Планується оснащення катамнестичного кабінету сучасним обладнанням для діагностики вад слуху і зору у немовлят. Для покращення роботи лікувально-діагностичного відділення закладу було закуплено та вста-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						новлено опромінювач ОБП, щиток захисний, дозатори ліктьові та підставки, диспансери, ванночки та інше. Для покращення роботи відділення реабілітації та відновного лікування, катамнестичного кабінету закуплено та встановлено парафіноагрегатор, вертикалізатор та інше.	
4.18. Покращення якості медичного обслуговування населення в первинній медичній допомозі Івано-Франківської ОТГ	4 300,0	3 000,0	1 206,9 <i>3500,0 (субвенції з державного бюджету)</i>	1 793,1	40%	Закуплено: - тести на грип, на COVID-19, тест-смужки АккуЧЕК, електронні інфрачервоні безконтактні термометри (10 шт), засоби індивідуального захисту, деззасоби, розхідні матеріали. Підключено систему ПЛР у реальному часі GeneXpert для діагностики туберкульозу (МП №1) (державний бюджет). За рахунок субвенції з державного бюджету закуплено 7 машин для закладів охорони здоров'я (5 шт – для КНП "ЦПМКДД", 2 шт. – для КНП "ЦПМД")	
4.19. Покращення якості медичного обслуговування населення в Івано-Франківській області шляхом використання інтервенційних методів лікування	137 280,0	750,0 <i>(передбачено в міському бюджеті)</i>	699,5 <i>(державний бюджет)</i>	750,0	20%	На базі КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради" проведено ургентно 213 коронарографій, поставлено – 145 стентів.	
Оперативна ціль D.2.3. Створення нових сучасних підрозділів у медичних закладах, які відповідають потребам пацієнтів							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
4.20. Організація та планування медичної допомоги населенню міста, регіону, яка має бути спрямована на надання високоспеціалізованої стаціонарної та амбулаторної допомоги шляхом використання інтервенційних методів лікування	117 000,0	кошти бюджету розвитку	0,0	0,0	100%	На базі КНП "ЦМКЛ ІФМР" в II кварталі 2020р. встановлений комп'ютерний томограф, виготовлений в Японії. Отримано в рамках участі у не-проектному гранті уряду Японії. Також отримано інше діагностичне ендоскопічне обладнання – бронхоскоп, монітор пацієнта та гастроскоп.	
Оперативна ціль D.2.4. Розробка та застосування енергоефективних заходів у роботі медичних закладів							
4.21. Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення, покращення якості перебування відвідувачів і працівників в закладі, покращення енергоефективності та енергозбереження	1 027,4	151,4	0,0	151,4	0%	У КНП "ЦМКЛ ІФМР" проведено капітальний ремонт ревматологічного відділення (корпус №3 II поверх)	Фінансування заплановано на II півріччя 2020 року
	80,2	80,2	80,2	0,0	100%	У I півріччі в КНП "МКЛ 31 ІФМР" проведено енергетичний аудит по грантовому проекту. Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено будівельну експертизу на проведення робіт з метою усунення недоліків виявлених при проведенні енергетичного аудиту. Проведено заміну вікон та дверей на енергоощадні.	
	177,1	177,1	177,1	0,0	100%	В КНП "ЦПМКДД" здійснено поточний ремонт каналізаційних мереж у СП "МДП". Проведено ремонтні роботи вентиляційної системи СП "МП №1", поточні ремонти кабінетів СП "МП №1", СП "МП №2". У травні ц.р. в СП "МП №1" відкрито нове приміщення денного стаціонару	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
	3 000,0	3 000,0	2 959,9 (міський бюджет) 140,0 (благодійні кошти) 78,0 (спецфонд) 13,0 (кошти НСЗУ)	0,0	98,7%	В КНП "МКПЦ ІФМР" закуплено за кошти міського бюджету апарат штучної вентиляції легень у відділення інтенсивної терапії новонароджених, за благодійні кошти пульсоксиметр. Також за благодійні кошти закуплено стерилізатор повітря, комп'ютерну техніку, тощо. За кошти спецфонду - установку проявну до рентген-апарату, каталку для транспортування хворих та ін.	
Стратегічна ціль D.3. Різноманітне культурне середовище							
Оперативна ціль D.3.1. Розвиток та підвищення просвітницької ролі соціокультурного потенціалу та культурної спадщини							
4.22. Проведення святкових заходів до відзначення державних свят	1058,0	380,0	0,0	0,0	0%		Проведення заходів відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів
4.23. "Літо+"	60,0	20,0	0,0	0,0	0%		Проведення заходів відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів
4.24. Екологія мовного середовища Івано-Франківська	350,0	250,0	0,0	250,0	0%		Відсутність достатнього фінансування

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
Оперативна ціль D.3.2. Забезпечення доступності та актуальності соціально-культурних послуг для всіх категорій населення							
4.25. Фестиваль "Івано-Франківськ - місто для життя" та проведення святкових заходів, присвячених Дню міста	866,5	300,0	0,0	0,0	0%		Проведення заходів відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів
4.26. Відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах	50,0	45,0	0,0	45,0	0%	Конкурс буде проведено після завершення карантину.	Проведення заходів відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів
4.27. Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім.В.Лисенка	95,0	0,0	0,0	0,0	0%		Конкурс проводиться один раз у два роки. Буде проводитись у 2021 році
4.28. Відкритий міський конкурс образотворчого мистецтва "Франковий мотив"	37,0	15,0	0,0	0,0	0%		Проведення заходів відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів
4.29. Фестиваль танцювального мистецтва "Stanislaviv dance"	100,0	35,0	0,0	0,0	0%		Проведення заходів відмінено у зв'язку з впровадженням карантин-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
							ну і відміною всіх масових заходів
4.30. Віртуальна реальність в бібліотеках Івано-Франківська – спосіб виховати у дітей цікавість до бібліотеки та читання	238,0	238,0	0,0	238,0	30%	Бібліотекарі разом з працівниками відділу програмного забезпечення АБІС у приміщеннях центральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-філії №1 по роботі з дітьми протягом січня-початку березня провели ряд заходів із залученням окулярів віртуальної реальності та презентацій книг з доповненою реальністю, які були закуплені раніше. Зокрема, було проведено екскурсії-ознайомлення, розважально-ігрові програми, піар-акції, файл-презентації, віртуальні мандрівки та ін. На початку року бібліотекою в подарунок було отримано 16 книг з доповненою реальністю "Кіт у чоботях", "Спляча красуня", "Лускунчик і мишачий король". Всі книги будуть розповсюджені серед бібліотек Івано-Франківської міської централізованої бібліотечної системи і будуть доступні для видачі користувачам. В квітні Івано-Франківська міська бібліотечна система виграла в конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування із грантовою заявкою "Віртуальна реальність в бібліотеці". Проект передбачає поширення на інші бібліотеки МЦБС успішного досвіду реалізації раніше впровадженої інноваційної бібліотечної послуги книг з доповненою реальністю в центральній дитячій бібліотеці та бібліотеці-філії №1 по роботі з дітьми. Буде закуплено смартфони, окуляри віртуальної реальності та на-	Протягом другої половини березня-червня заходи, заплановані в межах проекту, не могли бути втіленими через запровадження карантину у зв'язку з епідемією COVID-19.

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
						стільні ігри із технологією AR (доповнена реальність). Також в рамках цього проекту учні Школи комп'ютерної майстерності продовжують роботу над створенням односторінкового файлу для дитячої бібліотеки, розпочату в кінці 2019 року.	
4.31. Фестиваль "Все українське на новий лад"	575,0	221,0	0,0	0,0	0%		Проведення фестивалю заплановано на серпень 2020 року
4.32. Фестиваль "Новорічні витребецьки"	270,0	110,0	0,0	110,0	0%		Проведення фестивалю заплановано на II півріччя 2020 року
4.33. Інформаційний простір для незрячих	790,0	0,0	0,0	790,0	10%	Отримано в подарунок від БО "Благодійний фонд "Бібліотечна країна" близько 500 аудіокниг, які стануть корисними та зручними у користуванні для людей з порушенням зору, зокрема, для учасників проекту "Інклюзія в бібліотеці", який реалізується у бібліотеці-філії №4 (вул. Коновальця, 132А). У рамках впровадження цього проекту в життя протягом січня-початку березня працівниками бібліотеки проведено ряд навчальних та пізнавальних заходів для людей з вадами зору.	Протягом другої половини березня-червня заходи, заплановані в межах проекту, не могли бути втіленими через запровадження карантину у зв'язку з епідемією COVID-19. Не придбано спеціалізоване обладнання у зв'язку із відсутністю фінансування
4.34. Капітальні ремонти в бібліотеках Департаменту культури	1900,0	75,0	0,0	0,0	0%		Впровадження карантинних заходів

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
4.35. Капітальні ремонти в народних домах	6000,0	7 423,7	101,6	7 322,1	1,4%	Розроблено кошторис та експертизу на проведення робіт з капітального ремонту Муніципального центру дозвілля по вул. Набережна, 42 в м.Івано-Франківську. Встановлення пожежної сигналізації, в т.ч. ПВР+роботи Проведено експертизу по народному дому в селі Угорники Івано-Франківської міської ради	
4.36. Капітальні ремонти в школах Департаменту культури	5917,0	847,4	103,2	744,2	12%	Капітальний ремонт кабінетів Дитячої Художньої школи по вул. Павлика, 17в м. Івано-Франківську, в т.ч. ПВР+роботи (перехідний)	впровадження карантину
Оперативна ціль D.3.3. Підтримка різноманітності мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони.							
4.37. Концерти мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони	14,0	7,0	0,0	0,0	0%		Даний проект заплановано провести у II півріччі 2020р. (серпень-листопад)
4.38. Фестиваль "Різдво у Франківську"	394,0	252,8	118,2	0,0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі.	
4.39. Фестиваль "Купальська ніч"	210,0	80,0	0,0	0,0	0%		Проведення фестивалю відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів.
4.40. Фестиваль весільно-ресторанної музики "Лабух-ФЕСТ"	330,0	120,0	0,0	120,0	0%		Фестиваль проводиться у III кварталі 2020 року

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
4.41. Фестиваль патріотичної пісні	105,0	100,0	0,0	0,0	0%		Фестиваль проводиться у IV кварталі 2020р. 14.10.2020р.
4.42. Фестиваль духовної та естрадної пісні "Великодні дзвони"	205,0	75,0	0,0	0,0	0%		Проведення фестивалю відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів.
4.43. Фестиваль-конкурс молодіжної музики "Едельвейс"	265,0	0,0	0,0	0,0	0%		Фестиваль проводиться раз у два роки. Буде проводитись у 2021 році
4.44. Фестиваль "Мамина пісня"	188,0	70,0	0,0	0,0	0%		Проведення фестивалю відмінено у зв'язку з впровадженням карантину і відміною всіх масових заходів.
4.46. Збереження та популяризація самобутності українського мистецтва Прикарпаття народним вокальним ансамблем "Гуцулочки"	220,0	70,0	0,0	0,0	25%	Ансамбль "Гуцулочки" працює відповідно до програм урочистих заходів, присвячених визначним датам і подіям у житті міста, українського народу, а також забезпечення концертних програм під час візитів делегацій за кордон і приїзду іноземних гостей та посадових осіб до нашого краю. Є записані аудіо-диски, фільми.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету за I півріччя 2020р., тис.грн	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту за I півріччя 2020р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2020р					
Всього по Стратегічному напрямку D:	364 986	25 149	5 750 та 4 692 інші джерела	17 468			
Разом:	3787200,2	1041435,8	71 419,2 тис.грн та інші джерела: 2 793,5 тис.євро і 4692 тис.грн	613 782,7			

Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних напрямків

Стратегічний напрямок	Бюджет проектів на 2018-2020 роки (тис. грн)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2020р., тис. грн
	Всього	2020р.	
A. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу	734 278,0	56 845,0	0,0
B. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури	2 657 869,7	932 491,8 та 485,3 (інші джерела)	65 651,9 тис.грн та 2 793,5 тис.євро (інші джерела)
C. Місто відкритої влади та сучасного управління	30 066,5	26 950,0	17,3

D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища	364 986	25 149	5 750 4 692 (інші джерела)
<i>Разом, тис. грн</i>	<i>3 787 200,2</i>	<i>1 041 435,8</i>	<i>71 419,2 тис.грн та інші джерела: 2 793,5 тис.євро і 4692 тис.грн</i>