

Виконання Стратегії розвитку міста Івано-Франківська за I півріччя 2018 року

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
Стратегічний напрям А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу							
<i>Стратегічна ціль А.1. Розбудова бізнес інфраструктури</i>							
Оперативна ціль А.1.1. Розширення мережі бізнес-інкубаторів та бізнес-акселераторів							
1.1.Проведення конкурсу стартапів при науковому парку "Прикарпатський університет"	300,0	100,0	0	30,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
1.2. Створення інкубатору для стартапів	750,0	150,0	0	30,0	20%	Учасниками ГО "Івано-Франківський ІТ кластер": - розроблено тренінгові програми у тематиці "Інформаційна безпека" та проведено перший етап цієї програми; - розроблено серію майстер-класів у сфері машинного навчання для початківців; - організовано та проведено 2 тренінги (корпоративний і відкритий); - розроблена та перебуває в процесі тестування унікальна навчальна програма для менторів ІТ Бізнес Інкубатора; - проведено ряд співбесід з Radar Tech, Reactor.ua, Agrohub щодо співпраці у реалізації проєктів.	Відсутність достатнього фінансування
1.3. Комплексна підтримка малого та середнього підприємництва в Івано-Франківську шляхом створення міського кластеру "Система консалтинго-	320,0	180,0	0	45,0	0%		Відсутність співфінансування з міського бюджету, триває пошук можли-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
вих послуг" – "СКП"							востей фінансування проекту
Оперативна ціль А.1.2. Створення умов для роботи наукових технопарків							
1.4. Створення науково-виробничого центру з мікроклонального розмноження рослин наукового парку Прикарпатського національного університету	900,0	400,0	0	0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
1.5. Створення відкритого студентського коворкінг-простору "Paragraph"	350,0	250,0	0	0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
<i>Стратегічна ціль А.2. Розвиток малого та середнього підприємництва</i>							
Оперативна ціль А.2.1. Впровадження механізмів фінансової підтримки розвитку МСП							
1.6. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання в місті Івано-Франківську	1500,0	500,0	0	500,0	0%		Опрацьовується механізм надання фінансово-кредитної підтримки
Оперативна ціль А.2.2. Розробка та підтримка діяльності інформаційно-консультативної платформи для МСП							
1.7. Інформаційно-маркетингові послуги (в тому числі проведення маркетингових досліджень) для суб'єктів МСП	540,0	180,0	0	0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
1.8. Ревіталізація промислової зони заводу "Промприлад"	13000,0	400,0	0	400,0	5%	БО "Тепле місто" на одному поверсі колишнього виробничого корпусу заводу "Промприлад" створено нового формату освітню та креативну	Опрацьовується питання реконструкції всього корпусу

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						платформу, яка об'єднує культурні, освітні та практичні бізнес-елементи	
Оперативна ціль А.2.3. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності бізнесу							
1.9. Центр корпоративної соціальної відповідальності бізнесу міста Івано-Франківська	210,0	55,0	0	17,0	0%		Відсутнє достатнє фінансування
Оперативна ціль А.2.4. Розвиток жіночого підприємництва							
1.10. Івано-Франківськ – місто прогресивних жінок-підприємців	310,0	0,0	0	0	0%		Реалізація проекту розпочнеться з 2019 року
Стратегічна ціль А.3. Залучення інвестицій							
Оперативна ціль А.3.1. Впровадження комплексної програми залучення та супроводу інвесторів							
1.11. Розробка пілотного проекту "Карта інвестиційних майданчиків" м. Івано-Франківська	490,0	0,0	0	0	0%		Реалізація проекту розпочнеться з 2019 року
Оперативна ціль А.3.2. Залучення інвестицій у розвиток пріоритетних галузей економіки							
1.12. Залучення інвестицій у післяприватизаційний розвиток ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"	4468,0	908,0 (передбачено у міському бюджеті 7000,0 тис.грн.)	6000,0	1000,0	5%	Розроблено проект Стратегії розвитку підприємства на період 2018-2022 роки, який буде внесено на обговорення робочої групи з питання розробки Стратегії розвитку ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод". Надано з міського бюджету поворотну фінансову допомогу на безоплатній основі в сумі 2 млн.грн. та безповоротну фінансову допомогу на	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						безоплатній основі в сумі 4 млн.грн.	
Стратегічна ціль А.4. Розвиток пріоритетних сфер економіки міста							
Оперативна ціль А.4.1. Впровадження екологічних стандартів діяльності бізнесу, підтримка "зеленого бізнесу"							
1.13. Розробка та впровадження програми зменшення забруднення довкілля міста підприємствами, що функціонують на його території	1100,0	50,0	0	0	0%		Робота над розробкою проекту програми розпочнеться в 4 кварталі
1.14. "Енергетична Академія"	29000,0	8000,0	0	2400,0	0%		Триває пошук інвестора
Оперативна ціль А.4.2. Підтримка розвитку бізнес-кластерів							
1.15. Створення кластерних об'єднань як основний елемент економічного розвитку міста	575,0	225,0	0	225,0	30%	Управлінням інвестицій МВК: - проведено аналіз та визначено потенційні сфери для утворення кластерних об'єднань; - здійснено пошук та залучення представників підприємств та організацій як сторін, зацікавлених у створенні кластерних об'єднань	Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
1.16. Створення Центру розвитку кластерів (ЦРК)	1000,0	0,0	0	0	0%		Проект подано на конкурс Фонду сприяння розвитку малих і середніх підприємств в рамках Проекту "Партнерство для розвитку міст" (ПРО-МІС)
1.17. Підтримка інформаційної діяль-	400,0	100,0	0	30,0	0%		Відсутність фінан-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
ності Прикарпатського енергетичного кластеру							сування
Стратегічна ціль А.5. Розвиток туризму							
Оперативна ціль А.5.1. Створення нових якісних туристичних продуктів							
1.18. Travel Around IF	3860,0	280,0	0	85,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
1.19. Розвиток ковальського мистецтва в Івано-Франківську	3000,0	1000,0	97,8	31,0	30%	12-13 травня 2018 р. за підтримки та співфінансування з міського бюджету відбувся 16-й Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва "Свято ковалів". На свято з'їхались понад 200 ковалів з 11 країн світу. Спеціально до фестивалю вийшов мобільний додаток "Свято ковалів AR" – розважально-пізнавальна гра-квест.	
1.20. Створення Дому народних художніх промислів у м.Івано-Франківськ	8000,0	5000,0	0	1500,0	0%		Триває пошук можливостей фінансування проекту із залученням грантових коштів та коштів міського бюджету
1.21. Розумний туризм в Івано-Франківську (Smart Tourism)	580,0	580,0	0	0	90%	Проект реалізовується за кошти Проекту "Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС). Організовано та проведено 3 робочі зустрічі з метою ознайомлення із проектом, формуванням технічного завдання для розробки додатку, представлення переліку об'єктів, де планується встановлення маячків для мобільного додатку та обговорення технічних, організаційних моментів встановлення маяків тощо.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						Визначено переможця на розробку мобільного додатку. Розпочато розробку мобільного додатку: розроблено макет головної сторінки, створено фото-матеріали для наповнення додатків на базі ОС Android та iOS, формується контент мобільних додатків, триває процес програмування функціоналу додатку Ведеться комплекс робіт зі створення публічного простору (підготовчі роботи, улаштування пішохідних доріжок, виготовлення та встановлення вуличних меблів, озеленення, освітлення)	
Оперативна ціль А.5.3. Активна співпраця влади та туристичного альянсу							
1.22. Розробка маркетингової стратегії міста	1000,0	500,0	0	50,0	10%	Спільно з Проектом ПРОМІС у I кварталі 2018р. розроблено технічне завдання на розробку дизайну бренду м.Івано-Франківська. У травні оголошено конкурс на розробку бренду Івано-Франківська. Подано 16 ідей від 5-ти різних авторів. 30 липня 2018р. конкурсна комісія розглянула всі заявки, з яких голосуванням обрано 6 ідей-фіналістів. Триває обговорення даних ідей.	Робота над розробкою маркетингової стратегії розпочнеться у II півріччі 2018 р.
Всього по Стратегічному напрямку А:	71 653,0	18 858,0	6 097,8	6 343,0			
Стратегічний напрям В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури							
Стратегічна ціль В.1. Просторовий розвиток та привабливий зовнішній							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
<i>вигляд міста</i>							
Оперативна ціль В.1.1. Збереження та розвиток зелених, рекреаційних зон							
2.1. Озеленення територій, влаштування клумб та ландшафтна реконструкція	950,0	200,0 <i>(передбачено в м.б. 4000,0 тис.грн.)</i>	1732,0	2268,0	30%	Виконано розробку ландшафтного дизайну клумб та квітників.	
2.2. Поліпшення стану каскаду озер в міському парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка	940,0	540,0	176,3	363,7	32%	Здійснено капітальний ремонт системи регулювання рівня води на озері "лебедине", проведено влаштування стін та днища (10,8 м3), прокладено трубопроводи 13 м, встановлено арматурні сітки та каркаси у перекриттях, встановлено чавунні засувки та колодязі	
2.3. Створення рекреаційної зони на основі озера по вул. Дорошенка	1540,0	140,0	0	140,0	0%		Впродовж звітнього періоду кошти на виконання робіт не виділялися
2.4. Збереження водойм (озер) на території міста	15000,0	5800,0	2055,0	3745,0	13,7%	Заходи проекту здійснював КП проекту "Центр розвитку міста та рекреації". Виконання робіт з укріплення дамби та влаштування благоустрою озера поблизу ЗОШ №21 передано управлінню капітального будівництва	
2.5. Зелений Івано-Франківськ	12000,0	3800,0	3627,0	173,0	30%	Придбано посадкового матеріалу для озеленення міста (470 саджанці дерев та кущів); здійснювались роботи з обрізування дерев (в т.ч. вздовж ліній) і кущів; з садіння дерев і кущів; з корчування пнів; з видалення дерев.	
2.6. Створення пляжних зон у місті	1800,0	700,0	606,2	93,8	33,6%	1. Влаштовано місця для відпочинку, благоустрій та освітлення території пляжної зони біля	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						Галицького моста на суму 117,3 тис.грн. 2. Здійснено благоустрій відпочинкової зони на березі річки Бистриця Солотвинська в районі вулиць Флотської та Пасічної та Бистриця Надвірнянська в районі вулиць Івасюка-Хоткевича на суму 488,9 тис.грн.	
2.7. Створення привабливого пейзажу міста	25300,0	8400,0	842,4	7557,6	5%	Здійснено: - влаштування газонів у лунках дерев на вул. Тринітарській, у сквері Княгинин, вздовж велодоріжки на Галицькій (від вул. Добролюбова до повороту на Галич); - влаштування газонів та клумб на вул. Галицькій (від вул. Дністровської до моста); - влаштування клумби на розворотному кільці на вул. Привокзальна; - влаштування клумби на перехресті вулиць Петлюри-Довженка-Чорновола; - влаштування газонів та клумб на розворотній площадці для маршрутних автобусів на розі вулиць Івасюка – Хоткевича; - влаштування клумб на направляючому островці Незалежності-Січових Стрільців (початок "стометрівки").	
2.8. Рекреація – здоров'я нації	16200,0	5200,0	3036,1	2163,9	15%	Проведено роботи з: - утримання скверів, дитячих та спортивних майданчиків; - виготовлення проектів на капітальний ремонт скверу на вул. Целевича, 1, 3Б, 5А (ПВР), на влаштування мініскверу на вул. Миколайчука, 16, на влаштування мініскверу на перехресті вул. Петрушевича-Франка; - проведено капітальний ремонт скверу на вул.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						Грюнвальдській; - капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарів на площі Міцкевича.	
Оперативна ціль В.1.2. Прозоре коригування містобудівної документації та формування правил забудови центральної частини міста							
2.9. Внесення змін до генерального плану м. Івано-Франківськ	903,8	903,8	271,0	632,8	50%	ДП УДНДПМ "Діпромисто" імені Ю.М.Білоконя виконано проект коригування генерального плану міста. Розпочато процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості. Направлено листи в суміжні населені пункти (сільські ради), а також на інстанції міста для узгодження генерального плану.	
Оперативна ціль В.1.4. Реставрація та відновлення архітектурних пам'яток							
2.10. Збереження архітектурної спадщини: будівлі по вул. Шопена, 1 – пам'ятки архітектури місцевого значення	750,0	650,0	0	650,0	1%	За власні кошти ІФНТУНГ відреставровані фасадні двері.	
В.2. Підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії							
Оперативна ціль В.2.2. Впровадження комплексної програми з використання енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергетики							
2.11. Впровадження електричного теплоакumuляційного обігріву в будівлі ДНЗ №17 "Ромашка" (вул. Вовчи-	2000,0	50,0	0	50,0	0%		У 2018 році не передбачені кошти на виготовлення тех-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
нецька, 210)							нічної документації.
2.12. Встановлення опалення електротеплоакумуляційного нагріву у ДНЗ №6	999,9	999,9 (передбачено в міському бюджеті 2000,0 тис.грн.)	1753,58	246,4	10%	Виготовлено проект, пройдено експертизу. Триває підготовка технічного завдання для виготовлення тендерної документації.	
2.13. Впровадження використання в теплоенергетиці альтернативних та відновлювальних (сонячна енергія) джерел енергії, проведення капітального ремонту в системі теплозабезпечення басейну дитячо-юнацької спортивної школи №2.	2000,0	50,0	0	0	0%		У 2018 році не передбачено коштів на виготовлення технічної документації.
2.14. Встановлення сонячних панелей у спортивних залах КП "Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр"	490,0	490,0	0	490,0	0%		У 2018 році не передбачено коштів
2.15. Капітальний ремонт системи опалення ЗШ №4 (вул. Південний бульвар, 24)	2004,7	400,0	0	0	23%	Відремонтовано частину системи опалення. Її ремонт включено до проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська" (II етап). 458,724 тис.грн. (кредит НЕФКО)	
2.16. Капітальний ремонт системи опалення ЗШС №3 (вул. Набережна, 32а)	1500,0	300,0	0	0	54%	Проведено ремонт підвального розгалуження системи опалення. Її ремонт включено до проекту НЕФКО (II етап) 163,457 тис.грн. (кредит НЕФКО)	
2.17. Створення енергонезалежного та енергоефективного корпусу Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника	16722,0	16722,0	0	0	71,8%	Замінено усі вікна та входні двері на металопластикові, утеплено огорожувальні елементи, світильники – на енергоощадні. 12000,0 тис.грн. (державний бюджет)	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
2.18. Капітальний ремонт навчально-реабілітаційного центру по вул.Г.Хоткевича, 52А в м. Івано-Франківську	5450,61	5450,61	0	0	15%	У рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська" протягом звітного періоду розпочаті роботи та отриманий перший транш кредиту та гранту. Отримані кошти використані у т.ч. на виконання робіт у НРЦ: - з теплової ізоляції стін та цоколя; - заміну вікон і дверей на нові пластикові, встановлення віконних провітрювачів; - демонтаж системи опалення, придбання обладнання та матеріалів, встановлення ІТП.	
2.19. Теплі кредити для ОСББ	3750,0	1250,0	15,6		2%	З метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів житловими будинками ОСББ протягом 2017 року відшкодовано на придбання енергоефективних матеріалів 15,6 тис.грн ОСББ "Паркове – 2" та "Драгоманова – 12". У 2018 році до Департаменту звернулось два ОСББ: ОССБ Набережна, 32 – відшкодування витрат на придбання вікон для місць загального користування та дверей для під'їзду та технічних приміщень на суму 63,9 тис.грн; ОСББ "Паркове – 2" - відшкодування витрат на придбання обладнання та матеріалів для термо-модернізації систем опалення на суму 28,5 тис.грн.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
2.20. Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська.	239100,0	49500,0	0	0	9%	Розпочаті роботи з реалізації проекту I та отриманий перший транш кредиту та гранту. Отримані кошти використані на: - проведення робіт з теплової ізоляції стін та цоколя (утеплення цоколя, утеплення фасадів, влаштування відмостки, влаштування водостічної системи, збільшення підсофіта,) у ДНЗ №16, 23, 36, 4, 33 та НРЦ; - заміну вікон і дверей на нові пластикові, встановлення віконних провітрювачів, відновлення зовнішніх та внутрішніх укосів у ДНЗ №16, 18, 23, 36, 4, 33 та НРЦ. - демонтаж системи опалення у семи закладах, придбання обладнання та матеріалів, встановлення ІТП. 503,1 тис. євро (≈15,6 млн.грн.), з них кредит НЕФКО – 366,6 тис.євро; грант – 136,5 тис.євро.	
Оперативна ціль В.2.3. Збільшення парку громадського електроавтотранспорту							
2.21. Розвиток тролейбусного руху у місті Івано-Франківську	550000,0	50000,0	15350,0	34650,0	20%	- оголошено та проведено тендер на закупівлю 29 нових тролейбусів; - розроблено та направлено у ЄБРР на погодження тендерну документацію на будівництво підстанцій та тролейбусної лінії Європейська площа - Автостанція №3; - проведено тендер на початок впровадження автоматизованої системи оплати проїзду ("електронного квитка"); - завершується навчання групи майбутніх водіїв тролейбусів на базі КП "Електроавтотранс"; - відбулось підвищення кваліфікації водіїв тро-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						лейбусів та викладацького складу; - побудовано зворотню тролейбусну лінію через залізничний вокзал; - розроблено проект та проведено підготовку будівництва тролейбусної лінії по вул. 24 серпня.	
Оперативна ціль В.2.4. Розвиток мережі безкоштовних заправок (зарядок) для електромобілів							
2.22. Розвиток електричної транспортної мережі	840,0	840,0	0	690,0	0%	Проект в якості грантової заявки було подано для участі у конкурсах транскордонних програм співробітництва Європейського Союзу "Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна" та "Румунія-Україна". Очікується фінансування проектних заходів за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та місцевого бюджету – 150 тис.грн.	
2.23. Створення громадської автостоянки з станцією поповнення електромобілів у мікрорайоні Пасічна	2500,0	2500,0	0	2500,0	0%		Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася через відсутність фінансування. (Пюрик, Гречаник)
Стратегічна ціль В.3. Модернізація комунальної інфраструктури міста							
Оперативна ціль В.3.1. Модернізація об'єктів комунальної інфраструктури міста, житлового фонду, прибудинкової території							
2.24. Капітальний ремонт доріг міста	66000,0	20000,0	14357,1	5642,9	21,7%	Здійснено капітальний ремонт вулиць Карпатської Січі, Лесі Українки, Рильського, Селянської,	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						Білої, Гетьмана Мазепи, Станіславської, Кардинала Любачівського, Слави Стецько та виготовлені проектні документи на інші вулиці	
2.25. Капітальний ремонт житлового фонду міста	70600,0	16200,0	4062,1	12137,9	33,6%	КП "Муніципальна управляюча компанія" проведено ремонт електромереж та електрощитових на суму 41,7 тис.грн., встановлено енергозберігаючі світильники на суму 76,2 тис.грн. Здійснено ремонт дахів, фасадів, димовентильційних систем та ін. на суму 417,8 тис.грн. Здійснено технічне обслуговування та заміну (модернізацію) ліфтів на суму 655,7 тис.грн. Здійснювались роботи з теплової модернізації будинків на суму 2,5 млн.грн.	
2.26. Капітальний ремонт прибудинкових територій	30500,0	6500,0 (передбачено в міському бюджеті – 53868,3 тис.грн.)	7186,1	46682,2	32,7%	Виконано капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій на вул. Тролейбусна, 12 - вул. Целевича, 18, на вул. Пулюя, 3 та вул. Галицькій, 91, 93, на вул. Пулюя, 10, 10А, на вул. Національної Гвардії, 16, 18, 20, Коновальця, 106А, на вул. Хоткевича, 44 А, на вул. Карпатській, 2, 4, 6, 8, на вул. Стуса, 9, 7, 11, 11А, 13 та на вул. Вовчиноцькій, 194, на вул. Хоткевича, 69, 71, 73, 75, на вул. Галицька, 32 - Василіянок, 66, 66А та інші.	
2.27. Реконструкція електричних мереж	8000,0	500,0 (передбачено в міському бюджеті – 7823,0 тис.грн.)	3225,5	4597,5	41%	Здійснено: - капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на вул. Івасюка (встановлено світильники з функцією димірування); - реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вул. Марка Вовчка, вул. Олесницького, вул. Спортивна, вул. Зв'язкова, вул. Вороного, вул. Вільна, вул. Юності; - нове будівництво зовнішнього освітлення Ні-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						мецького озера (встановлюються світильники з функцією димірування).	
2.28. Влаштування системи управління міським освітленням	2200,0	2200,0	1897,3	302,7	86,2%	КП "Івано-Франківськміськвітло" для удосконалення управління зовнішнім освітленням в місті та для покращення надання послуг із зовнішнього освітлення модернізовано системи керування зовнішнім освітленням в кількості 91 шт. Крім того, здійснено технічне переоснащення шаф зовнішнього освітлення в кількості 10 шт. Вищезазначені заходи дали можливість дистанційно проводити контроль роботи системи зовнішнього освітлення, удосконалити технічний облік електроенергії, зменшити витрати на оплату електроенергії, на технологічні цілі при ремонті ліній освітлення.	
Оперативна ціль В.3.2. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, міських очисних споруд							
2.29. Будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська	327000,0	1500,0	0	1500,0	0%		Роботи не виконуються через відсутність фінансування
2.30. Будівництво каналізаційної мережі в с. Хриплин Івано-Франківської міської ради	29500,0	1500,0 (передбачено в міському та сільському бюджеті 11000,0 тис.грн).	5145,5	5854,5	46,8%	Виконуються роботи	
Оперативна ціль В.3.3. Реконструкція котельні міста							
2.31. Реконструкція та модернізація	251280,0	126580,0	0	0	10%	Виконуються роботи за кредитні кошти ЄБРР та	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
системи централізованого теплопостачання м. Івано-Франківська						<p>Гранту Sida:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реконструкція магістральної теплової мережі по вул. Стуса з підключенням споживачів двох мікрорайонів вул. Хоткевича, 44а та Надвірнянська,30а - проводяться будівельно-монтажні роботи з заміни тепломережі. 2. Влаштування індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхових житлових будинках та бюджетних закладах міста, теплоносій до яких постачається від котелень Дорошенка, 28а, Тролейбусна, 40а та ЦТП Надвірнянська, 30, Хоткевича, 44а. На даний час проводиться міжнародний тендер, щодо визначення переможця. 3. Реконструкція та модернізація котельні на вул. Довга, 68а, із встановленням нового газового котла потужністю 9 мВт з тягодутевим обладнанням та іншого допоміжного обладнання котельні. На даний час оформлюється контракт для підписання з переможцем тендера та протягом 2018-2019 років планується виконання будівельно-монтажних робіт. 4. Демонтаж існуючих теплових мереж та прокладання нового трубопроводу теплової мережі з використанням попередньо-теплоізованих труб з переходом з чотиритрубною системою теплопостачання на двотрубну систему теплопостачання в мікрорайонах Дорошенка і Тролейбусна - підготовка тендерної документації. 4. Виконується підготовка тендерної документації на реконструкцію котельні на вул. Дорошенка, 28а із встановленням нового котел на біопаливі потужністю 3 МВт та заміною існуючого 	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						котельного обладнання на нове енергозберігаюче та енергоефективне.	
Оперативна ціль В.3.4. Модернізація системи поводження з твердими побутовими відходами на території міста							
2.32. Встановлення сміттесортувального комплексу на полігоні ТПВ	13200,0	12000,0	6000,0 (+6000,0 – кошти ОФОНПС)	0	93,7%	Придбано необхідне обладнання, встановлено і запущено сміттесортувальний комплекс на полігоні ТПВ	
2.33. Мистецький проект "Ідейні. Творчі. Ініціативні".	50,0	10,0	0	5,0	0%		Впродовж звітнього періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.34. Встановлення екоконтейнерів у місті Івано-Франківську	11100,0	3000,0	0	0	95%	На контейнерних майданчиках міста встановлено 100 екоконтейнерів на петпляшку європейського взірця 3,2 м куб. та 2,5 м куб. та 30 контейнерів на склобій 1,1 м куб. Дані контейнери встановлені коштом ТОВ "Віза-вторма" в сумі 10545,0 тис.грн., з яким укладено меморандум про запровадження сортування сміття в м. Івано-Франківську.	
2.35. Влаштування підземних контейнерних майданчиків на території міста	11000,0	3330,0 (передбачено в міському бюджеті <u>1260,0 тис.грн.</u>)	11,3	1248,7	1%	Заплановано влаштувати 7 підземних контейнерних майданчиків. Проведено тендер на влаштування підземного контейнерного майданчика на вул. Грушевського (позаду стоматологічного корпусу) та визначено переможця.	
2.36. Влаштування та ремонт під'їзних шляхів до контейнерних майданчиків	7600,0	2000,0 (передбачено в міському	820,7	1509,3	12,4%	Влаштовано під'їзні шляхи до контейнерних майданчиків на вулицях: Новгородська 7, Бандери 12, Бедьведерська 49, Гаморака 26, вул. Січових Стрільців (проїзд біля м-ну "Вопак"),	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
		<i>бюджеті 2330,0 тис.грн.)</i>				Чорновола, 19.	
2.37. Розробка екологічно чистої технології та пристроїв для сепарації та рециклінгу відходів паперу-макулатури, що містить в своєму складі полімери	800,0	300,0	0	90,0	0%		Відсутнє фінансування
Оперативна ціль В.3.5. Забезпечення доступності міста для маломобільних груп населення							
2.38. Громадська вбиральня	4200,0	1200,0 <i>(передбачено в міському бюджеті 965,0 тис.грн.)</i>	349,5	615,5	36,3%	Влаштовано модульну громадську вбиральню на вулиці Грушевського (поруч стоматологічного корпусу Медуніверситету) вартістю 830,7 тис.грн. Проводяться роботи з встановлення вбиралень на вул. Валовій та у сквері Княгинин.	
2.39. Капітальний ремонт пішохідних зон з влаштуванням пандусів, а також влаштування пандусів в житлових будинках та об'єктах соціальної сфери	17000,0	4200,0 <i>(передбачено в міському бюджеті 465,0 тис.грн.)</i>	0	465,0	0%	На 2018 р. заплановано влаштувати пандуси в житлових будинках на вул. Південий Бульвар, 36, вул. Симоненка, 5, вул. Кисілевської, 40А, вул. Вовчинецькій, 184, а також в районі громадської вбиральні на вул. Грушевського та капітальний ремонт сходів з пандусом на дамбі р. Бистриця Надвірнянська (в районі вул. Хоткевича-Івасюка).	Відсутність фінансування
2.40. Озвучення світлофорних об'єктів	320,0	80,0	0	0	100%	КП "Івано-Франківськміськвітло" для створення безбар'єрного життєвого і суспільного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями, зокрема осіб з вадами зору, влаштовано озвучення світлофорних об'єктів в кількості 76 пристроїв звукового оповіщення на загальну суму 432,81 тис. гривень (кошти між-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						народної технічної допомоги ЄС/ПРООН). Зазначені заходи забезпечили створення безпечних умов при перетині доріг для осіб з вадами зору.	
<u>Стратегічна ціль В.4. Розвиток інфраструктури дозвілля та відпочинку</u>							
<u>Оперативна ціль В.4.1. Розвиток дитячих клубів за інтересами (з врахуванням потреб та інтересів як хлопці, та і дівчат)</u>							
2.41. Школа всебічного розвитку обдарованої дитини	350,0	100,0	0	30,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
<u>Оперативна ціль В.4.2. Будівництво сучасних спортивних споруд на території міської ради</u>							
2.42. Будівництво басейну в ФОК в м. Івано-Франківську	93796,4	1235,4	184,4	1051,0	0,4%	Повторно оголошено процедуру закупівель. Подано пакет документів для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2019 році	
2.43. Будівництво Палацу спорту в м. Івано-Франківську	250000,0	25000,0	0	25000,0			Впродовж звітного періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.44. Реконструкція стадіону "Рух" та прилеглої території	40150,0	3500,0	0	3500,0	0%		
2.45. Будівництво комплексного спортивного майданчика для ігрових видів спорту в районі вул. Симоненка, 3в – Вовчинецька, 202 в м. Івано-Франківську	3650,0	3650,0 (передбачено в міському бюджеті)	1106,3	2693,7	29%	Виконуються роботи	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
		<i>3800,0 тис.грн.)</i>					
2.46. Облаштування доріжок здоров'я на набережних річок Бистриця Солотвинська та Бистриця Надвірнянська	400,0	100,0	0	100,0	0%		Впродовж звітнього періоду реалізація проекту не здійснювалася.
Оперативна ціль В.4.3. Створення в місті сучасних громадських просторів							
2.47. Облаштування зон для проведення дозвілля людей різних категорій в парку на вул. Молодіжна	3000,0	1500,0	0	1500,0	0%		Впродовж звітнього періоду реалізація проекту не здійснювалася
2.48. Території для відпочинку в мікрорайонах міста	14000,0	3200,0	49,5 (субвенція з обл.бюджету)	3150,5	0,3%	Встановлення елементів благоустрою для будинків по вулицях Витвицького, 30 та Пасічна, 21	
2.49. Капітальний ремонт пішохідних зон міста з влаштуванням елементів благоустрою	42800,0	10000,0	465,0	9535,0	4,7%	Виконано влаштування благоустрою у відпочинкових зонах біля перехрестя вул. Блавацького – Челюскінців, в Опришівцях. Проведено роботи зі створення набережної відпочинку на "Майзлях, облаштування зони відпочинку для дітей молодшого віку. Встановлено елементи благоустрою у відпочинковій зоні біля перехрестя вул. Блавацького – Челюскінців, поблизу перехрестя вул. Василянок – Грюнвальдська, біля Ротонди в мікрорайоні Опришівці, на набережній ім. В. Стефаніка, 6, на вул. Слави Стецько, 3А. Проведено капітальний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок на вул. Грюнвальдській, Симоненка, Мазепи	
2.50. Капітальний ремонт пішохідної зони навколо міського озера з влаштуванням	16700,0	15200,0	6326,6	8873,4	37,9%	Проведено виконання робіт з влаштування: велодоріжки з асфальтним покриттям, бігової	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
туванням велодоріжки та елементів благоустрою						доріжки (бетонна основа), пішохідної доріжки вимощеної тротуарною плиткою на ділянці від центрального входу до станції моржів.	
2.51. Облаштування громадського простору довкола Німецького озера	3000,0	0	0	0	0%	КП "Івано-Франківськмісьсвітло" в поточному році влаштовано освітлення території, прилеглої до водойми.	Кошти на виготовлення проектної документації та на реалізацію проекту не передбачені.
2.52. Створення нового міського простору відпочинку, дозвілля та спорту на території озера та прилеглих територій у мікрорайоні Пасічна м. Івано-Франківськ та платформи формування підприємницьких навиків у молоді (14-35 років)	28000,0	8000,0	0	2400,0	0%		Впродовж звітнього періоду реалізація проекту не здійснювалася.
2.53. "Пасічнянська Стометрівка" – реконструкція пішохідної алеї в мікрорайоні Пасічна	5048,0	48,0	49,97	0	0%	Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт пішохідної алеї в мікрорайоні Пасічна (від вул. Целевича до вул. Тролейбусної). Вартість виконання робіт згідно зведеного кошторисного розрахунку - 9 511,934 тис. грн.	
2.54. Створення публічного простору як ключовий елемент модернізації бібліотек	580,0	0	0	580,0	0%	Здійснено аналіз та вибір приміщення та пошук можливостей залучення коштів міжнародної технічної допомоги.	Заявку по проекту було подано для участі у грантовому конкурсі, оголошеному Посольством Британії, проте проект не отримав фінансування, і решта заходів не було виконано.

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
Стратегічна ціль В.5. Розвиток транспортної інфраструктури міста							
Оперативна ціль В.5.1. Впровадження сучасної комплексної транспортної системи міста							
2.55 Будівництво вулиці 24 Серпня в м. Івано-Франківську	14794,0	2000,0 <i>(передбачено в міському бюджеті 9600,0 тис.грн.)</i>	3811,70	5788,3	25,8%	Встановлено нижній шар асфальтобетонного покриття, проводяться роботи з влаштування тротуару	
2.56. Будівництво вулиці Проектна, 1 (Р. Гурика) в м. Івано-Франківську	21600,0	2000,0	0	2000,0	0%		Виконання проекту на даний час не проводилось.
2.57. Будівництво вулиці Стуса на ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня в м. Івано-Франківську	8783,0	2000,0 <i>(передбачено в міському бюджеті 7400,0 тис.грн.)</i>	3652,2	3747,8	41,6%	Встановлено нижній шар асфальтобетонного покриття, проводяться роботи з влаштування тротуару	
2.58. Будівництво вулиці Північний бульвар на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного в м. Івано-Франківську	22600,0	2600,0 <i>(передбачено в міському бюджеті 5000,0 тис.грн.)</i>	17,4	4982,6	0%	Проводиться коригування проектно-кошторисної документації	
Оперативна ціль В.5.2. Розвиток велоінфраструктури							
2.59. Будівництво веломережі з обла-	12500,0	3500,0	7569,4		60,6%	Проведено капітальний ремонт тротуару на вул.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
штуванням велосипедної інфраструктури						Галицькій від моста до повороту на Дем'янів Лаз (з облаштуванням велодоріжки). Виготовлені ПКД на влаштування велодоріжок на вул. Північний Бульвар, Південний Бульвар, Пулюя. Проведено реконструкцію тротуару з влаштуванням велодоріжки на вул. Галицькій (парна сторона). Будівництво велодоріжки на вул. Довженка (від вул. Сухомлинського до вул. Г. Мазепи). Проведено нанесення розмітки велосмуг на вул. Івана Павла II.	
2.60. Мережа велосипедних парковок із відеоспостереженням	150,0	150,0	0	150,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітної періоду не здійснювалася.
Оперативна ціль В.5.3. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську.							
2.61. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську	265271,9	50000,0 (передбачено в міському бюджеті <u>120000,0 тис.грн.</u>)	59000,0	61000,0	22,2%	Виконуються роботи	
Оперативна ціль В.5.4. Забезпечення нульової смертності на вулицях міста шляхом створення сучасної дорожньої інфраструктури							
2.62. Будівництво антикишень	1500,0	500,0	62,0	438,0	4%	Влаштовано антикишені на зупинці громадського транспорту на вул. Івана Павла II, на вул.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						Незалежності (зупинка навпроти кінотеатру "Космос").	
2.63. Кругові перехрестя	4500,0	1000,0	0	1000,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася
2.64. Оновлення світлофорних об'єктів	9500,0	2500,0	3000,0	0	31,5%	Проведено капітальний ремонт 13 світлофорних об'єктів із заміною кабельних мереж та старих світлофорно-регульованих секцій на нові енергоємні з світлодіодною матрицею.	
2.65. Острівці безпеки на переходах	850,0	200,0	0	275,8	0%	Оголошено тендер на виготовлення остріця безпеки за адресою: С.Бандери, 60 на суму 275,791 тис. грн.	
2.66. Підняті пішохідні переходи ("лежачі зебри")	6500,0	1500,0	0	1500,0	0%		Реалізація проекту впродовж звітного періоду не здійснювалася.
2.67. "Розумна" розмітка на міських дорогах	3000,0	1000,0	1845,0		25,6%	Виконуються роботи з нанесення розмітки пластиком та фарбами різних кольорів	
Всього по Стратегічному напрямку В:	2 626 114,3	4 964 449,7	159 659,75	276 361,5			
Стратегічний напрям С. Місто відкритої влади та сучасного управління							
Стратегічна ціль С.1. Відкрите та ефективне врядування							
Оперативна ціль С.1.4. Запрова-							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
дження "Картки іванофранківця"							
3.1 Впровадження картки іванофранківця	300,0	300,0	300,0	0	100%	Виготовлено картки, здійснено заходи для забезпечення населення картками, проведено промоційну компанію, яка включала розміщення інформації у ЗМІ.	
Оперативна ціль С.1.5. Підвищення результативності та ефективності функціонування виконавчих органів міської ради щодо надання муніципальних послуг							
3.2 Впровадження вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)	90,0	30,0	0	30,0	1%	Проведено відповідну роз'яснювальну роботу серед виконавчих органів міської ради щодо змін в новій версії стандарту, підготовлено відповідну інформацію про зміни в стандарті ISO 9001, яку надіслано для ознайомлення, напрацьовуються відповідні зміни до документів системи управління якістю. Ресертифікаційний аудит на відповідність системи управління якістю виконавчого комітету міської ради вимогам нового стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 та міжнародного стандарту ISO 9001:2015 заплановано на 13-14 серпня 2018 року.	
Оперативна ціль С.1.2. Розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі Центру надання адміністративних послуг та його територіальних підрозділів							
3.3. Створення універсального Кол-центру в Центрі надання адміністративних послуг м.Івано-Франківська	100,0	50,0	0	50,0	0%		У 2018 році в міському бюджеті не передбачено коштів на реалізацію дано-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
							го проекту
Оперативна ціль С.1.3. Організація навчання посадових осіб і керівників підприємств з питань сталого розвитку та охорони довкілля, гендерної рівності.							
3.4. Гендерний аналіз в м.Івано-Франківську	116,5	116,5	0	0	100%	<p>Завершено в лютому 2018р.</p> <p>Спільно з партнером проекту АМУ та проектом ПРОМІС проведено 10 зустрічей робочих груп з-поміж зацікавлених осіб, представників відповідних підрозділів виконавчого комітету, в яких взяло участь 103 особи.</p> <p>Проведено гендерний аналіз у сфері містопланування та містобудування, надання муніципальних сервісів (опитування та аналіз поточного стану врахування інтересів жінок та вразливих груп при плануванні міських територій, наданні муніципальних послуг. 501 особа взяла участь в опитуванні.</p> <p>Для поширення інформації про гендерну пріоритетизацію у різних сферах життєдіяльності розроблено сюжет, знято відео ролик про поточний стан речей, щоб привернути увагу до даного питання. Також для порівняння перекладено на українську мову відеоролик про застосування принципів гендерної справедливості в Швеції.</p> <p>Проведено засідання круглого столу щодо представлення результатів гендерного аналізу, в якому взяло участь 20 осіб.</p> <p>Розроблено макет екологічної торбинки та виготовлено 100 одиниць для розповсюдження з метою інформування людей, цільової групи про</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						ініціативу, проблематику.	
Стратегічна ціль С.2. Активна громада							
Оперативна ціль С.2.1. Впровадження системи залучення мешканців та мешканок до процесу планування та прийняття рішення.							
3.5. Застосування інноваційних підходів у залученні громади до процесів планування місцевого розвитку	500,0	100,0	0	30,0	0%		У звітному періоді проект не реалізовувався
Стратегічна ціль С.3. Безпека і правопорядок							
Оперативна ціль С.3.1. Створення в місті Центру безпеки (одна з функцій – забезпечення безпеки міського простору для дівчат та жінок)							
3.6. Безпечний Івано-Франківськ	1500,0	500,0					
3.7. Розвиток комунікацій та ІТ-систем як засоби ефективної комунікації, управління та безпеки.	26000,0	26000,0	0	0	0%	Проект в якості грантової заявки було подано для участі у конкурсах транскордонних програм співробітництва Європейського Союзу "Польща-Білорусь-Україна" та "Румунія-Україна". Якщо проектні активності отримають фінансування за рахунок залучення коштів міжнародної технічної допомоги, то заходи будуть реалізовані у повному обсязі.	У звітному періоді проект не реалізовувався через відсутність фінансування.
Оперативна ціль С.3.2. Реалізація проекту "Доступний Івано-Франківськ"							
3.8. Надання автотранспортних послуг "Соціальне таксі"	1260,0	0	0	0	1%	Затверджено Положення про організацію роботи послуги "Соціальне таксі" на базі Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних пос-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						луг).	
Всього по Стратегічному напрямку С:	29 866,5	27 096,5	300,0	110,0			
Стратегічний напрям D. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища							
<i>Стратегічна ціль D.1. Інноваційна наука, якісна освіта</i>							
Оперативна ціль D.1.1. Надання соціальних послуг геронтоосвіти через відкриття університетів третього віку							
4.1. Підвищення медіа грамотності населення м.Івано-Франківська	686,0	60,0	0	18,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.2. Комп'ютерна грамотність людей старшого віку	128,0	0	0	0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.3 Університет третього віку	350,0	130,0	0	39,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль D.1.2. Запровадження концепції освітнього коучингу							
4.4. Створення в івано-Франківську біологічного кластеру сучасної освіти, просвітництва, науково-технічної підтримки виробництв і профорієнтації для покращення якості життя людей та інноваційного розвитку	950,0	350,0	0	105,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.5. Платформа для розвитку інноваційних технологій навчання природничим дисциплінам у середній і вищій школі	300,0	40,0	0	12,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.6. Рівний доступ до якісної різнорів-	600,0	0	0	0	0%	Розпочато роботу над проектом.	Через відсутність

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
невої освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій							достатнього фінансування договір на розробку платформи дистанційного навчання укладений не був, що унеможливує вчасне виконання плану реалізації проекту.
4.7. Школа волонтерів-інструкторів	350,0	100,0	0	30,0	0%		Відсутність фінансування
4.8. Створення освітнього фінансового коучингу для школярів при центрі розвитку підприємництва "Бізнес-інкубатор" ІФНТУНГ	170,0	0	0	0	0%		Проект у звітному періоді не реалізовувався
Оперативна ціль D.1.4. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів у мікрорайонах міста							
4.9. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом будівництва за новими проектами "розумний будинок" (вул.С.Бандери, 10Г)	105,0	105,0 (передбачено в міському бюджеті 400,0 тис.грн.)	117,0	283,0	30%	Проводяться роботи з реконструкції приміщення	
4.10. Будівництво дитячого садка в мікрорайоні "Каскад" в м.Івано-Франківську	66800,0	5000,0 (передбачено в міському бюджеті 8000,0 тис.грн.)	120,3	7879,7	1%	Проведено закупівлю робіт, здано документи на отримання дозволу на початок будівництва, будівельні роботи буде розпочато у серпні 2018р. Подано пакет документів на конкурс інвестиційних проектів (програм) для отримання співфінансування з державного фонду регіонального розвитку	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
Оперативна ціль D.1.5. Співпраця між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста							
4.11. Співпраця між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста	180,0	40,0	0	40,0	50%	<p>З початку року з ініціативи управління праці на базі закладів професійно-технічної освіти міста, а саме: ЦПТО №1, політехнічного ліцею, професійного ліцею автомобільного транспорту і будівництва, професійного будівельного ліцею, вищого професійного училища №21, вищого художнього професійного училища №3, ресторанного сервісу і туризму, ВПУ СОТ та ВПУ №13 були організовані робочі зустрічі міського голови з керівництвом закладів за участю представників підприємств, які відчують потребу в робітничих кадрах, керівників структурних підрозділів Івано-Франківської ОДА та міської ради, депутатів міської ради та ін. Обговорені проблемні питання, зокрема працевлаштування випускників закладів на підприємства міста.</p> <p>Проведено 3 засідання Дорадчої ради керівників промислових підприємств та керівників закладів професійної технічної освіти.</p> <p>Проведено 4 міських конкурси з визначення кращого за професією, а саме: з визначення кращого монтажника санітарно-технічних систем і устаткування; з визначення кращого слюсаря з ремонту автомобілів; з визначення кращого кондитера; з визначення кращого електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.</p> <p>Для школярів проведено:</p>	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						<ul style="list-style-type: none"> - День відкритих дверей у ВПУ; - Свято "Фестиваль професій" у ВПУ; - загальноміську олімпіаду радіотехнічного напрямку на базі МЦНТТУМ; - загальноміський турнір "Шкільна кулінарна ліга" серед учнів 9-11 класів на базі Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій; - заняття "Школа гостинності" на базі Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій. <p>Проводилися різноманітні профорієнтаційні заходи для молоді, зокрема "Ярмарки кар'єри", "Ярмарки професій", "Майстерні професій".</p> <p>Виготовлений інформаційний фільм "ВПУ запрошують на навчання".</p>	
Оперативна ціль D.1.6. Вдосконалення системи підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників у відповідності до потреб роботодавців							
4.12. Сприяння працевлаштуванню ветеранів АТО та членів їх сімей шляхом їх професійної підготовки та адаптації до ринку праці	200,0	80,0	17,0	63,0	50%	У Центрі розвитку підприємництва "Бізнес-Інкубатор" Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі ІФНТУНГ з ініціативи виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, впродовж березня-травня 2018 року проводились навчальні курси з основ програмування для учасників, ветеранів АТО та членів їх сімей, а також з основ комп'ютерної грамоти для осіб – власників картки іванофранківця. Був	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						підготовлений спеціальний рекламний ролик, який впродовж лютого-березня транслювався на ТРК " Вежа". Спеціальні сертифікати про проходження навчання отримали 14 учасників АТО та 24 власники картки франківця.	
4.13. Бізнес школа для розвитку підприємництва	750,0	150,0	0	45,0	10%	Учасниками ГО "Івано-Франківський ІТ кластер": - домовлено про співпрацю з групою бізнес-компаній та отримано згоду на роботу з їхніми бізнес-челенджами (серед компаній: ДТЕК, ОК-КО, МХП та ін.); - розпочато роботу в напрямку пошуку інноваційних рішень серед ІЕ компаній, кафедри управління бізнесом Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника, студентської спільноти stb:hub в форматі ідеатонів, хакатонів, брейнштормів.	Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль D.1.7. Проведення профорієнтаційної роботи серед молоді міста							
4.14. Івано-Франківський центр профорієнтації учнівської молоді міста	120,0	30,0	0	10,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Стратегічна ціль D.2. Доступна медицина							
Оперативна ціль D.2.1. Розробка електронної картки пацієнта							
4.15. Розробка системи електронної реєстрації та електронної картки пацієнта в медичних закладах міста	700,0	200,0	0	0	15%	Здійснюється за рахунок гранту Івано-Франківської міської ради від ІТ-компанії "Medics"	Відсутні технічні можливості
Оперативна ціль D.2.2. Оснащення медичних закладів сучасним облад-							

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
нанням і застосування нових технологій діагностики й лікування							
4.16. Забезпечення медичної амбулаторії сімейної медицини села Микитинці необхідним обладнанням для проведення ефективної та ранньої діагностики	380,0	380,0	0	380,0	0%		Відсутність достатнього фінансування
4.17.Створення "Центру здоров'я дитини". Оснащення сучасним діагностичним обладнанням дитячих медичних закладів міста.	4937,5	1920,0	0	1400,0	0%		Відсутність достатнього фінансування на облаштування катамнестичного кабінету, педіатричних відділень
4.18. Покращення якості медичного обслуговування населення в первинній медичній допомозі м.Івано-Франківська	4300,0	300,0	0	300,0	10%	Розроблена кошторисна документація. Розроблено документи на тендер	
4.19. Покращення якості медичного обслуговування населення в Івано-Франківській області шляхом використання інтервенційних методів лікування	137280,0	29780,0	980,4	0	100%	Закуплено: спірометр, комплектуючі для рентгенапаратури; проведено 293 коронарографії; поставлено 161 стент.	
Оперативна ціль D.2.3. Створення нових сучасних підрозділів у медичних закладах, які відповідають потребам пацієнтів							
4.20. Організація та планування медичної допомоги населенню міста, регіону, яка має бути спрямована на надання високоспеціалізованої стаціонарної та амбулаторної допомоги шляхом використання інтервенційних	117000,0	7000,0	0	0	0%		Відсутність асигнувань

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
методів лікування							
Оперативна ціль D.2.4. Розробка та застосування енергоефективних заходів у роботі медичних закладів							
4.21. Покращення доступності та якості медичного обслуговування населення, покращення якості перебування відвідувачів і працівників в закладі, покращення енергоефективності та енергозбереження	5500,0	500,0	29,5	100,0	30%	Для покращення енергоефективності та енергозбереження було закуплено з Бюджету розвитку на суму 29,5 тис. грн.: Лампа LED – 3шт. – 0,3 тис. грн.; Світильник з лампою розжарювальною – 1шт. – 0,1тис. грн.; Світильник LED – 12шт. – 3,2 тис. грн.; Світильник підвісний – 2 шт. – 0,3 тис. грн.; Блоки віконні – 3,9м2. – 7,3 тис. грн.; Блоки дверні – 9,1м2. – 18,3 тис. грн. СП "Міська поліклініка №5" КНП "ЦПМКДД" передбачено освоїти 950,0 тис. грн. на покращення якості медичного обслуговування пацієнтів	
Стратегічна ціль D.3. Різномісцеве культурне середовище							
Оперативна ціль D.3.1. Розвиток та підвищення просвітницької ролі соціокультурного потенціалу та культурної спадщини							
4.22. Проведення святкових заходів до відзначення державних свят	1058,0	328,0	1027,6	0	95%	Всі заходи передбачені проектом виконуються впродовж року	
4.23. "Літо+"	60,0	20,0	20,0	0	100,0%	Працівники бібліотек спільно з батьками, вчителями, вихователями пришкольницьких таборів, використовуючи інноваційні ігрові форми бібліотечної роботи, пов'язані з книгою і читанням, провели тематичні різномісцеві заходи – майстер-класи, флешмоби, літературні читання, екоподо-	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						рожі, прес-дайджести, інформаційні калейдоскопи, відеомандрівки, презентації книг, малюнки на асфальті, бібліопікніки, азбуки безпеки, години веселого настрою, конкурси, інтелектуальні завдання, рухливі ігри тощо. Заходи відбувалися в приміщенні бібліотек, на вулиці, в парку, на дитячих майданчиках, сквері міста й приміських сіл в рамках проведення міських фестивалів та родинних свят. Кожен захід в середньому відвідало 15 дітей.	
4.24. Екологія мовного середовища Івано-Франківська	350,0	100,0	0	0	0%		Відсутність достатнього фінансування
Оперативна ціль D.3.2. Забезпечення доступності та актуальності соціально-культурних послуг для всіх категорій населення							
4.25. Фестиваль "Івано-Франківськ - місто для життя" та проведення святкових заходів, присвячених Дню міста	1166,5	281,1	246,2	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.26. Відкритий конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах	50,0	50,0	34,4	0	100%	Проведено 6 конкурсів на базі ДМШ № 2 ім. В. Барвінського. Конкурси проходять один раз в два роки, останній шостий проведений в березні 2018 року. За час існування конкурс здобув високу популярність, вийшов за межі Івано-Франківської області. Участь у ньому беруть представники багатьох міст та областей України, зокрема Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, Одеської, Чернівецької, Полтавської та ін.	
4.27. Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім.В.Лисенка	95,0	40,0	0	0	0%		Конкурс проводиться один раз у два роки. Буде про-

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
							водиться у 2019 році
4.28. Відкритий міський конкурс образотворчого мистецтва "Франковий мотив"	37,0	10,0	0	0	50%	Станом на 12.07.2018 року зареєстровано 130 учасників конкурсу в 2018 році; отримано 135 конкурсних робіт; визначено 26 переможців у 3 номінаціях (за 3-ма віковими категоріями).	Відкриття виставки конкурсних робіт та нагородження переможців 27 серпня 2018 року.
4.29. Фестиваль танцювального мистецтва "Stanislaviv dance"	100,0	30,0	26,7	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.30. Віртуальна реальність в бібліотеках Івано-Франківська – спосіб виховати у дітей цікавість до бібліотеки та читання	238,0	0	0	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.31. Фестиваль "Все українське на новий лад"	575,0	185,0	0	185,0	0%		Фестиваль буде проведено в серпні
4.32. Фестиваль "Новорічні витребецьки"	270,0	70,0	70,0	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.33. Інформаційний простір для незрячих	790,0	790,0	0	0	50%	Розроблено та впроваджено версію сайту Івано-Франківської централізованої бібліотечної системи для осіб з вадами зору. У бібліотеці-філії №4 створено робочу зону для осіб з вадами зору. Придбано аудіокниги для незрячих осіб. Даний проект був поданий на конкурс проектів Фонду сприяння демократії посольства Сполучених Штатів Америки в та не пройшов відбір.	Не придбано спеціалізоване дороговажливе обладнання та ліцензійне програмне забезпечення
4.34. Капітальні ремонти в бібліотеках Департаменту культури	1900,0	300,0	0	100,0	2%	Виготовляється проектно-кошторисна документація на "Капітальний ремонт приміщення бібліотеки філії №5 по вул. Тролейбусна, 22А в м. Івано-Франківську". На даний момент готується документація для проєктантів на виготовлення проєктів на перепланування приміщення, системи опалення, освітлення, пожежної та охоронної	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						сигналізації, системи пожежогасіння, водопостачання та газопостачання.	
4.35. Капітальні ремонти в народних домах	6000,0	2700,0	0	329,8	2%	На капітальний ремонт актового та спортивного залів Муніципального Центру дозвілля вже виготовлено проектно-кошторисну документацію, яка пройшла експертну перевірку і даний пакет документів, керуючись рішенням виконавчого комітету №557 від 24.05.2018р. "Про передачу проектно-кошторисної документації", вже передано на баланс Управління капітального будівництва для проведення подальшої тендерної закупівлі. Капітальний ремонт фасадів Міського Народного дому по вул. Вовчинецька, 188 в м. Івано-Франківську вже виготовлено проектно-кошторисну документацію та направлено на експертну перевірку.	
4.36. Капітальні ремонти в школах Департаменту культури	7916,0	3115,0	267,4	1552,6	15%	Капітальний ремонт Дитячої музичної школи №2 (корпус I) по вул. Січових Стрільців, 88А в м. Івано-Франківську, перехідний об'єкт, роботи розпочато в 2017 р. та продовжено в 2018 р. На даний момент роботи завершено. На капітальний ремонт аудиторій та встановлення охоронно-пожежної сигналізації в Дитячій музичній школі №3 по вул. Галицька, 101 в м. Івано-Франківську вже виготовлено проектно-кошторисну документацію та направлено на експертну перевірку. На капітальний ремонт фасаду Дитячої Художньої школи по вул. Павлика, 17 в м. Івано-Франківську вже виготовлено проектно-кошторисну документацію та направлено на експертну перевірку.	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
Оперативна ціль D.3.3. Підтримка різноманітності мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони.							
4.37. Концерти мистецьких колективів для молоді сіл приміської зони	14,0	7,0	7,0	0	100%	Проведено роботу зі сприяння відродженню, збереженню, розвитку народних, культурних традицій. Проводилось знайомство молоді сіл приміської зони з мистецькими колективами, кращими солістами та ансамблями м. Івано-Франківська.	
4.38. Фестиваль "Різдво у Франківську"	639,0	119,0	74,1	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.39. Фестиваль "Купальська ніч"	290,0	60,0	0	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.40. Фестиваль весільно-ресторанної музики "Лабух-ФЕСТ"	330,0	100,0	0	0	0%	У звітному періоді виконано всі заходи спрямовані на підготовку проекту	Фестиваль відбуватиметься в серпні
4.41. Фестиваль патріотичної пісні	105,0	45,0	0	0	0%		Фестиваль відбуватиметься в II півріччі
4.42. Фестиваль духовної та естрадної пісні "Великодні дзвони"	205,0	60,0	53,0	0	100%	Всі заходи, передбачені проектом, виконані в повному обсязі	
4.43. Фестиваль-конкурс молодіжної музики "Едельвейс"	360,0	80,0	0	0	0%		Фестиваль відбуватиметься в 2019 році
4.44. Фестиваль "Мамина пісня"	188,0	53,0	78,0	0	100%	Фестиваль проведено у травні	
4.46. Збереження та популяризація самобутності українського мистецтва Прикарпаття народним вокальним ансамблем "Гуцулочки"	220,0	70,0	0	0	5%	Ансамбль "Гуцулочки" готовий працювати відповідно до програм урочистих заходів, присвячених визначним датам і подіям у житті міста, українського народу, а також забезпечення концертних програм під час візитів делегацій за кордон і приїзду іноземних гостей та посадових осіб до нашого краю. Є записані аудіо-диски,	

Проекти за стратегічними цілями	Бюджет проекту на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.	% виконання проекту у 2018р.	Виконані роботи	Перешкоди в реалізації проекту
	Всього	2018р					
						фільми.	
Всього по Стратегічному напрямку D:	364 743,0	54 778,1	3 168,6	12 872,1			
Разом:	3 092 376,8	597 182,3	169 226,2	295 686,6			

Загальні обсяги фінансування у розрізі стратегічних напрямків

Стратегічний напрямок	Бюджет проектів на 2018-2020 роки (тис. грн.)		Освоєно з міського бюджету у I півріччі 2018р., тис. грн.	Потреба у фінансуванні з міського бюджету, тис.грн.
	Всього	2018р.		
А. Місто підтримки інвестицій та розвитку бізнесу	71 653,0	18 858,0	6 097,8	6 343,0
В. Місто комфортного проживання, енергоефективної та дружньої до довкілля інфраструктури	2 626 114,3	4 964 449,7	159 659,75	276 361,5
С. Місто відкритої влади та сучасного управління	29 866,5	27 096,5	300,0	110,0
Д. Місто якісної освіти, медицини, різноформатного культурного середовища	364 743,0	54 778,1	3 168,6	12 872,1
Разом, тис. грн	3 092 376,8	597 182,3	169 226,2	295 686,6